



Città di Modica
2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI
Manutenzioni stradali e idriche

n. 3318 del 16 DIC. 2016

OGGETTO: Lavori di svellimento pali deteriorati di pubblica illuminazione, in precario equilibrio statico tale da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione viaria. Intervento d'Urgenza (art. 175 del DPR 207/2010).-

-Approvazione atti contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione.-

CIG: 57274698EE

Impresa:

Di Raimondo Carmelo – Via Modica - Ispica n. 1 – 97015 – Modica (Rg)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso:

Che con contratto del 23 settembre 2013 stipulato sotto forma di scrittura privata, fu formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "Di Raimondo Carmelo." con sede legale in Modica nella Via Modica-Ispica n. 1, dei "lavori di svellimento pali deteriorati di pubblica illuminazione, in precario equilibrio statico tale da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione viaria" sotto forma di Intervento d'Urgenza (art. 175 del DPR 207/2010), per un importo netto contrattuale pari ad €. 16.466,26 oltre IVA al 21% comprensivi di €. 531,17 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che tali lavori ebbero regolare inizio e svolgimento e sono stati svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dei lavori;

Che la somma complessiva di €.19.924,17, risulta impegnata con determina del Responsabile P.O. XI Settore n. 2299 del 15.10.2013 al cap. 12590/00 del bilancio comunale;

VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo al netto del ribasso di €. 15.190,58 da cui, detraendo l'acconto corrisposto del 1° certificato pari ad €. 15.114,63, rimane da corrispondere all'impresa la somma di €. 75,95, oltre I.V.A al 22%, relativa alla ritenuta per infortuni dello 0,5% sull'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa "Di Raimondo Carmelo" con sede legale in Via Modica-Ispica n. 1 97015 – Modica (Rg);

PRESO ATTO dello Stato Finale emesso in data 19.05.2014 dell'importo dovuto all'impresa di € 75,95 escluso IVA al 22% per € 16,71;

PRESO ATTO che dalla spesa complessiva finanziata di €. 19.924,17 detratta quella realmente liquidata e da liquidare, pari ad €. 18.532,51, come evidenziato nel quadro contabile riepilogativo, che si allega al presente atto, risulta una economia residua di €. 1.391,66;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

1- **APPROVARE** gli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei "lavori di svellimento pali deteriorati di pubblica illuminazione, in precario equilibrio statico tale da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione viaria", di cui al citato contratto del 23 settembre 2013 intrattenuto con Impresa "Di Raimondo Carmelo" con sede legale in Modica nella Via Modica-Ispica n. 1, ciò ad avvenuta verifica degli adempimenti previsti a carico dell'Impresa;

2- **DARE ATTO** che con successivo e separato atto si procederà alla liquidazione della somma di €. 75,95 oltre IVA al 22% a saldo di ogni avere a favore dell'Impresa "Di Raimondo Carmelo" con sede legale in Modica nella Via Modica-Ispica n. 1, ciò ad avvenuta verifica degli adempimenti previsti a carico dell'Impresa;

3- **DARE ATTO** che il certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo ai sensi dell'art. 141 del codice dei Contratti, decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

4- **DARE ATTO** che in virtù delle risultanze della contabilità finale, viene a determinarsi una economia complessiva di progetto pari ad €. 1.391,66;

5- **DARE MANDATO** al Responsabile del 2° Settore Finanziario dell'Ente di provvedere allo svincolo di tale somma dall'impegno originario.

6- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza, nonché agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
Geom. *Giorgio Scollo*

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
454/01/2013	15-12-2016	€ 45.95	12590	2016

Modica, 15-12-2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 DIC, 2016 al 5 GEN, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI RAGUSA

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MODICA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

LAVORI : lavori di svellimento pali deteriorati di pubblica illuminazione, in precario equilibrio statico tale da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione viaria.- **Intervento d'Urgenza (art. 175 del DPR 207/2010).**-

IMPRESA : Di Raimondo Carmelo, Via Modica-Ispica n. 1 – 97015-Modica

CONTRATTO: n. del 23 Settembre 2013

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Alla visita tenutasi in data 19.05.2014 sono intervenuti i signori:

- Sig. Di Raimondo Carmelo in qualità di titolare dell'impresa omonima;
- Lo Bianco Giacomo, geometra dell'U.T.C e Direttore dei Lavori;
- Sig. Girasa Carmelo, elettricista comunale;

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli impartiti dalla direzione dei lavori.

Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure.

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni del progetto originario e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto originario;
- che per la contabilizzazione di alcune categorie di lavoro eseguite necessariamente ma non previste nel progetto originario, in corso d'opera si rese necessario ricorrere al concordamento di n. 06 nuovi prezzi di cui al Verbale redatto in data 13.01.2014;
- che l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro le somme autorizzate;
- che tutti i lavori impartiti dalla D.L. Sono stati ultimati;

-che nei confronti dell'impresa è stata avviata, per la liquidazione finale, attività di verifica presso gli Enti assicurativi ed assistenziali ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) a cura dell'INAIL , dell'INPS e della CASSA EDILE;

-che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili;

-che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso dei lavori;

-che l'impresa ha firmato gli atti contabili e lo stato finale senza riserva alcuna

CERTIFICA


che lavori di svellimento pali deteriorati di pubblica illuminazione, in precario equilibrio statico tale da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione viaria sotto regime di intervento d'urgenza, eseguiti dall'impresa Di Raimondo Carmelo nella persona dello stesso, in qualità di titolare e direttore tecnico, nato a Modica il 05.09.1969 ed ivi residente in via Modica Ispica n. 1, in base al contratto d'appalto del 23 Settembre 2013, sono stati eseguiti a regola d'arte e liquida il credito dell'impresa come segue:

A)- ammontare del conto finale dei lavori al netto:	€. 15.190,58
B)- a dedurre l'importo del 1° certificato:	€. <u>15.114,63</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€. 75,95
per IVA al 22%	€. 16,71


del quale si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, previa acquisizione del prescritto certificato di regolarità contributiva rilasciato dagli istituti Previdenziali ed Assistenziali, della prescritta polizza fidejussoria a garanzia e la conseguente approvazione del presente atto.

Modica li 19.05.2014


L'impresa
Di Raimondo Carmelo



Il Direttore dei Lavori
Geom. Giacomo Lo Bianco



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo



Comune di Modica

Stazione Comune di Modica

Appaltante :

Lavori di : Lavori di svellimento pali deteriorati di pubblica illuminazione, in precario equilibrio statico tale da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione viaria. Intervento d'urgenza (art.175 del DPR 207/2010)

Impresa : DI RAIMONDO CARMELO VIA MODICA ISPICA N. 197015-MODICA (RG)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 28.02.2014

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a in data , al n.

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod. Vol.

Importo Progetto Originario	€	23.489,07
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	531,17
Importo lavori a base d'asta	€	26.027,32
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 40	€	16.147,56
Importo ribasso d'asta	€	10.410,93
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

Spese tecniche 2%	531,17
Imprevisti IVA compresa	1.233,06
IVA 21% su 26.558,49	5.577,28

Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	24/09/2013
Data di inizio dei lavori	24/09/2013
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Data fine lavori	28.02.2014
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

Fondo a disposizione della Amministrazione € 7.341,51

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1A.P.01		Svellimento di palo deteriorato esistente di qualsiasi altezza, compreso lo smontaggio del corpo illuminante, la scollettatura alla base del palo, il trasporto del palo deteriorato al deposito comunale	cad	79,00	133,95	10.582,05
2A.P.03		Ricollocazione sul posto di stesso palo svellito e tagliato alla base in modo da renderlo idoneo staticamente per il riuso, compreso: la predisposizione del foro per cavi elettrici e la saldatura del	cad	42,00	135,34	5.684,28
3N.P.1 (18.2.1.3)		Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già esistente di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 sa	cad.	5,000	720,70	3.603,50
4N.P.2		Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già esistente, di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato da tubo saldato di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mm ² (tipo Fe	cad	5,00	764,74	3.823,70
5N.P.3		Operaio qualificato	ora	6,00	22,02	132,12
6N.P.4		Operaio comune	ora	6,00	19,91	119,46
7N.P.5 (18.2.4.8)		Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già esistente di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a sezione ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR sec	cad	1,00	573,20	573,20
8N.P.6 (18.5.1.2)		Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera	m	210,000	2,22	466,20
					24.984,51	
A RIPORTARE					24.984,51	

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	24.984,51	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	499,69	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	24.484,82	
Il ribasso d'asta del 40% su € 24.484,82	€		9.793,93
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		14.690,89
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		499,69
Lavori a misura al netto	€		15.190,58
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		15.190,58
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 12/05/2014 di €. 15.114,63			
	€	15.114,63	
	€		-15.114,63
	€		75,95
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		

MODICA li', 19/05/2014
 Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.

dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale.

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

XI SETTORE - UFFICIO MANUTENZIONI

LAVORI : Lavori di svellimento pali deteriorati di pubblica illuminazione, in precario equilibrio statico tale da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione viaria.-*Intervento d'Urgenza (art. 175 DPR 207/90)*

IMPRESA: Di Raimondo Carmelo, Via Modica-Ispica n. 1- MODICA.

CONTRATTO: n° del 23.09.2015 reg.to a il n. S

IMPEGNO SPESA: Determina n. 2299 del 15.10.2013 cap. 12590/oo

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€. 33.900,00
Importo progetto impegnato (Det. N° 2299/2013)	€. 19.924,17
Importo suppletivo	€.-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€. 19.924,17
-------------------------------	---------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI E DA EFFETTUARE:

Acconti corrisposti 1° Certificato (IVA compresa. 22%)	€. 18.439,85
Pagamenti da effettuare (0,5% ritenute IVA compresa dello - Stato Finale)	€. 92,66

TOTALE PAGAMENTI	€. 18.532,51
-------------------------	---------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€. 19.924,17
Totale pagamenti	€. 18.532,51

Somma residua disponibile	€. 1.391,66
---------------------------	-------------

Il Direttore dei Lavori
Geom. *Giuseppe Lo Bianco*

Il Responsabile del Procedimento
Geom. *Giorgia Scollo*