



Città di Modica  
297.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore XI  
Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 269 del 14 FEB. 2017

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 2° Circoscrizione Modica Bassa – Dente – C.so Mazzini ed altre CIG. 6145301ECC. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidazione somme per anticipazioni a fatture. Impresa Sammito Vincenzo Via Roma 13/7 - Modica P.Iva 00689540888;

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE**

**PREMESSO** che con determinazione n.689 del 20 marzo 2015 il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 2° Circoscrizione Modica Bassa – Dente – Corso Mazzini ed altri, per l'importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 69.781,02 per lavori, comprensivi di €. 1.395,62 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 20.974,67 per costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta e €. 20.218,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e con lo stesso provvedimento è stata prenotata la somma occorrente di €. 90.000,00 ed imputata al capitolo 12010/30, del bilancio 2015;

**che** con il medesimo provvedimento n. 689/2015, il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha indetto per l'affidamento dell'appalto, una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125, comma 1 lettera b) e 8 del Codice, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art.82, commi 2 lettera a) e 3 bis) del codice;

**che** per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG. 6145301ECC;

**che** in base ai risultati della gara esperita nel giorno 23 aprile 2015 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Sammito Vincenzo" con sede in Modica Via Roma 13/7 con il ribasso d'asta del 45,7522%;

**che** con determinazione n. 1281 del 19 maggio 2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Sammito Vincenzo" con sede in Modica Via Roma 13/7 per l'importo complessivo di €. 48.089,57 di cui €. 25.719,28 per lavori, al netto del ribasso offerto del 45,7522%, €. 1.395,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad €. 20.974,67 quale costo della mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta;

che con determinazione n.1483 del 28 maggio 2015 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e il nuovo quadro economico dell'opera in argomento a seguito dell'espletamento della gara di appalto è divenuto il seguente:

- Importo lavori	€.	25.719,28
- Oneri per la sicurezza	€.	1.395,62
- Costo totale della manodopera	€.	<u>20.974,67</u>
	Somma	€. 48.089,57

Somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:

- Per Iva al 22% sui lavori	€.	10.579,71	
- Per spese tecniche 2%	€.	1.395,62	
- Per imprevisti, ed acquisto pezzi speciali ed attrezzature	€.	<u>3.471,54</u>	
	Somma	€. 15.446,87	- €. <u>15.446,87</u>
	Totale	€.	63.536,44

che con lo stesso provvedimento n.1483 del 28 maggio 2015 è stata impegnata la somma complessiva di €. 75.270,29 iva compresa, già prenotata con determinazione n.689/2015 e suddivisa in €. 63.536,44 occorrente per finanziare i lavori appalti ed €. 11.733,85 Iva compresa, per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art.132 del Codice;

Preso Atto che con contratto del 23 luglio 2015 repertorio n.15870 e registrato a Modica il 05 agosto 2015 al n.2084 Serie.1 T, è stato affidato all'impresa "Sammito Vincenzo" con sede in Modica Via Roma 13/7 l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 2° Circoscrizione Modica Bassa - Dente - C.so Mazzini ed altri per l'importo complessivo di €. 48.089,57, di cui, €. 25.719,28 per lavori, al netto del ribasso offerto del 45,7522%, €. 1.395,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 20.974,67 quale costo totale della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso;

Preso Atto che la D.L. in data 12/04/2016 ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile dei lavori eseguiti, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per un importo netto complessivo di € 75.270,29 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	82.659,83	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.653,20	
- costo totale della manodopera	"	26.438,53	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	54.568,10	
a detrarre il ribasso d'asta del 45,7522%	"	24.966,11	
Restano i lavori al netto	€	57.693,72	

Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso)		€	57.693,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 57.693,72	€	12.692,62	
- Spese tecniche	"	1.395,62	
- Per anticipazioni a fattura Iva compresa	"	3.488,33	
	SOMMA	€	17.576,57
		€	17.576,57
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€	75.270,29

che la perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal sottoscritto Responsabile P.O. con determinazione n. 1699 del 04/07/2016;

Preso Atto che in data 14-07-2016 rap. 1002 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

Preso Atto che l'impresa Sammito Vincenzo con sede in Modica Via Roma 13/7 ha realizzato i lavori di che trattasi;

Preso Atto che l'impresa oltre all'esecuzione dei lavori ha provveduto altresì mediante anticipazioni a fattura al pagamento della somma complessiva di €. 1.758,51 iva compresa al 22% di cui €. 74,91 alla Ditta Sicil Condotte s.r.l. di Misterbianco giusta fattura n.2716 del 07/07/2016, €. 829,60 alla Ditta Floridia s.n.c. di Floridia Salvatore e C di Rosolini, giusta fattura n.632 del 15/09/2015 e €. 854,00 alla Ditta GF Impianti s.a.s: di Modica;

Ritenuto di doversi provvedere al rimborso delle somme anticipate dall'Impresa Sammito Vincenzo per le anticipazione delle somme delle fatture di cui sopra;

Visto Il certificato di liquidazione delle anticipazioni a fatture emesso dalla D.L.;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 24-01-2017 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il Direttore Dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 57.693,72 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 57.405,22 rimane da corrispondere all'impresa la somma di €. 288,47 oltre IVA a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni data di emissione assume carattere definitivo;

Preso Atto che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

Che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.01 del 25 gennaio 2017 per l'importo complessivo di €. 1.758,51 con riferimento iva esente ai sensi dell'art.2 DPR 633/72 trasmessa a mezzo intermediario con progressivo di invio telematico 13HHJ;

Preso Atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli previdenziali Inps Inail e Cassa Edile, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell'impresa;

Visto il Durc on line avente prot. Inail 6154755 del 20/01/2017 con scadenza di validità al 20/05/2017 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 24-01-2017 il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3397 del 23/12/2016 di conferma della nomina di Responsabile P.O. XI Settore per l'anno 2017;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n.207/2000;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72 per la liquidazione dell'iva direttamente all'erario;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto legislativo n.163 del 12-04-2006 recante codice dei contratti pubblici;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

#### DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Liquidare all'impresa Sammito Vincenzo con sede in Modica Via Roma 13/7 P.Iva 00689540888 la somma complessiva di €.1.758,51 con riferimento iva esclusa ai sensi art.2 DPR 633/72 a saldo della fattura n.01 del 25 gennaio 2017 per anticipazioni spese a fattura trasmessa a mezzo intermediario con progressivo telematico n.13HHJ;

3) Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, e richiamato in contratto all'art.09 recante codice Iban IT 69 A 03069 84482 000000000954 per il quale la

persona delegata ad operare su di esso è lo stesso titolare dell'impresa sig. Sammito Vincenzo e riportando altresì sulla transazione il codice identificativo gara CIG 6145301ECC;

4) **Di Dare Atto** che la fattura elettronica n.01 del 25 gennaio 2017 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

5) **Di Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 24-01-2017 e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 2° Circoscrizione Modica Bassa -- Dente. C.so Mazzini ed altri CIG 6145301ECC;

6) **Di Dare Atto** che, ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

7) **Di Dare Atto** che il credito dell'Impresa "Sammito Vincenzo" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 351,93 Iva Compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;

8) **Di Dare Atto** che l'Iva sui lavori pari ad €. 63,46 ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

9) **Di Dare Atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1483 del Responsabile P.O. del XI Settore del 28 maggio 2015 al capitolo 12010/30 impegno 736 e 737 del bilancio 2015;

10) **Di Prendere Atto** dell'economia complessiva di €.1.729,82 quale differenza fra la somma impegnata pari ad €. 75.270,29 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 73.540,47 ed allegato al presente provvedimento;

11) **Di Dare mandato** all'ufficio finanziario di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 1.729,82 dal capitolo n.1210/030 impegno 736 e 737 del bilancio comunale 2015 quale somma nella disponibilità dell'Ente;


12) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

13) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

14) **Di Trasmettere** copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti consequenziali.-



Il Responsabile P.O. XI Settore  
(Geom. Giorgio Scollo)



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Sammito Vincenzo P.Iva 00689540888
Indirizzo:	Via Roma 13/7 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Sig. Sammito Vincenzo
Indirizzo:	Via Roma 13/7 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 2.046,98
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario

**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
736/004/2015	10/02/2017	€ 1.758,51	12010/030	2015
736/005/2015	10/02/2017	€ 351,93	12010/030	2015

Modica, 10/02/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 10-2-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 FEB, 2017 al 2 MAR, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## XI SETTORE

*Manutenzioni Stradali e Idriche*

LAVORI : di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 2°  
Circoscrizione Modica Bassa – Dente. C.so Mazzini ed altri .- CIG: 6145301ECC

IMPRESA: Sammito Vincenzo Via Roma 13/7 97015 Modica p.iva 00689540888

CONTRATTO: n°15870 di rep. del 23-07-2015 registrato a Modica il 05-08-2015 al n. 2084 Serie  
1T

IMPEGNO Determinazione n.1483 del Responsabile P.O. del XI Settore del 28 maggio 2015 al capitolo  
12010/30 impegno 736 e 737 del bilancio 2015;

### QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

#### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario €. 90.000,00

**TOTALE SOMMA IMPEGNATA €. 75.270,29**

#### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

€. 57.405,25  
Iva al 22% €. 12.629,16  
Sommano €. 70.034,41

Saldo finale lavori:

€. 288,47  
Iva al 22% €. 63,46  
Sommano €. 351,93

Altre liquidazioni:

Spese tecniche €. 1.395,62  
Per anticipazioni a fattura acquisti €. 1.758,51

**TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI €. 73.540,47**

#### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate €. 75.270,29

Totale pagamenti effettuati €. 73.540,47

**Somma residua disponibile €. 1.729,82**

*Modica 26/01/2014*

Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. XI Settore  
geom. Giorgio Sebilo

5



REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

XI SETTORE  
Manutenzioni – Stradali ed Idriche

**LAVORI:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete Idrica di C.so Mazzini, C.so Umberto I, Viale Medaglie D'Oro, Via Vittorio Veneto Via Damiano Chiesa, Via Nazario Sauro e Vie relative alla Seconda Circostrizione Di Modica Bassa – Dente CIG. 6145301ECC

**IMPRESA:** Sammito Vincenzo Via Roma n.13/7 97015 MODICA

**STATO FINALE** dei Lavori eseguiti a tutto il 01-12-2015

<b>Contratto</b>		In data 23/07/2015 N. 15870 di Rep. Registrato a Modica in data 05/08/2015 al 2084 Serie 1T		
Atto di Sottomissione in data 14-07-2016		Rap. 1002		
A) Importo del progetto	€.	90.000,00	Data consegna	09-06-2015
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 45,7522%	€.	48.089,57	Data inizio lavori	09-06-2015
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	9.604,15	Scad. tempo utile	05-12-2015
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	.....
Sommano B+C+D	€.	57.693,72	I lavori furono prorogati per	.....
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	17.576,57	Per cui la scad. Tempo ut. è	.....
			Ultimazione lavori	01-12-2015
Per IVA 22% sui lavori	€.	12.692,62	Giorni impiegati in meno	.....
Per Spese Tecniche 2%	€.	1.395,62	Giorni impiegati in più	.....
Per Acqu. pezzi impreved.	€.	3.488,33		
Per quota Ente Sfera 2,5%€.	.....			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>17.576,57</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	AP.115	Scavo a sezione obbligata, finalizzato alla messa a nudo di condotte e tubazioni idriche oggetto di perdita d'acqua e/o in pessimo stato di conservazione, o per l'esecuzione di saggi per intercettazione perdite c/o infiltrazioni, ed eseguito a mano o con l'ausilio di martello elettrico o di mini escavatore e bob cat, realizzato su sedi stradali mc	210,151	104,50	21.960,78
2	AP.125	Scavo a sezione obbligata eseguito con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui all'art. AP. 115 per tutte le quantità di scavo in eccedenza alle dimensioni massime di ml. 8.00 in lunghezza e di ml. 0.60 in larghezza di cui al medesimo art. AP.115. Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri e magisteri di cui al precitato articolo AP.115 mc	121,538	45,21	5.494,73
3	AP.116	Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su tubazione in polietilene o in ferro zincato del diametro compreso tra mm.20 e mm.60, precedentemente messa a nudo e derivata dalla condotta comunale o da pozzetto per l'allaccio di utenza idrica, eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo Cad.	130,000	84,81	11.025,30
4	AP.117	Sovrapprezzo all'intervento di cui all'art. AP.116 per ogni singolo tubo in più riparato e/o sostituito all'interno dello stesso scavo e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. AP.116.- Per ogni singolo tubo di utenza e per il tratto massimo di ml.8.00; Cad.	18,000	45,57	820,26
5	AP.118	Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su condotta idrica comunale di adduzione alle utenze in polietilene, in ferro zincato o in ghisa sferoidale del diametro compreso tra mm.61 e mm.125, precedentemente messa a nudo eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo l'eventuale onere per Cad.	24,000	93,40	2.241,60
6	AP.119	Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su condotta idrica comunale di adduzione alle utenze in polietilene, in ferro zincato o in ghisa sferoidale del diametro compreso tra mm.126 e mm.300, precedentemente messa a nudo eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo Cad.	2,000	151,40	302,80
7	AP.120	Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su condotta idrica comunale di adduzione alle utenze in polietilene, in ferro zincato o in ghisa sferoidale del diametro compreso tra mm. 301 e mm.500, precedentemente messa a nudo eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo Cad	1,000	321,55	321,55
8	AP.121	Ripristino con asfalto a freddo in sacchi e/o caldo (Binder Chiuso) per uno spessore compreso tra cm.7 e 10, di pavimentazioni stradali danneggiati a seguito degli scavi A RIPORTARE			42.167,02


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			42.167,02
		effettuati per interventi su condotte idriche. Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri a carico dell'impresa:			
		mq.	324,867	25,65	8.332,84
9	AP.122	Ripristino di modeste quantita' di pavimentazioni esterne danneggiate a seguito degli scavi effettuati per interventi su condotte idriche, eseguito con mattonelle di asfalto dello spessore variabile da cm. 3 a 5 o con pietrine di cemento o con altro tipo di materiale analogo a quelle esistente nel sito di intervento.	mq.	57,935	3.430,91
10	13.2.5.4	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm <sup>2</sup> , per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo	cad	2,000	718,00
11	13.2.5.5	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm <sup>2</sup> , per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo	cad	2,000	931,20
12	13.2.1.8	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di malta cementizia	m	1,500	205,65
13	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	m	19,700	79,00
14	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di	kg	76,000	275,12
15	13.3.5.1	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo	m	38,500	209,05
16	AP.08	Nolo di escavatore di tipo gommato e/o cingolato di			
		A RIPORTARE			56.348,79

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO				56.348,79
17	AP.07	potenza non inferiore a 70 Hp, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il caburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	6,000	100,45	602,70	
18	AP.136	<b>Nolo di pala meccanica gommata e/o cingolata potenza non inferiore a 70 Hp</b> , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il caburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	6,000	87,08	522,48	
19	13.2.1.3	Fornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 56-64 di riparazione in acciaio lunghezza L.MM/200 , completa di bulloni, dadi e qualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta in loco per la successiva collocazione o a deposito nei locali comunali.- Cad.	1,000	64,88	64,88	
20	AP.96	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di malta cementizia m	0,400	43,50	17,40	
21	13.3.5.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo TOF in ottone mm.63 x 2" M e/o F, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ognuno Cad.	10,00	14,11	141,10	
22	15.4.14.10	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo m	26,200	10,20	267,24	
23	7.1.3	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola m	2,200	29,90	65,78	
		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta kg	103,576	2,59	268,26	
		A RIPORTARE				58.298,63

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			58.298,63
24	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. kg	103,576	3,09	320,05
25	13.2.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9164 e/o a flangia secondo la norma UNI EN 1092-2 (ISO 7005- Kg	87,100	10,60	923,26
26	21.1.5.2	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico. m <sup>3</sup>	1,025	472,60	484,42
27	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e m <sup>2</sup>	4,475	20,10	89,95
28	AP.103	Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone da 3/4", completa di guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. Per ognuna Cad.	1,00	8,73	8,73
29	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i kg	83,049	2,04	169,42
30	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, m <sup>2</sup>	36,039	19,70	709,97
31	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il m <sup>3</sup>	8,433	115,20	971,48
32	15.4.14.7	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi A RIPORTARE			61.975,91

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			61.975,91
33	AP.135	alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola m	18,900	20,30	383,67
34	AP.139	Fornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 88-98 di riparazione in acciaio lunghezza L.MM/200 , completa di bulloni, dadi e qualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta in loco per la successiva collocazione o a deposito nei locali comunali.- Cad.	10,000	63,00	630,00
35	13.8	Fornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 114-126 di riparazione in acciaio lunghezza L.MM/300 , completa di bulloni, dadi e qualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta in loco per la successiva collocazione o a deposito nei locali comunali.- Cad.	3,000	93,01	279,03
36	13.3.5.3	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. m <sup>3</sup>	18,771	22,30	418,59
37	13.3.5.16	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo m	12,400	6,06	75,14
38	AP.02	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo m	2,500	69,30	173,25
39	AP.03	Impiego nei siti di intervento di operaio qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	97,500	28,33	2.762,18
40	AP.92	Impiego nei siti di intervento di operaio comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	97,500	25,58	2.494,05
		Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo TOF in ottone mm.20 x 1/2" M e/o F, compreso le guarnizioni ed			
		A RIPORTARE			69.191,82

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			69.191,82
		ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte Per ognuno			
		Cad.	2,00	5,02	10,04
41	NP.01	(13.3.5.18.E.P.R.S.2013) Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di m	6,000	101,70	610,20
42	NP.02	(1.4.3.E.P.R.S./13) Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.	m <sup>2</sup> 49,350	2,60	128,31
43	NP.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di bigiunto antisfilamento per tubi in polietilene, pvc, etc. con pressione di esercizio PN. 16 per acqua, del diametro Ø 315 mm. in opera compreso di bulloni guarnizioni e dadi e di ogni altro onere e magistero per dare il bigiunto in opera a perfetta regola d'arte	cad 2,000	1.833,79	3.667,58
44	NP.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto in ghisa per tubi in ghisa, acciaio pvc, etc. con pressione di esercizio PN. 16 per acqua, dimensioni mm.235-265 in opera compreso di bulloni guarnizioni e dadi e di ogni altro onere e magistero per dare il bigiunto in opera a perfetta regola d'arte.-	Cad. 2,000	370,90	741,80
45	NP.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di canale bordo in acciaio con griglia e fette in ghisa sferoidale D.400 delle dimensioni interne di cm. 20*25*ml.1.00 e dimensioni esterne cm.35*31* ml.1.00 completa di angolare zincato, in opera con malta cementizia ed opportunamente fissata ed escluso solo le opere murarie che saranno compensate a ml.	14,500	159,49	2.312,61
46	NP.06	(18.8.2.2. E.P.R.S./2013) Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e m	20,000	4,22	84,40
47	NP.07	(12.5.1.4.E.P.R.S./2013) Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio goffrato e inferiormente da un "primer" bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato in opera compreso fissaggio, colmi e m <sup>2</sup>	6,100	51,20	312,32
		A RIPORTARE			77.059,08

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			77.059,08
48	NP.08	Sistemazione e messa in sicurezza pedane bambinopoli, Via Sacro Cuore, mediante smontaggio, riparazioni di parti mancanti, saldature, eventuali verniciature inserimento di nuove aste filettate per il fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per la sistemazione delle padane a regola d'arte.- Corpo	1,000	580,40	580,40
49	NP.09	Intervento per la messa in sicurezza bambinopoli di Via Sacro Cuore, mediante la dismissione, riparazione e sostituzione parziale di parti in plastica degli scivoli, cestini e sistemazioni e seggiolino e rifacimento basamento in cls, sostituzione viti di fissaggio bulloni ed ogni altro onere per dare i lavori a perfetta regola d'arte. Corpo	1,000	406,90	406,90
50	NP.10	Realizzazione di solettina per copertura fognoli posti a letto di cava all'interno del tunnel di copertura del Corso Umberto I, realizzata in cls previa posa in opera di tavole di copertura in laterizio dello spessore di cm.5, con sovrapposta rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20*20, spessore massimo della solettina cm.15, sono comprese l'eventuali mq.	41,898	88,29	3.699,17
51	NP.11	Svellimento e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo in cemento retta o curva dello spessore variabile da cm.2 a cm. 4 e larghezza da cm. 20 a cm. 40, in opera con malta cementizia compreso l'onere di pulizia e preparazione del sottofondo e l'eventuale rilavorazione tagli, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro necessario per ml.	29,450	21,15	622,87
52	NP.12	Solo posa in opera di pavimentazione in gomma per esterni antitrauma dello spessore di cm.5, in opera con idoneo collante, sono compresi i tagli a misura, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- mq.	15,500	18,80	291,40
					82.659,82
		A RIPORTARE			82.659,82

Importo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€.	82.659,82	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.	1.653,20	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€.	26.438,53	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	54.568,10	
A dedurre il ribasso d'asta del 45,7522%	€.	24.966,11	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	29.601,99	29.601,99
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.653,20
Costo della manodopera	€.		26.438,53
Lavori a misura al netto	€.		57.693,72
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>57.693,72</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 20-08-2015 di €. 25.222,77			
n.2 del 21-07-2016 di €. 32.182,48			
Sommano €. 57.405,25	€.		57.405,25
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>288,47</b>

MODICA LI

24/01/2017  
L'Impresa  
(Sarnano Vincenzo)

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scio)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL...../6154755... del ..20/01/2017..... con scadenza di validità al ..20/07/2017.....

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scio)

14

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

XI SETTORE MANUTENZIONI STRADALI E IDRICHE

**LAVORI:** di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 2° Circostrizione Modica Bassa -- Dente. C.so Mazzini ed altri CIG: 6145301ECC

**IMPRESA:** Sammito Vincenzo Via Roma 13/7 97015 Modica P.Iva 00689540888.-

**CONTRATTO:** N° 15870 di rep. del 23-07-2015 reg.to a Modica il 05-08-2015 al n° 2084 Serie I° T.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 24/01/2017 sono intervenuti i signori: in qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'omonima Impresa, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e quelli riportati nell'atto di sottomissione del 14-07-2016 Rap. 1002;

che l'importo netto dei lavori eseguiti di €.57.693,72 è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 01-12-2015 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 12-04-2016 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot.

INAIL 6154755... del 20/01/2016 con validità di scadenza il 20/05/2017..;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

#### CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 2° Circoscrizione Modica Bassa – Dente, C.so Mazzini ed altri, eseguiti dall'impresa "Sammito Vincenzo" con sede in Modica Via Roma 13/7 in base al contratto d'appalto n°15870 di rep. del 23-07-2015 registrato a Modica il 05/08/2016 al n.2084 Serie 1 T e al successivo atto di sottomissione del 14-07-2016



rap. 1002, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	57.693,72
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 20-08-2016 di €.		25.222,77
Certificato n°2 del 21-07-2016 di €.		32.182,48
Sommano	€.	57.405,25
	€.	57.405,25
Resta il credito totale dell'impresa	€.	288,47
Per I.V.A. Al 22%	€.	63,46
Somma il credito totale dell'impresa	€.	351,93

(diconsi Euro trecentocinquantomila/93) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 24/01/2017

L'Impresa  
(Sampino Vincenzo)

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scallo)