



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse –
Espropriazioni – Alienazioni – Servizi Cimiteriali

n. 2353 del 13 OTT. 2017

Città di Modica

2340

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DELLA CONTEA DI MODICA E REALIZZAZIONE ATTREZZATURE POLIFUNZIONALE E SERVIZI – PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI
IMPRESA: EDILZETA S.P.A. - CUP: J84D06000030002-CIG: 0076288AD6

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che con DDG 1591 del 30/09/2009, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, ha approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione di attrezzatura polifunzionale e servizi, redatto dai tecnici liberi professionisti Archh. Tringale Salvatore e La Rosa Rosanna;

CHE con determinazione n. 2617 del 19/09/2007 è stato approvato in linea amministrativa il progetto di che trattasi;

CHE i lavori sono stati affidati all'impresa "Edilzeta srl", giusto contratto del 02/02/2009 rep. n. 15488, registrato a Modica in data 13/02/2009 al n. 8, e consegnati in data 24/11/2008 per essere completati entro il 13/06/2010, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;

CHE con PEC del 18/03/2015 l'impresa "EDILZETA s.r.l." ha comunicato che a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria, trascritta con atto pubblico del Notaio Massimo Marota, è stata trasformata da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni e che la nuova denominazione è "EDILZETA s.p.a." con sede a Modica;

TENUTO CONTO che a seguito delle decisioni sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni relative agli scavi archeologici, il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 24/08/2009 ed essere completati entro il 14/02/2011;

CHE con verbale del 22/10/2009 i lavori sono stati sospesi in quanto le aree oggetto di scavo archeologico risultavano occupate dai ponteggi del cantiere limitrofo, e venivano ripresi giusto verbale del 09/02/2010, anche se il concreto inizio degli stessi è stato accertato in data 07/10/2010 con verbale di pari data;

CHE successivamente, con verbale del 23/09/2011 i lavori sono stati nuovamente sospesi e con determinazione n. 46 del 12/01/2012 veniva concessa una proroga dei tempi contrattuali di giorni 70 (settanta) per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che con l'approvazione della prima Perizia di Variante e Suppletiva e successivo atto di sottomissione, i tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori venivano prorogati di ulteriori 239 (duecentotrentanove) giorni;

CHE con verbale del 01/07/2013 i lavori sono ripresi e con verbale dell'11/12/2013 sono stati nuovamente sospesi;

CONSIDERATO inoltre che con l'approvazione della seconda Perizia di Variante e Suppletiva e successivo atto di sottomissione, i tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori venivano prorogati di ulteriori 120 (centoventi) giorni;

CHE con verbale del 28/04/2015 i lavori sono ripresi e con verbale del 04/12/2015 sono stati nuovamente sospesi e ripresi con verbale del 07/11/2016;

CHE con l'approvazione della terza Perizia di Variante e successivo atto di sottomissione, i tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori venivano prorogati di ulteriori 120 (centoventi) giorni;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 33706 del 07/07/2017, l'impresa "EDILZETA s.p.a.", ha chiesto una proroga di giorni 120, motivata dal fatto che la Soprintendenza ai beni Ambientali non ha rilasciato il richiesto parere circa le modalità di realizzazione delle copertine sommitali delle murature storico-archeologiche, della torre angolare Nord, che a causa di guasti continui alla gru a torre installata in cantiere, l'operosità del cantiere è stata ridotta ed inoltre è scaturita la necessità di illuminare la torre scala ascensore;

CHE la Direzione dei Lavori, con nota prot. n. 43523 del 08/09/2017, ha espresso il proprio parere di competenza alla concessione di una proroga, limitatamente a giorni 90 (novanta) dei tempi per ultimazione dei lavori;

RITENUTE comprovate le motivazioni addotte dall'impresa ed il parere reso dalla Direzione dei Lavori;

ACCERTATO dopo avere sentito la Direzione dei Lavori e l'impresa, che risultano risolte tutte problematiche sorte in fase di esecuzione e che quanto prima è possibile arrivare al completamento dei lavori;

RITENUTO per quanto sopra, giustificata la necessità di rideterminare il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 107, comma 5 del D.Legs. n.50/16;

VISTA la L. R. n. 12/2011 come modificata dall'art.24 L.R. n.8/16;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTA la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Concedere all'impresa "EDILZETA s.p.a.", appaltatrice dei lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione di attrezzatura polifunzionale e servizi, la proroga di giorni 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori;
2. Dare atto che la proroga viene concessa ai sensi dell'art. l'art. 107, comma 5 del D.Legs. n.50 del 18/04/2016;
3. Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 12/10/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 OTT. 2017 al 2 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione