



Città di Modica

DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

N. 2 del 22.01.2018

OGGETTO: Lavori di illuminazione artistica del Corso Umberto nel tratto compreso tra la piazza Bruno Buozzi e P.zza Santa Maria. Approvazione quadro economico finale. Codice CUP dell'intervento J89106000020005.

L'anno duemiladiciotto il giorno olodice del mese di febbraio alle ore 14,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Florida Rita	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n.1145 dell'8/01/2018 sottoposta dal Responsabile del Settore XI che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore proponente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non richiede ulteriori pareri;

Ritenuto di provvedere in merito con l'approvazione di tale proposta;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 15 GEN. 2018 al 30 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
XI SETTORE

Prot. n. 1145 del 08 GEN. 2018

Oggetto: Lavori di Illuminazione artistica del Corso Umberto nel tratto compreso tra la piazza Bruno Buozzi e P.zza Santa Maria.
Approvazione quadro economico finale.
Codice CUP dell'intervento J89106000020005

Premesso che con delibera della G.M. n. 148 del 10/09/2007 è stato approvato il progetto redatto dai liberi professionisti Ing. Raffaele Cataldi e ing. Emilio Federico, relativo ai "Illuminazione artistica del Corso Umberto nel tratto compreso tra la piazza Bruno Buozzi e P.zza Santa Maria", dell'importo complessivo di € 543,300,00, finanziato con Decreto di finanziamento per l'importo di 488.970,00 con fondi regionali ed € 54.330,00 con fondi di bilancio Comunale;

Che a seguito di adeguamento del progetto, ai sensi dell'art. 18 ter della L. 109/94 nel testo vigente nella Regione Sicilia, l'importo complessivo del progetto viene ad essere determinato in € 560.000,00, così ripartito:

a- lavori a base d'asta	€ 414,525,90
Costi per oneri di sicurezza (non soggetti a Ribasso)	€ 11.371,46
Sommano	€ 425.897,36
b) somme a disposizione dell'Amministrazione	
– Spese tecniche	€ 71.410,98
– IVA 20% su 239.217,20	€ 42.589,74
– spese pubblicazione gara	€ 6.500,00
– Oneri aumento potenza	€ 4.000,00
– Imprevisti	€ <u>9.601,91</u>
Sommano	€ 134.102,64 € <u>134.102,64</u>
Sommano complessivamente	€ 560.000,00

Che i suddetti lavori sono stati assunti dall'Impresa Leggio Impianti S.a.s. Di di leggio Tindaro con sede in via Stazione n. 2/a Int. 1 Oliveri (ME), che ha offerto in sede di gara il ribasso del 7,3152% e quindi per l'importo netto di € 384.202,50 oltre € 11.371,46 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

Che è stato stipulato il contratto di appalto con rep. 15534 del 11/09/2009

Che a seguito dell'affidamento dell'appalto il quadro economico è stato come di seguito determinato:

a- lavori a base d'asta	€ 381.202,50
-------------------------	--------------

Costi per oneri di sicurezza (non soggetti a Ribasso) € 11.371,46

Sommano € 395.573,96

b) somme a disposizione dell'Amministrazione

-- Spese tecniche € 71.410,98

-- IVA 10% sui lavori € 39.557,39

-- spese pubblicazione gara € 6.500,00

-- Oneri aumento potenza UNEL € 4.000,00

-- Imprevisti € 9.601,92

sommano € 131.070,29

-- Economia di ribasso sui lavori € 30.323,40

-- Economia IVA sui lavori € 3.032,35

Sommano € 164.426,04 € 164,426,04

Sommano complessivamente € **560.000,00**

Che i lavori sono stati consegnati in data 25/09/2009 per essere ultimati in data 25/01/2010

Che a seguito di istanza dell'impresa è stata concessa una proroga di giorni 30 e pertanto la nuova scadenza per dare i lavori ultimati veniva ad essere il 21/02/2010;

che è stata redatta dalla D.L. una perizia di variante in corso d'opera il cui importo complessivo è rimasto invariato, approvata con determina dirigenziale n. 2577 del 08/09/2010 e con il seguente quadro economico:

\ a- lavori a base al netto € 385.963,36

Costi per oneri di sicurezza (non soggetti a Ribasso) € 11.576,53

Sommano € 397,539,89

b) somme a disposizione dell'Amministrazione

-- Spese tecniche € 82.438,97

-- IVA 10% sui lavori € 39.753,99

-- spese Gara di appalto € 6.500,00

-- Aumento potenza ENEL € 4.000,00

-- Economia di ribasso Finanz. Reg. € 26.746,88

-- Economia IVA su Fin. Reg. € 2.647,69

-- Economie lavori € 642,58

Sommano € 162.460,11 € 162.460,11

Sommano complessivamente € **560.000.00**

Dato atto che è stata redatta una seconda perizia di variante ed assestamento per assestare le partite contabili il cui quadro economico risulta il seguente:

a- lavori a base al netto € 392.181,11

Costi per oneri di sicurezza (non soggetti a Ribasso) € 11.607,61

Sommano € 403.788,72

b) somme a disposizione dell'Amministrazione

--	Spese tecniche	€ 82.438,97	
--	IVA 10% sui lavori	€ 40.378,88	
--	spese Gara di appalto	€ 3.114,40	
--	Aumento potenza ENEL	€ 1.154,46	
--	Economia di ribasso Finanz. Reg.	€ 26.746,88	
--	Economia IVA su Fin. Reg.	€ 2.647,69	
	Sommano	€ 156.211,28	€ 156.211,28

Sommano complessivamente € 560.000.00

Che è stato stipulato atto di sottomissione in data 08/04/2011 con rep. 15655 ed a seguito di ripresa dei lavori, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 01/05/2011, ed a seguito di nuova sospensione e ripresa venivano determinata la data di ultimazione nel giorno 26/03/2012;

Dato atto che i lavori sono stati ultimati il 26/03/2012;

Tenuto conto che l'impresa ha eseguito i lavori di che trattasi entro i termini contrattuali;

Che il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 07/05/2012 ed il certificato di regolare esecuzione in data 30/05/2012;

Che a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione il quadro economico finale risulta essere il seguente :

a- lavori a base al netto comprensivo degli oneri di sicurezza € 403.686,91

b) somme a disposizione dell'Amministrazione

--	Spese tecniche	€ 66.168,64	
--	IVA 10% sui lavori	€ 40.368,69	
--	spese Gara di appalto	€ 3.113,40	
--	Aumento potenza ENEL	€ 1.140,70	
	Sommano	€ 110.791,43	€ 110.791,43
	Sommano complessivo spesa		€ 514.478,34
--	Economia di ribasso Finanz. Reg.	€ 26.746,88	
--	Economia IVA su Fin. Reg.	€ 2.647,69	
--	altre economie	€ 15.007,19	
--	economie cofinanziamento comunale	€ 1.119,90	
	Sommano economie	€ 45.521,66	€ 45.521,66

Sommano complessivamente €560.000.00

Preso atto che il progetto è funzionante;

Preso atto altresì che l'economia in quota al cofinanziamento comunale ammonta ad € 1.119,90

Visto il TUEL

PROPONE

1- di approvare il quadro economico finale dei lavori di " Ristrutturazione del piano terra ex ufficio imposte dirette da adibire ad auditorium" così composto:

a- lavori a base al netto comprensivo degli oneri di sicurezza € 403.686,91

b) somme a disposizione dell'Amministrazione

–	Spese tecniche	€ 66.168,64	
–	IVA 10% sui lavori	€ 40.368,69	
–	spese Gara di appalto	€ 3.113,40	
–	Aumento potenza ENEL	€ 1.140,70	
	Sommano	€110.791,43	€ 110.791,43
	complessivo spesa		€ 514.478,34
–	Economia di ribasso Finanz. Reg.	€ 26.746,88	
–	Economia IVA su Fin. Reg.	€ 2.647,69	
–	altre economie	€ 15.007,19	
–	economie cofinanziamento comunale	€ 1.119,90	
	Sommano economie	€ 45.521,66	€ 45.521,66
	Sommano complessivamente		€560.000.00

2- Di dare atto che il progetto a seguito dell'esecuzione dei lavori in argomento è funzionale per lo scopo oggetto dell'intervento.

3- Di dichiarare che in quota del cofinanziamento comunale si è ottenuta una economia pari ad € 1.119,90

4- di dichiarare, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, l'intervento eseguito non è generatore di entrate

5- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

6- Con successiva votazione il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R.44/91.

Il RUP

(ing. Francesco Paolino)



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 8/01/2018

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 12 GEN. 2018

Il Segretario Comunale

