



Città di Modica

930

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE X  
Manutenzioni**

n. 909 del 5 APR. 2018

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del 1° tratto della via Sorda -- Sampieri (ex S.P. 43 Caitina – Cava Gucciardo - Sampieri). Codice CIG: 5620376100  
Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione  
Impresa “Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli s.n.c.” - MODICA (RG) -

**IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE**

**PREMESSO**

CHE l'Ufficio Strade e Pubblica Illuminazione dell'XI Settore, a seguito di specifica direttiva ha redatto in data 12/02/2014 il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione del 1° tratto della via Sorda – Sampieri (ex S.P. N. 43 Caitina - Cava Gucciardo - Sampieri)" per un importo complessivo di € 177.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	134.274,84
- Per lavori a base d'asta	€	125.266,65	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	"	2.685,50	
- Per costi della manodopera (non soggetti a r.a.)	"	6.322,69	
Per lavori a base d'asta	€	125.266,65	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	29.540,46	
- Spese tecniche 2% sui lavori	"	2.685,50	
- Oneri conferimento in discarica (I.V.A. compresa)	"	6.500,00	
- Imprevisti < 5% (I.V.A. compresa)	"	3.999,20	
SOMMANO	€	42.725,16	" 42.725,16
<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>			<b>€ 177.000,00</b>

e corredato dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Stralcio planimetrico
- 3) Analisi dei prezzi
- 4) Elenco prezzi unitari
- 5) Computo metrico estimativo
- 6) Capitolato Speciale d'Appalto
- 7) Schema di contratto

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 185 del 13/02/2014 ed in linea amministrativa con Determinazione Responsabile P.O. XI Settore n. 503 del 05/03/2014, con la quale si è altresì provveduto a finanziare l'opera prenotando la spesa di € 177.000,00 al capitolo 12590/00 del bilancio 2014;

CHE a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 17 e 22 Aprile 2014, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli S.n.c.", con sede a Modica in via Gianforma Margione n. 60, per l'importo complessivo di € 92.588,10 di cui € 83.759,91 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2784%, € 2.685,50 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.322,69 quale costo totale manodopera, anch'essi non soggetti a ribasso;

CHE successivamente a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara, con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1518 del 05/06/2014, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo; il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 09/07/2014 rep. 15830 registrato a Modica il 06/08/2014 al n. 2782 Serie 1T;

CHE il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

1) Importo lavori		€	83.579,91
2) Oneri per la sicurezza		"	2.685,50
3) Costo totale mano d'opera		"	<u>6.322,69</u>
Sommano		€	92.588,10
Somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:			
- I.V.A. 22% sui lavori	"	20.369,38	
- Spese tecniche 2% sui lavori	"	2.685,50	
- Per oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	"	6.500,00	
- Imprevisti < 5%	"	<u>3.999,20</u>	
SOMMANO	€	33.554,08	" 33.554,08
TOTALE		€	126.142,18
Economia di spesa	€	50.857,82	" 50.857,82
<b>IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO</b>		€	<b>177.000,00</b>

CHE i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto le riserve di legge, in data 11/06/2014 i quali in considerazione del tempo stabilito per la loro esecuzione, di gg. 45 (quarantacinque), dovevano ultimarsi entro il 26/07/2014;

CHE durante il corso dei lavori, l'Amministrazione comunale, stante le cattive condizioni del manto stradale del tratto a seguire dall'incrocio Cava Gucciardo Quartarella fino a poco oltre la strada c.le Cava Gucciardo Torre Cannata, nonché, del 1° tratto della strada c.le Cava Gucciardo Torre Cannata (chiesa Trinità), particolarmente danneggiato per le abbondanti piogge invernali, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità per i numerosi mezzi che vi transitano, ha disposto che si eseguissero gli interventi di manutenzione della pavimentazione, consistenti nello specifico nella scarificazione del manto stradale e successiva pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder);

CHE in esito alla disposizione impartita dall'Amministrazione Comunale, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale;

CHE in data 29/10/2014 la D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per un importo complessivo di € 177.000,00, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	159.497,56	
- per oneri della sicurezza	“	2.910,92	
- per costo totale mano d'opera	“	8.055,57	
	a detrarre	€	10.966,49
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“	148.531,07	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,2784%	“	49.428,76	
Restano i lavori al netto	€	110.068,80	€ 110.068,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 110.068,80	€	24.215,14	
- Spese tecniche 2% su € 159.497,56	“	3.189,25	
- Oneri di conferimento in discarica (I.V.A. compresa)	“	4.500,00	
- Economie da I.V.A. (€ 29.540,46 - € 24.215,14)	“	5.325,32	
- Economie da ribasso d'asta originario	“	29.165,50	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	66.931,20	€ 66.931,20
<b>IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>			<b>€ 177.000,00</b>

CHE la predetta perizia di variante e suppletiva risulta approvata in linea tecnica con parere n. 224 del 14/11/2014 e linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 492 del 05/03/2015;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta del 33,2784%, è pari ad 110.068,80 maggiore rispetto alla somma complessivamente autorizzata per lavori al netto ammontante a € 92.588,10 con una maggiore spesa di € 17.480,70 (€ 110.068,80 - € 92.588,10);

**VISTO** l'atto di sottomissione Rap. N. 853 del 23/04/2015, con il quale viene elevato l'importo netto dei lavori da € 92.588,10 ad € 110.068,80 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 17.480,70;

**PRESO ATTO** che l'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli S.n.c." ha realizzato i lavori di che trattasi;  
**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori;

**VISTI** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione, emesso in data 26/02/2017 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 113.671,91 di cui € 110.068,80 per lavori ed € 3.603,11 per oneri di conferimento in discarica, da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi € 113.121,57 rimane da corrispondere all'impresa la somma di € 550,34 oltre I.V.A a saldo di ogni avere;

**PRESO ATTO** che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;

**CONSIDERATO** che la somma da liquidarsi all'impresa avverrà con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi i due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

**PRESO ATTO** che l'impresa risulta in regola nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali INAIL, INPS e Cassa Edile, come risulta dal Durc On Line emesso in data 28/11/2017 da parte dell'INAIL con prot. N. 9678221 con scadenza di validità il 28/03/2018;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 26/02/2016 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

**VISTA** la determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

**VISTO** L'O.R.E.L.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ;

VISTO il Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 recante codice dei contratti pubblici;

VISTO il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n. 145/2000;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.P.R. n. 50 del 18/04/2016;

#### **DETERMINA**


**APPROVARE** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 26/02/2016 relativo ai lavori di *"Manutenzione straordinaria della pavimentazione del 1° tratto della via Sorda – Sampieri (ex S.P. N. 43 Caitina - Cava Gucciardo - Sampieri)"*;

**DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

**DARE ATTO** che il credito netto dell'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli S.n.c.", esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad € 550,34 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 121,07, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;

**DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura con le somme prenotate con la Determinazione del responsabile P.O. XI Settore n. 503 del 05/03/2014 al capitolo 12590/00 del bilancio 2014.

**Il Responsabile P.O. XI Settore**  
(Geom. Giorgio Scollo)



**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
781/006/2014	03/04/2018	€ 671,41	12590/99	2018

Modica, 03/04/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 APR. 2018 al 25 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

# COMNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

**Stazione Appaltante:** COMNE DI MODICA

**Lavori:** DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PRIMO TRATTO DELLA VIA SORDA – SAMPIERI (EX S.P. 43 CAITINA - CAVA GUCCIARDO – SAMPIERI)  
CIG: 5620376100

**Impresa:** Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli - via Gianforma Margione n. 60 - MODICA

## STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/08/2014

**Contratto** in data 09/07/2014 rep. n. 15830, reg.to a Modica in data 06/08/2014 al n. 2782 Serie 1T

**Atto di sottomissione** in data 23/04/2015 RAP. n. 853

Importo Perizia di Variante e Suppletiva	€	177.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.910,92
Costo mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta	€	8.055,57
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 33,2784 %	€	92.588,10
Importo netto atto di sottomissione	€	17.480,70
Importo netto lavori autorizzati	€	110.068,80

Somme a disposizione dell'Amm.ne:		Tempi	
a) IVA al 22% sui lavori	24.215,14	Data consegna parziale	
b) Spese tecniche 2%	3.189,95	Data della consegna	11/06/2014
c) Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	4.500,00	Data di inizio dei lavori	11/06/2014
d) Economie da IVA (€ 29.540,46 - € 24.215,14)	5.325,32	Scadenza tempo utile	26/07/2014
e) Economie da ribasso d'asta originario	29.700,79	I lavori rimasero prorogati per gg.	10
		Data ultimazione lavori	04/08/2014
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	05/08/2014
		Giorni impiegati in più	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 66.931,20	Giorni impiegati in meno	1

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1	1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, ecc...	mq.	13.163,173	3,20 42.122,15
2	1.4.2.2 (N.P.01)	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm, ecc...	mq.	13.163,173	0,80 10.530,54
3	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori, ecc...	mc.	5.265,269	1,01 5.317,92
4	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), ecc...	mq.	63.830,110	1,55 98.936,67
5	AP.01	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio qualificato, compreso l'onere della dotazione delle attrezzature e degli ausili di sicurezza occorrenti ecc...	ora	18,00	28,33 509,94
6	AP.02	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio comune, compreso l'onere della dotazione delle attrezzature e degli ausili di sicurezza ecc...	ora	18,00	25,58 460,44
7	AP.03	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione delle reti di servizi mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti ecc....	n.	10,00	112,12 1.121,20
8	AP.04	Impiego di Bob Cat compreso di operatore, carburante, i bolli, l'assicurazione ecc...	ora	10,00	49,87 498,70
A RIPORTARE					159.497,56
					159.497,56

Importo lordo lavori a misura, compresa sicurezza e manodopera	€	159.497,56	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	- 2.910,92	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	- 8.055,57	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	148.531,07	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,2784 % su € 148.531,07	€		49.428,76
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		99.102,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.910,92
Importo Costo mano d'opera incluso nei lavori	€		8.055,57
Lavori a misura al netto	€		110.068,80

**IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI**




Per oneri di conferimento in discarica	€		3.603,11
DA CUI SI DETRAE :	€		113.671,91
- Certificato di pagamento N. 1, emesso in data 11/07/2014 dell'importo di	€	93.737,42	
- Certificato di pagamento N. 2 ed ultimo, emesso in data 23/04/2015 dell'importo di	€	19.384,15	
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b> (diconsi euro cinquecentocinquanta/34)	€	113.121,57	113.121,57
			550,34

MODICA, li' 25/05/2015

L'Impresa  
Sig. Cannata Carmelo n. q.

Il Direttore dei lavori  
(geom. Giuseppe Cappella)

I.R.L.P.  
(geom. Giorgio Scollo)

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Ragusa con polizza n. 29449448 con decorrenza 15/03/1988 e scadenza continuativa.

COMUNE DI MODICA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del 1° tratto della via Sorda - Sampieri (ex S.P. 43 Caitina - Cava Gucciardo - Sampieri) - CIG: 5620376100

**Impresa:** "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli s.n.c.", via Gianforma Margione n. 60 - Modica (RG) -

**Contratto:** 9/7/2014 rep. n. 15830, reg.to a Modica in data 6/8/2014 al n. 2782 Serie 1T

**Importo contrattuale:** € 92.588,10 (al netto del ribasso d'asta del 33,2784 %), comprensivo di € 2.685,50 quali per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 6.322,69 per costo totale della mano d'opera, anch'essa non soggetta a ribasso.

**Atto di sottomissione:** in data 23/04/2015 Rap. n. 853

**Importo netto atto sottomissione:** € 17.480,70

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 D.P.R. 05/10/2010 N. 207)

**Progetto principale:** L'Ufficio Strade e Pubblica Illuminazione dell'XI Settore, a seguito di specifica direttiva ha redatto in data 12/02/2014 il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione del 1° tratto della via Sorda - Sampieri (ex S.P. N. 43 Caitina - Cava Gucciardo - Sampieri)" per un importo complessivo di € 177.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 134.274,84
- Per lavori a base d'asta	€ 125.266,65	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	" 2.685,50	
- Per costi della manodopera (non soggetti a r.a.)	" 6.322,69	
Per lavori a base d'asta	€ 125.266,65	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 29.540,46	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 2.685,50	
- Oneri conferimento in discarica (I.V.A. compr.)	" 6.500,00	
- Imprevisti < 5% (I.V.A. compresa)	" <u>3.999,20</u>	
SOMMANO	€ 42.725,16	" <u>42.725,16</u>
<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>		€ 177.000,00

Il citato progetto è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 185 del 13/02/2014 ed in linea amministrativa con Determinazione Responsabile P.O. XI Settore n. 503 del 05/03/2014.

**Descrizione dei lavori:** I lavori eseguiti hanno riguardato essenzialmente la scarificazione del manto stradale e la successiva pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) e successiva stesa di conglomerato di bituminoso (binder) dei tratti stradali interessati.

**Impresa appaltatrice:** A seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 17 e 22 Aprile 2014, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli", con sede a Modica in via Gianforma Margione n. 60, per l'importo complessivo di € 92.588,10 di cui € 83.759,91 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2784%, € 2.685,50 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.322,69 quale costo totale manodopera, anch'esso non soggetto a ribasso.

Successivamente a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara, con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1518 del 05/06/2014, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo.

**Cauzione:** Come risulta dall'art. 6 del contratto n. 15823 di rep., l'Impresa ha costituito la garanzia definitiva di € 43.106,06, mediante fidejussione prestata dalla Società "HDI Assicurazioni s.p.a.", agenzia di Modica, con polizza n. 0939403871 del 19/06/2014 e relativa appendice del 25/06/2014 di pari importo.

**Contratto:** Il contratto d'appalto venne stipulato in data 09/07/2014 rep. 15830 e registrato a Modica il 06/08/2014 al n. 2782 Serie 1T.

**Importo contrattuale:** L'importo contrattuale dell'appalto è risultato, al netto del ribasso d'asta offerto del 33,2784%, pari ad € 92.588,10 di cui € 83.759,91 per lavori, € 2.685,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.322,69 per costo totale della mano d'opera, anch'esso non soggetto a ribasso.

**Perizia di variante e suppletiva:** in data 29/12/2014, a seguito di specifica disposizione verbale del RUP, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, dell'importo invariato rispetto al finanziamento originario di € 177.000,00 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 159.497,56	
- per oneri della sicurezza	" 2.910,92	
- per costo totale mano d'opera	" <u>8.055,57</u>	
a detrarre	€ 10.966,49	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 148.531,07	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,2784%	" <u>49.428,76</u>	
Restano i lavori al netto	€ 110.068,80	
Importo netto lavori perizia di var. e supplet. (compreso sicurezza + costo mano d'opera)		€ 110.068,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 110.068,80	€ 24.215,14	

- Spese tecniche 2% su € 159.497,56	"	3.189,25	
- Oneri di conferim.to in discarica (I.V.A. compr.)	"	4.500,00	
- Economie da I.V.A. (€ 29.540,46 - € 24.215,14)	"	5.325,32	
- Economie da ribasso d'asta originario	"	<u>29.165,50</u>	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	66.931,20	€ <u>66.931,20</u>
<b>IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>			€ <b>177.000,00</b>

La stessa risulta approvata in linea tecnica dal RUP in data 14/11/2014 con parere n. 224 ed in linea amministrativa con Determinazione Responsabile P.O. XI Settore n. 492 del 05/03/2015.

Atti suppletivi: L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia di variante suppletiva fu affidata alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 23/04/2015 con il n. 853 di Rap., per un importo netto di maggiori lavori pari a € 17.480,70; con il predetto atto è stato concordato un nuovo prezzo in aggiunta a quelli previsti in contratto;

**Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese:** In definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

	SOMME AUTORIZZATE	SOMME SPESE
a) per il contratto principale	€ 92.588,10	
b) per atto di sottomissione	€ <u>17.480,70</u>	
Sommano	€ 110.068,80	
c) per oneri conferimento in discarica	€ <u>3.603,11</u>	
Sommano	€ 113.671,91	
d) per certificati di pagamento emessi in data 11/07/2014 e in data 27/04/2015		€ 113.121,57

Restano disponibili	€	550,34
---------------------	---	--------

Alla visita tenutasi il giorno **21.11.2016** sono intervenuti i signori :

- Cannata Carmelo, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli s.n.c." ;
- Geom. Giuseppe Cappello, nella qualità di Direttore dei Lavori.

Con la scorta del progetto, della perizia di variante e suppletiva, nonché, degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori e si constatò che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che essi sono corrispondente a quelli previsti in progetto.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della pvs, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei registri contabili e riassunte nello stato finale;
- che per quanto non è stato accertato o non è più possibile accertare, l'Impresa opportunamente interpellata, ha dichiarato di non esserci difformità o vizi rispetto alle previsioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e quelli concordati in seno al'atto di sottomissione, senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori rientra nelle somme autorizzate per lavori;

- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori;

#### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli s.n.c.", con sede a Modica in via Gianforma Margione n. 60, in base al contratto rep. n. 15830 del 9/7/2014; reg.to a Modica in data 6/8/2014 al n. 2782 Serie 1Te successivo atto di sottomissione del 23/04/2015 Rap. 853, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) lavori a misura	€	110.068,80
b) oneri di conferimento in discarica	"	3.603,11
Sommano	€	<b>113.671,91</b>
da cui si deducono i certificati di pagamento corrisposti:		
- certificato di pagamento n. 1, emesso in data 11/07/2014, per un importo di complessivo di	€	93.737,42
- certificati di pagamento n. 2 ed ultimo, emesso in data 27/04/2015, per un importo di complessivo di	€	19.384,15
Sommano i pagamenti corrisposti	€	<b>113.121,57</b>
<b>Resta il credito netto dell'impresa</b>	€	<b>550,34</b>

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 550,34 (diconsi euro cinquecentocinquanta/34) delle quali si propone il pagamento all'Impresa

suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali da comprovarsi mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC).

MODICA, Li 20 FEB. 2016

L'IMPRESA

(Sig. Cannata Carmelo n. q.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe Cappello)



V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Giorgio Scollo)

