

81  
13-04-2021



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici - Pianificazione delle risorse -  
Espropriazioni - Servizi Cimiteriali - PRG

n. 1161 del 15 APR. 2021

# Città di Modica

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed opere di raccolta e smaltimento acque bianche strada comunale "Catanzarello S. Elena" dall'intersezione con la strada S. Giuliano-S. Elena e la costa Pizzilli Catanzarello - Impresa: Occhipinti Pietro - approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione; CUP: J87H16001070004-CIG: 72157197AF

## IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

### Premesso:

- che il Geom. Bartolomeo Di Martino Russo, nella funzione di Responsabile del Procedimento ha proceduto, ai sensi degli artt. 52-53-54 e 55 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.- L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii, alla verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai "Lavori di riqualificazione ed opere di raccolta e smaltimento acque bianche strada comunale "Catanzarello S. Elena" dall'intersezione con la strada S. Giuliano-S. Elena e la costa Pizzilli Catanzarello", giusto parere n. 10/16 del 08/11/2016;
- che con determinazione n. 2141 del 22/09/2017, ricorrendone i presupposti, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "b" del D.Legs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto all'affidamento dei suddetti lavori ad impresa qualificata;
- che con contratto del 08/05/2018 rep. n. 15961 reg.to a Modica in data 11/05/2018 al n. 1221, i lavori sono stati affidati all'impresa "Occhipinti Pietro" con sede a Modica;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 163 del 01/07/2019, ha approvato la Perizia di Variante con una maggiore spesa pari ad € 30.000,00;
- che i lavori sono stati ultimati in data 04.010.2019 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori allegato al presente provvedimento;
- che dagli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, con cui la D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 105.510,05 da cui detratti gli acconti corrisposti per € 104.982,50 rimane da corrispondere all'impresa Occhipinti Pietro la somma di € 527,55 oltre IVA a saldo di ogni avere;
- che per quanto su esposto occorre procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che con determinazione sindacale n. 3395 del 31/12/2020 stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Legs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;

## DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Riqualificazione ed opere di raccolta e smaltimento acque bianche strada comunale "Catanzarello S. Elena" dall'intersezione con la strada S. Giuliano-S. Elena e la costa Pizzilli Catanzarello";

2. Di dare atto che i lavori sono stati ultimati in data 04.010.2019 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori allegato al presente provvedimento; ✓
3. Di dare atto che la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, con cui la D.L. certificano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 105.510,05 da cui, detratti gli acconti corrisposti per € 104.982,50, rimane da corrispondere all'impresa Occhipinti Pietro la somma di € 527,55 oltre IVA a saldo di ogni avere ;
4. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'istruttore Amministrativo  
Giuseppina Giardina

*Giardina*

IL RESPONSABILE  
Ing. Giuseppe Patti

*Patti*



REPUBBLICA ITALIANA  
PROVINCIA DI RAGUSA

REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI MODICA

UFFICIO TECNICO - V Settore

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione ed opere di raccolta e smaltimento delle acque bianche della strada comunale Catanzarello S. Elena dall'intersezione con la strada S. Giuliano S. Elena e la Costa Pizzilli Catanzarello.

**IMPRESA:** Occhipinti Pietro con sede in contrada Pezza n. 44 – 97100 – Ragusa.

**CONTRATTO:** in data 08.05.2018, repertorio n. 15961, registrato a Modica in data 11.05.2018 al n. 1221, serie 1T.

**ATTI DI SOTTOMISSIONE:** in data 04.12.2019, R.A.P. n. 2355 (atto di sottomissione n. 1) ed in data 10.02.2021 R.A.P. n. 2494 (atto di sottomissione n. 2).

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e art. 102 del D.M. n. 50/2016)

**Progetto principale:** Il progetto esecutivo è stato redatto in data 18.03.2016 dai tecnici di questo U.T.C., geomm. Antonino Gerratana e Ippolito Fiderio è stato validato ed approvato tecnicamente dal Responsabile del Procedimento geom. Bartolomeo Di Martino Russo (validazione n. 10/16 del 08.11.2016) per l'importo complessivo di € 100.000,00; importo così ripartito:

A) Lavori:

. importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 78.267,48


. oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta € 1.684,27  
Sommano (A) € 79.951,75 € 79.951,75

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

. I.V.A. 10% sui lavori € 7.995,17  
. Collaudo statico ed amministrativo € 1.500,00  
. Competenze tecniche € 1.586,64  
. Oneri a discarica € 3.600,00  
. Imprevisti e arrotondamenti € 5.366,44  
Sommano (B) € 20.048,25 € 20.048,25

Totale € 100.000,00



**Perizia di variante n. 1:** La perizia di variante è stata redatta in data 01.03.2019 dal geom. Bartolomeo Di Martino Russo, direttore dei lavori, ed approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento, capo della II Sezione del V Settore di questo Ente geom. Bartolomeo Di Martino Russo con parere n° 02/19 del 18.03.2019, per l'importo complessivo di € 130.000,00; importo così ripartito:



A) Lavori:

. importo lavori al netto del ribasso d'asta  
del 29,7947% € 103.842,09  
. oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso d'asta € 3.621,66  
Sommano (A) € 107.463,75 € 107.463,75



B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

. I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.746,38
. Oneri espropri e spese conglobate	€ 2.000,00
. Oneri conferimento a discarica	
. I.V.A. compresa	€ 5.000,00
. Spese tecniche	€ 4.744,15
. Pubblicità gara	€ 30,00
. Arrotondamenti	€ <u>15,72</u>

Sommano (B) € 22.536,25                      € 22.536,25

Totale € 130.000,00

**Perizia di variante n. 2 e assestamento finale:** La perizia di variante n. 2 e assestamento finale è stata redatta in data 31.08.2020 dal geom. Bartolomeo Di Martino Russo, direttore dei lavori, ed approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento, capo della II Sezione del V Settore di questo Ente geom. Bartolomeo Di Martino Russo con parere n° 23/20 del 31.08.2020, per l'importo complessivo di € 130.000,00; importo così ripartito:

A) Lavori:

. importo lavori al netto del ribasso d'asta	
del 29,7947%	€ 101.954,24
. oneri per la sicurezza non soggetti a	
ribasso d'asta	€ <u>3.555,81</u>

Sommano (A) € 105.510,05                      € 105.510,05

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:



. I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.551,01	
. Oneri espropri e spese conglobate	€ 3.273,96	
. Oneri conferimento a discarica		
I.V.A. compresa	€ 7.251,93	
. Spese tecniche	€ 3.383,05	
. Pubblicità gara	€ 30,00	
	Somma (B) € 24.489,95	€ 24.489,95
		Totale € 130.000,00

#### Descrizione dei lavori:

I lavori eseguiti consistono essenzialmente:

- regimentazione delle acque nel tratto sottomesso del tratto viario in questione mediante la realizzazione di appositi ricettori (pozzetto/caditoia del tipo prefabbricato in cls. e soprastante griglia con elementi in ferro) nel numero di 9 e condotte a pendenza con tubazione in polietilene strutturato;
- ripristino di un tratto di sede viaria franata mediante la realizzazione di muro di contenimento sottoscarpa in c.a. sommontato e rivestito con muratura in calcare a secco del tipo tradizionale per un tratto di circa ml. 54,00;
- rifacimento di porzioni di cassonetto stradale e scarifica di tratti stradali;
- rifacimento della pavimentazione del tratto stradale di circa ml. 320 mediante risagomatura con binder e tappetino finale in conglomerato asphaltico;
- rifacimento delle banchine marginali con conglomerato cementizio.



**Impresa appaltatrice:** A seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 31 ottobre, 9 novembre e 5 dicembre 2017 (verbali in pari data) è rimasta aggiudicataria l'impresa "Occhipinti Pietro", impresa con sede a Ragusa in c/da Pezza n. 44 che ha offerto un ribasso d'asta del 29,7947 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 56.632,19 di cui € 54.947,92 per lavori e € 1.684,27 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

**Cauzione:** Come risulta dall'art. 6 del contratto n. 15961 di repertorio l'impresa Occhipinti Pietro anziché versare la somma di € 22.421,00 prevista dal capitolato speciale d'appalto per cauzione definitiva, ha costituito cauzione mediante fideiussione assicurativa prestata dalla società "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Modica (RG), con polizza n° 0939413657 del 02.03.2018.

**Contratto:** Il contratto d'appalto venne stipulato in data 08.05.2018, repertorio n. 15961, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica il 11.05.2018 al n° 1221, serie 1T.

**Importo contrattuale:** L'importo contrattuale dell'appalto è risultato, al netto del ribasso d'asta offerto del 29,7947%, di € 56.632,19 comprensivi di € 1.684,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**Atti aggiuntivi:** venne sottoscritto atto di sottomissione (n.1) in data 08.08.2019, repertorio n. 15993, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 05.09.2019 al n. 2480, serie 1T, col quale sono state sottomesse maggiori opere per nette € 50.831,56, successivamente venne sottoscritto atto di sottomissione (n.2) in data 17.11.2020, R.A.P. n. 2466, col quale sono state sottomesse minori opere per nette - € 1.953,70.

**Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese:** in definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale e atti aggiuntivi	€ 105.510,05
b) somme spese (dallo stato finale)	<u>€ 105.510,05</u>
Restano disponibili	€ 0

Alla visita tenutasi sul sito dei lavori sono intervenuti i signori :

- Geom. Pietro Occhipinti, nella qualità di titolare dell'Impresa "Occhipinti Pietro" esecutrice dei lavori di cui sopra;
- Geom. Bartolomeo Di Martino Russo, nella qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento;
- Geom. Salvatore Belviglio, nella qualità di Direttore Operativo;
- Geom. Ippolito Fiderio, nella qualità di Direttore Operativo.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori e si è constatato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto e nelle perizie di variante e assestamento finale.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie lavorazioni, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, Il sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle perizie di variante e assestamento finale approvate e salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà

discrezionale della Direzione dei Lavori e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei registri contabili e riassunte nello stato finale;
- che per quanto non è stato accertato o non è più possibile accertare, l'Impresa opportunamente interpellata, ha dichiarato di non esserci difformità o vizi rispetto alle previsioni progettuali e di perizie;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e dell'atto di sottomissione n.1;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori rientra nelle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili per cui è in corso pratica di regolarizzazione delle parti espropriate con le ditte proprietarie;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento;

#### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Occhipinti Pietro, con sede in contrada Pezza n. 44 – 97100 – Ragusa, in base al contratto di appalto del 08.05.2018, repertorio n° 15961, registrato a Modica in data 11.05.2018 al n° 1221, serie 1T, sono regolarmente eseguiti e si liquida il credito all'Impresa come segue:



a) per lavori a misura al netto compresi i costi della sicurezza € 105.510,05

da cui sono dedotti:

b) i certificati d'acconto n. 1, 2 e 3 emessi € 104.982,50


**Resta il credito netto dell'Impresa € 527,55**

Secondo il detto prospetto resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 527,55 (diconsi euro cinquecentoventisette/55), del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

MODICA, il ..... 1 APR 2011


L'Impresa

Occipinati Pietro





Il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento

Geom. Bartolomeo Di Martino Russo



Visto: Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Patti



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 16/04/2021  


  
Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 APR 2021 al 06 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione