

163
20-08-2021



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici - Pianificazione delle risorse -
Espropriazioni - Servizi Cimiteriali

n. 2818 del 23 SET. 2021

Città di Modica

OGGETTO: Lavori di recupero e conservazione di "Palazzo Moncada" Approvazione certificato di collaudo - Impresa AMON s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

che il progetto, relativo ai "Lavori di recupero e conservazione di Palazzo Moncada", è stato approvato in data 22/11/2001 in sede di conferenza di servizi presso l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, ciò ai sensi dell'Ordinanza n. 2768 del 25/03/1998 del Ministero dell'interno, delegato per la Protezione Civile, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 440 del 21/12/2001 per la somma di € 387.342/67 (€ 750.000.000) redatto dagli Arch. Stefania Minardo e Salvatore Mandolfo;

- che i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa AMON s.r.l. con sede a Siracusa (SR) in via Taranto, n. 9, con ribasso d'asta del 16,31% sull'importo iniziale di € 310.495,11 comprensivi € 9.296,22 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e che il contratto è stato stipulato in data 24/06/2003 e registrato a Modica il 14/07/2003 Rep. n. 14297 Serie al n. 1591 per un importo contrattuale complessivo di € 261.369/57 di cui € 252.073,35 per lavori e € 9.296,22 per oneri d'attuazione dei piani di sicurezza;

- che i lavori sono stati consegnati il 18/12/2003 giusto verbale di consegna redatto in pari data e che la data prevista per l'ultimazione del contratto d'appalto era il 18/04/2005;

- che durante il corso dei lavori è stata redatta, in data 05/08/2004 e successivamente aggiornata in data 25/10/2004, una Perizia di Variante e Suppletiva a seguito della quale i lavori hanno subito un incremento per un importo pari a € 4.666,72 mentre le somme a disposizione un incremento pari a € 44.458,80;

- che inoltre, per l'esecuzione dei nuovi lavori previsti in perizia si è reso necessario introdurre dodici Nuovi Prezzi e detta Perizia è stata approvata dapprima dal sottoscritto in qualità di R.U.P. con Parere n. 45/04 del 10/11/2004 e successivamente mediante determinazione n. 3366 del 13/12/2004;

- che per l'esecuzione dei nuovi lavori previsti in perizia è stato stipulato, in data 04/01/2005 un unico primo "Atto di Sottomissione" registrato a Modica il 04/01/2005 al n° 14 - Serie 3, contenente anche il concordamento di dodici Nuovi Prezzi (N.P. 1 - N.P. 12) ed è stata anche concessa una proroga di 15 giorni;

- che in data 03/04/07 è stata redatta dal DD.LL. una seconda perizia di variante ed assestamento ed è diminuito l'importo netto dei lavori di € 17.103,03 approvata in data 17/12/2007 ed in sede di Conferenza di Servizi, tenutasi presso il Dipartimento della Protezione Civile - U.O.B. XVIII;

- che per l'esecuzione dei nuovi lavori previsti in perizia di cui sopra è stato stipulato, in data 13/05/2008 un Atto di Sottomissione, registrato a Modica il 13/05/2008 al n° 12398 - Serie 3, contenente il concordamento di tredici Nuovi Prezzi (N.P. 13 - N.P. 25) e una proroga di 15 giorni;

- che in data 21/05/2010 è stata redatta dal DD.LL. una terza perizia necessaria, a regolarizzare alcune categorie di lavori contabilizzate con quantità diverse rispetto a quanto previsto nell'ultima Perizia di Variante;


- che detta Perizia è stata approvata in linea tecnica dal sottoscritto Dirigente del V Settore nonché R.U.P. con Parere n°07/10 del 18/06/2010 mentre amministrativamente con Determinazione n°2707 del 16/09/2010;
 - che sono state disposte due sospensioni dei lavori per la parziale indisponibilità di alcuni ambienti a piano terra: la prima dal 27.01.2005 al 27.06.2005, la seconda dal 29.07.2007 al 04.06.2008;
 - che il termine di ultimazione, a seguito delle due proroghe è stato fissato al 17.11.2008;
 - che in data 18/01/2011 il Responsabile del Procedimento ha certificato che l'avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo di questo Comune, dal 25/11/2010 al 24/12/2010, pubblicazione n.2553, e contro l'avviso stesso, nessuna opposizione o reclamo è stato presentato entro il termine prefisso;
 - che l'impresa ha realizzato i lavori di che trattasi e sottoscritto il registro di contabilità finale senza riserve;
 - che i lavori sono stati ultimati in data 19.06.2008 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 07.07.2008 entro i termini assegnati del 17.11.2008;
 - che lo stato finale, redatto in data 12.11.2010, dai Direttori dei Lavori certifica che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 244.162,26 da cui detratti gli acconti corrisposti per € 240.656,6 sarebbe rimasto da corrispondere all'impresa la somma di € 3.506,16 oltre IVA a saldo di ogni avere;
 - che con nota prot. n. 3669 del 16/09/2004 il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha conferito l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo all'Ing. Giuseppe Massimo Fabio, con studio in c. da Mina n. 18 S. Agata Militello (ME) iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 2.249;
 - che in base alle risultanze emerse in sede di collaudo lo stato finale è stato rettificato facendo risultare un credito negativo per l'impresa di € 33.283,02;
 - che il tecnico incaricato ha provveduto ad espletare l'incarico affidatogli e ha depositato il certificato di collaudo datato 01.04.2019 dichiarando le opere collaudabili a condizione che siano apportate necessarie detrazioni contabili in base alle risultanze emerse nel corso del collaudo;
 - che con determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 è stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;
 - che per quanto sopra espresso, si può procedere all'approvazione del certificato di collaudo;
- Visto l'O.R.E.I.,
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
Visto il D.Lgs. n. 118/2011,
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Di approvare il certificato di collaudo dei "Lavori di recupero e conservazione di Palazzo Moncada";
2. Di dare atto che in base alle risultanze emerse in sede di collaudo lo stato finale è risultato un credito negativo per l'impresa di € 33.283,02;
3. Di dare atto che il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi del 1° comma dell'art. 28 Legge 109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le Leggi Regionali, decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 22/09/21



Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 28 SET. 2021 al 13 OTT 2021 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione