



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

n. 4055 del 18 MAR. 2022

OGGETTO: - SI_RG_146 - Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e rifacimento pavimentazione stradale in Vanella 181, Vanella 180, Vanella 195, C.le Saitta e ripristino di tratti di muretto a delimitazione della C.le Violicci . - **CIG: 908955493E- CPV: 45233141-9 CUP:J87H22000460002.-**

Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE). Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022.-

Ditta: Boscarino Rosario Via Galeno n.9 97100 Ragusa P.IVA 00908850886

Approvazione Consuntivo Finale e Liquidazione fattura-

IL RUP e RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- **che** l'evento meteorologico del mese di ottobre 2019 è stato di una intensità tale da danneggiare in modo sostanziale sia il patrimonio privato che pubblico, lasciando nel caso del patrimonio comunale, parte della rete stradale in precarie condizioni, con pavimentazione divelta, manufatti stradali , quali muri, guard rail, segnaletica orizzontale danneggiati, tratti di condotte acque bianche e nere “ esplose” per la notevole pressione e quantità di acqua da smaltire, parte della rete idrica e pozzetti danneggiati;
- **che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.10.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art.5 della 225/92, lo stato di “calamità e di emergenza”;
- **che** tra gli interventi rimasti da risanare in maniera definitiva, che hanno subito dei danni a seguito dell'evento meteorologico del 2019, vi è la messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e rifacimento pavimentazione stradale in Vanella 181, Vanella 180, Vanella 195, C.le Saitta e ripristino di tratti di muretto a delimitazione della C.le Violicci.;
- **che** con la circolare del 20/12/2021 prot. n° 66953 il DRPC Sicilia, ha chiesto ai comuni interessati dagli eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 , di comunicare gli interventi da realizzare, necessari per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione;

aggiudicati all'Impresa Boscarino Rosario Via Galeno n°9 Ragusa P.IVA 00908850886, con un ribasso percentuale offerto del 19,99 % sull'importo a base d'asta di €. 79.032,26 e quindi per un importo netto di €. 63.233,71 oltre €.1.612,90 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di €. 64.846,61 oltre I.V.A.;

- **che** il contratto è stato stipulato in data 02/03/2022 giusto n. rep. 16082 reg.to a Modica il 3/03/2022 al n°668 serie 1T.

- **che** il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in €. 63.233,71 al netto del ribasso d'asta del 19,99% oltre €.1.612,90 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di €. **64.846,61** oltre I.V.A.

- **che** con verbale di consegna del 15 Febbraio 2022, redatto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'impresa Boscarino Rosario Via Galeno n.9 Ragusa P.IVA 00908850886, con un tempo utile per la loro esecuzione di giorni 35 e quindi scadenza naturale il 21 Marzo 2022;

- **che** i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico, ultimati in data 14/03/2022, con il seguente consuntivo di spesa:

1) Lavori	€.	80.428,14	
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€.	- 1.608,56	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	78.819,58	
A dedurre il ribasso d'asta del 19,99% (su €.78.819,58)	€.	15.756,03	
Lavori al netto del ribasso	€.	63.063,55	
Oneri di sicurezza	€.	1.608,56	
Totale lavori	€.	64.672,11	€. 64.672,11
2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:			
a) I.V.A. al 22%	€.	14.227,86	
b) Competenza Tecniche	€.	1.612,90	
Sommano le Somme a Disposizione dell'Amm.ne	€.	15.840,76	€. 15.840,76
3) Economie:			
a) Minori lavori al lordo (€. 80.645,16 - €. 80.428,14)	€.	217,02	
b) Risparmio Iva sui minori lavori (€. 217,02*22%)	€.	47,74	
c) Risparmio Ribasso sui lavori eseguiti	€.	15.756,03	
d) Risparmio Iva da ribasso (€. 15.756,03*22%)	€.	3.466,33	
e) Arrotondamento	€.	0,01	

Sommano le Economie

€. 19.487,13

€. 19.487,13

Tornano

€. **100.000,00**

- **che** il consuntivo dei lavori eseguiti è pari ad €. 64.672,11 oltre I.V.A pari ad €.14.227,86 e quindi per complessivi **€.78.899,97**, e pertanto è possibile procedere alla liquidazione all'impresa;

- **che** la Ditta ha emesso fattura elettronica n. 4/PA del 18/03/2022 per un importo di €. 78.899,97 iva compresa al 22%;

- **Visto** il D.U.R.C. on line prot. INAIL 30880263 del 12/01/2022 scadenza di validità il 12/05/2022 attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2)Di dare atto che i lavori sono stati affidati ed eseguiti dall'Impresa **Boscarino Rosario** Via Galeno n.9 Ragusa P.IVA 00908850886 , giusto contratto del 02/03/2022 n. rep. 16082 reg.to a Modica il 3/03/2022 al n°668 serie IT.

3) Di dare atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 14/03/2022, come da certificato di esecuzione ed ultimazione lavori allegato al presente atto;

4) Di prendere atto ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla D.L. allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 64.672,11 al netto del ribasso d'asta del 19,99% oneri di sicurezza compresi, oltre ad €.14.227,40 per iva al 22% e quindi per un totale di €.78.899,97;

5) Di dare atto che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 64.672,11 è minore rispetto all'importo contrattuale di €. 64.846,61 di cui alla determinazione n. 706 del 25/02/2022;

6) Di liquidare la somma, di cui alla fattura n. 4/PA del 18/03/2022 al prot. n. 13925 del 18/03/2022 di €. 64.672,11 Intestata al Commissario Delegato Ex Ocdpc 619_2019-OCDPC 619 del 05/12/2019 CAD : XTC2PU Codice Fiscale 97347890820 (I.V.A. esclusa pari ad €.14.227,86) in dipendenza dell'emissione del primo ed ultimo certificato di pagamento del 18/03/2022;

7) **Di trasmettere** il presente atto completo degli allegati al Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia Via Gaetano Abela n°5 90141 Palermo, anticipando la documentazione tramite posta elettronica certificata al dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it e v.marchesini@protezionecivilesicilia.it per la successiva liquidazione diretta all'Impresa, sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura, così come prevista nell'autorizzazione prot. n°4641 del 31/01/2022;


8) **Di dare atto** che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'Impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;

9) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

10) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile P.O.

Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
/				

Modica, 18-03-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
BELLA GIAMPIERO

Firmato il 18/03/2022 12:07

Seriali Certificato:
86931944604514489151697440192478004133

Con il suddetto visto di regolarità contabile, restante la validità del provvedimento, è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 22 MAR. 2022 al 6 APR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Regione Siciliana

Città di Modica

X Settore
Manutenzioni

Oggetto: SI_RG_146 – Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali Comunali previa pulitura sistemazione del fondo e rifacimento pavimentazione stradale in Vanella 180, 181 e 195, C.le Saitta e ripristino tratti di muretto a delimitazione della C.le Violicci CIG: 908955493E - CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000460002.

Tavola:

CONSUNTIVO FINALE LAVORI

Importo perizia: € 80.512,87

Data:

16 MAR. 2022

Scala:

Il Direttore dei lavori:

geom. Giorgio Barone

Impresa:

“Boscarino Rosario Via Galeno n. 9 97100 Ragusa P.Iva 00908850886,

Spazio per pareri e visti

Città di Modica

X Settore


Visto il presente progetto, con riferimento alla validazione del _____
e al parere n° _____ del _____
con le condizioni in esso contenute


SI APPROVA

ai sensi dell'art. 5, comma3, della legge regionale n. 12 del 12/07/2011

Modica li _____

IL R.U.P.
geom. Giorgio Scollo





N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		P.zza Ottaviano -			
		6.1.6.2			
		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e			
		Frigintini			
		Piazza Ottaviano			
		Rifacimento pavimentazione			
		9.70*(6.15+5.80)/2*3	173,873		
		9.10*2.90*3	79,170		
		5.65*9.80*3	166,110		
		4.00*(12.05+9.30)/2*3	128,100		
		((15.30+15.10)/2*(9.20+5.90)/2)*3	344,280		
		(12.90*15.30)/2*3	296,055		
		(3.80*12.20)/2*3	69,540		
		9.70*(3.80+6.20)/2*3	145,500		
		2.50*(14.30+19.50)/2*3	126,750		
		Risagomatura fondo			
		29.60*2.00*5	296,000		
		((12.30+10.65)/2*(29.60+28.30)/2)*3	996,604		
		((8.40+6.00)/2*(10.05+9.00)/2)*3	205,740		
		(8.40*4.80)/2*3	60,480		
		((10.75+10.80)/2*(5.90+8.90)/2)*3	239,205		
		((10.75+4.20)/2*(5.90+8.90)/2)*3	165,945		
		2.50*2.80*3	21,000		
		A detrarre tombini			
		-0.80*0.80*3	-1,920		
		-0.60*0.60*3	-1,080		
		-0.70*0.70*3	-1,470		
		-0.60*0.60*3	-1,080		
		SOMMANO m²/cm =	3.508,802	2,37	8.315,86
		1) Totale			8.315,86
		1) Totale P.zza Ottaviano			8.315,86
		A RIPORTARE			8.315,86

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			8.315,86
		Vanella 195			
2		6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e			
		Frigintini			
		Vanella 195			
		10.60*4.10*3	130,380		
		10.90*(4.10+4.50)/2*3	140,610		
		16.00*(4.50+5.50)/2*3	240,000		
		6.55*(4.65+4.70)/2*3	91,864		
		12.65*(4.50+3.65)/2*3	154,646		
		21.40*(3.65+4.25)/2*3	253,590		
		16.10*(4.25+4.15)/2*3	202,860		
		33.15*(4.15+4.65)/2*3	437,580		
		11.05*(4.65+4.50)/2*3	151,661		
		10.00*(4.50+3.65)/2*3	122,250		
		14.50*(3.65+4.20)/2*3	170,738		
		15.00*(4.20+3.45)/2*3	172,125		
		14.50*(3.45+4.40)/2*3	170,738		
		15.55*(4.40+3.55)/2*3	185,434		
		29.60*(3.55+3.25)/2*3	301,920		
		4.75*(3.25+3.80)/2*3	50,231		
		7.25*(3.80+5.15)/2*3	97,331		
		5.50*(5.15+3.70)/2*3	73,013		
		11.45*(3.70+4.10)/2*3	133,965		
		13.65*(4.10+3.05)/2*3	146,396		
		45.00*(3.05+3.50)/2*3	442,125		
		17.55*(3.50+3.20)/2*3	176,378		
		19.20*(3.20+3.75)/2*3	200,160		
		16.10*(3.75+4.00)/2*3	187,163		
		12.00*(4.00+4.10)/2*3	145,800		
		4.30*(4.10+3.00)/2*3	45,795		
		50.00*(3.00+3.10)/2*3	457,500		
		50.00*(3.10+3.30)/2*3	480,000		
		14.20*(5.65+3.55)/2*3	195,960		
		40.00*(3.55+3.00)/2*3	393,000		
		7.90*(7.50+4.60)/2*3	143,385		
		13.90*(4.60+6.10)/2*3	223,095		
		4.40*(6.10+3.00)/2*3	60,060		
		55.00*(3.00+3.45)/2*3	532,125		
		30.00*(3.45+3.20)/2*3	299,250		
		18.10*(3.20+3.55)/2*3	183,263		
		10.35*(3.55+3.65)/2*3	111,780		
		5.60*(3.65+3.40)/2*3	59,220		
		5.60*(3.40+4.15)/2*3	63,420		
		8.40*(4.15+3.30)/2*3	93,870		
		17.50*(3.30+3.90)/2*3	189,000		
		7.70*(3.90+3.05)/2*3	80,273		
		6.00*(4.50+3.60)/2*3	72,900		
		12.30*3.60*3	132,840		
		6.10*(3.60+3.90)/2*3	68,625		
		14.70*(3.90+4.00)/2*3	174,195		
		20.00*(4.00+3.50)/2*3	225,000		
		30.00*(3.50+4.05)/2*3	339,750		
		16.10*(4.05+3.20)/2*3	175,088		
		7.70*(3.20+3.00)/2*3	71,610		
		A RIPORTARE	9.449,962		8.315,86


N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	9.449,962		8.315,86
		10.10*(3.00+3.10)/2*3	92,415		
		14.40*(3.10+3.00)/2*3	131,760		
		16.30*(3.00+3.15)/2*3	150,368		
		12.30*(3.15+3.30)/2*3	119,003		
		7.40*(3.30+3.00)/2*3	69,930		
		6.20*(3.00+3.10)/2*3	56,730		
		5.80*(3.10+3.25)/2*3	55,245		
		10.20*(3.25+3.00)/2*3	95,625		
		35.00*(3.00+3.40)/2*3	336,000		
		7.60*(3.40+3.90)/2*3	83,220		
		5.10*(3.90+3.15)/2*3	53,933		
		40.00*(3.15+3.55)/2*3	402,000		
		19.00*(3.55+3.40)/2*3	198,075		
		16.00*(3.40+3.95)/2*3	176,400		
		27.00*(3.95+3.50)/2*3	301,725		
		11.00*(3.50+3.60)/2*3	117,150		
		11.00*(3.60+3.00)/2*3	108,900		
		25.00*(3.00+4.10)/2*3	266,250		
		14.20*(4.10+6.00)/2*3	215,130		
		(14.10*6.00)/2*3	126,900		
		9.00*(4.55+3.50)/2*3	108,675		
		10.00*3.50*3	105,000		
		10.00*(9.40+6.30)/2*3	235,500		
		6.20*(9.40+3.10)/2*3	116,250		
		9.90*(3.10+3.25)/2*3	94,298		
		6.20*(3.25+4.10)/2*3	68,355		
		16.00*(4.10+4.90)/2*3	216,000		
		8.90*(4.90+3.55)/2*3	112,808		
		14.50*(3.55+4.30)/2*3	170,738		
		11.00*(4.30+7.00)/2*3	186,450		
		20.00*(7.00+4.00)/2*3	330,000		
		80.00*(4.00+4.20)/2*3	984,000		
		10.30*(4.20+10.50)/2*3	227,115		
		SOMMANO m ² /cm =	15.561,910	2,19	34.080,58
3	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Frigintini Vanella 195 Per pulitura e sistemazione bordi laterale stradella ore 24.00	24,00		
		SOMMANO Ora =	24,00	51,50	1.236,00
4	AP.03	Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Frigintini Vanella 195 Per pulitura e sistemazione bordi laterale stradella ore 24.00	24,00		
		SOMMANO Ora =	24,00	27,04	648,96
		1) Totale			35.965,54
		A RIPORTARE			44.281,40

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			77.093,65
		2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per ..			
		C.da Saitta			
		Per sistemazione pavimentazione stradella			
		12.60*(3.55+4.50)/2*0.10	5,07		
		22.50*(4.00+3.50)/2*0.10	8,44		
		14.00*(3.50+3.30)/2*0.10	4,76		
		16.50*(3.30+3.75)/2*0.10	5,82		
		4.20*(3.10+3.00)/2*0.10	1,28		
		4.10*(3.00+3.50)/2*0.10	1,33		
		9.30*(3.50+4.20)/2*0.10	3,58		
		14.00*(4.20+3.80)/2*0.10	5,60		
		16.50*(3.80+3.55)/2*0.10	6,06		
		8.00*(3.55+3.40)/2*0.10	2,78		
		SOMMANO m³ =	44,72	28,04	1.253,95
7		3.2.3			
		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,			
		C.da Saitta			
		Per delimitazion ingressi fondi agricoli lato dx e sx			
		22.20*0.10	2,220		
		4.10*0.10	0,410		
		4.40*0.10	0,440		
		9.40*0.10	0,940		
		8.10*0.10	0,810		
		6.00*0.10	0,600		
		3.00*0.10	0,300		
		8.60*0.10	0,860		
		10.00*0.10	1,000		
		6.00*0.10	0,600		
		SOMMANO m² =	8,180	23,91	195,58
8		AP.04			
		Nolo di Bob Cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo di trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro			
		C.da Saitta			
		Per pulitura e sistemazione bordi laterale strada			
		24.00	24,00		
		SOMMANO Ora =	24,00	51,50	1.236,00
9		AP.03			
		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere			
		C.da Saitta			
		Per pulitura e sistemazione bordi laterale strada			
		24.00	24,00		
		SOMMANO Ora =	24,00	27,04	648,96
		1) Totale			36.146,74
		A RIPORTARE			80.428,14

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Piazza Ottaviano	1			8.315,86
Vanella 195	2			35.965,54
C.da Saitta	5			36.146,74
Sommano i lavori				€ 80.428,14
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2% sui lavori)				1.608,56
a detrarre				1.608,56
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 1.608,56
Per ribasso d'asta del 19.99% su euro 78.819,58				€ 78.819,58
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 15.756,05
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Per Iva al 22% sui lavori al netto				14.227,86
Spese Tecniche				1.612,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				15.840,76
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 15.840,76
				€ 80.512,87


Modica Li 16 MAR, 2022

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)



L'Impresa per Accettazione
(Boscarino Rosario)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scolio)

Lavori Edili e Stradali - Costruzioni
Geom. BOSCARINO ROSARIO

Via Galeno n. 9
97100 MAGUSA - cell. 333 8721008
C.F. BSC RSR 72E12 F2591
Partita IVA: 00909850886

