



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 948 del 11 MAR. 2022

Città di Modica

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo dei “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di Via Fontana, di Corso Vittorio Emanuele, di Corso Santa Teresa, di Corso Nino Barone e di Via Roma.
CIG: 6169809F70 - Impresa: “Tomasello Group srl”

Impegno 489/2022

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 24/02/2015 il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di Via Fontana, di Corso Vittorio Emanuele, di Corso Santa Teresa, di Corso Nino Barone e di Via Roma”, per un importo complessivo di € 150.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.249 del 24/02/2015 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 496 del 05/03/2015;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 24/06/2015 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa “Roccasalva Pietro”;

che con determinazione n.2355 del 22/09/2015, per le motivazioni in essa calendate, il Responsabile P.O. del XI Settore ha annullato l'aggiudicazione definitiva nei confronti della predetta impresa, effettuata con provvedimento n.1910/2015 e, nel contempo ha aggiudicato definitivamente i lavori in argomento all'impresa “Tomasello Group srl” con sede a Belpasso (CT) VII Traversa n.2/a la quale ha offerto un ribasso d'asta del 38,2991% sull'importo a base d'asta;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 2683 del 21/10/2015 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con determinazione n. 2683/2015 è stata impegnata la somma di € 150.000,00 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/030 impegno 655/2015;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 05/11/2015;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 19/11/2015 REP. 15887;

che in data 25/01/2016 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €.67.438,92 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 13/01/2016;

che è stato emesso il 2° certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo Sal in data 21/06/2016 per un importo netto complessivo di €.19.717,19 oltre iva per lavori eseguiti a tutto il 25/01/2016;

che durante l'esecuzione dell'appalto si rese necessario eseguire ulteriori lavori e pertanto il RUP ha incaricato il DL di provvedere alla redazione della perizia di variante e suppletiva entro il limite massimo delle somme indicate nella determinazione n.2683/2015 la predetta perizia è stata redatta in data 27/01/2016 ed approvata il linea tecnica con parere 281 del 27/01/2016 ed in linea amministrativa con determinazione n. 1057 del 18/04/2016

preso atto che l'Impresa "Tomasello Group srl" con sede in Belpasso (CT) Via VII Traversa n. 2 -- P.iva 04136610872 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 26/05/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 88.700,35 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 87.156,11, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €. 1.544,24, oltre iva a saldo di ogni avere;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n.30139774 del 16/11/2021 con scadenza di validità al 16/03/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 26/05/2021 e contestualmente essendo anche decorsi due anni dalla data di ultimazione dei lavori di approvare la liquidazione della rata di saldo;

vista la fattura elettronica n. 19/2021 del 26/05/2021 dell'importo di € 1.883,97 di cui €. 1.544,24 per credito al netto ed € 339,73 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 28/05/2021 con prot. n. 125435, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato


DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso il 26/05/2021 e relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di Via Fontana, di Corso Vittorio Emanuele, di Corso Santa Teresa, di Corso Nino Barone e di Via Roma. CIG: 6169809F70;
3. Di dare atto che essendo trascorsi due anni dalla data di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione ha carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Tomasello Group srl" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 1.883,97 Iva compresa al 22% da liquidarsi con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 339,73 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Tomasello Group srl", nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di Via Fontana, di Corso Vittorio Emanuele, di Corso Santa Teresa, di Corso Nino Barone e di Via Roma";
7. Di dare atto che la fattura elettronica n. 19/2021 del 26/05/2021 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
8. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 1.544,24 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Tomasello Group srl" mediante accredito sul conto corrente bancario, Banca di Credito Valtellinese, avente codice IBAN IT57P0521683870000000000157 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Tomasello Giuseppe Concetto nato a Catania il 08/12/1978, C.F. TMSGPP78T08C351E in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa;
9. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Tomasello Group srl";
10. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la al capitolo ^{12020/30} ~~10370/6~~ del bilancio 2022 in corso di formazione;
11. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
12. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

13. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

14. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



Prot. n. 25435 del 18/05/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: YRL36 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
Tomasello Group Srl Nominativo: Partita IVA: IT04136610872 Codice fiscale: 04136610872 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Sede Legale/Amm.va: Via VII Traversa, 2/a 95032 Belpasso (CT) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CT Numero di iscrizione: 258979 Capitale sociale: 50000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 095/7912176 Fax: 095/6733919 E-mail: tomasellogroupsrl@gmail.com	Comune di Modica - XI Settore Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.zza Principe di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 19/2021	Data: 26-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 1883.97
Causale: Determina di Impegno Spesa n.2683 del 23/10/2015 capitolo 12010/30				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15887
	Data contratto: 19-11-2015
	Codice Identificativo Gara (CIG): 6169809F70

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rata di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di Via Fontana, di Corso Vittorio Emanuele, di Corso Santa Teresa, di Corso Nino Barone e di Via Roma		1.00	1544.24		1544.24	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1544.24	339.73	*	Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1883.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1544.24	Scadenza: 26-05-2021	Istituto finanziario: Banca di Credito Valtellinese Codice IBAN: IT57P0621683870000000000157	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

ID 288
28/05/2021
[Signature]

Prot-

Prot. 1961/2021

COMUNE DI MODICA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Lavori: di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di via Fontana, di c.so Vittorio Emanuele, di c.so S. Teresa, di c.so Nino Barone e di via Roma. CIG: 6169809F70

Impresa: TOMASELLO GROUP s.r.l., via IX Traversa n. 1 - Belpasso (CT) -

Contratto: in data 19/11/2015 rep. n. 15887, reg.to a Modica in data 20/11/2015 al n. 2985 Serie 1T

Atto di sottomissione: in data 20/05/2016 rap. n. 989

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 25/01/2016

Importo Progetto Originario	€	150.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 38,2991 %	€	72.536,29
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.679,05
Costo mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta	€	7.696,05
Importo netto atto di sottomissione	€	14.087,34
Importo netto lavori autorizzati	€	86.623,63

Somme a disposizione dell'Amm.ne:		Tempi	
a) IVA al 22% sui lavori su € 86.623,63	19.057,20	Data consegna parziale	
b) Spese tecniche 2% su € 133.952,52	2.679,05	Data consegna lavori	05/11/2015
c) Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	3.000,00	Data inizio lavori	30/11/2015
d) Economia da Iva (€ 24.453,58 - € 19.057,20)	5.396,38	Scadenza tempo utile	20/12/2015
e) Economie da ribasso d'asta originario	33.243,74	I lavori rimasero sospesi I lavori sono stati prorogati (con atto di sottomissione)	gg. 26 (dal 16/12/2015 al 10/01/2016) gg. 10
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	25/01/2016
		Data ultimazione lavori	25/01/2016
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 63.376,37	Giorni impiegati in più	=====

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, ecc...	mq	12.935,998	3,20	41.395,19
2	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio, ecc...	mc	3.880,799	1,01	3.919,61
3	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano, ecc...	mq	42.820,155	2,07	88.637,72
					€	133.952,52
						
A RIPORTARE					€	133.952,52

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	133.952,52	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.679,05	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	7.696,43	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	123.577,04	
Il ribasso d'asta del 38,2991 % su € 123.577,04	€		47.328,89
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		76.248,15
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.679,05
Importo Costo mano d'opera incluso nei lavori	€		<u>7.696,43</u>
Lavori a misura al netto	€		86.623,63
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI			
	€		86.623,63
Per conferimento in discarica (fattura ditta F.Ili Ancione s.r.l. n. 434 del 18/12/2015)	€	1.111,12	
Per conferimento in discarica (fattura ditta F.Ili Ancione s.r.l. n. 6 del 14/01/2016)	€	<u>965,60</u>	
	€	2.076,72	<u>2.076,72</u>
A detrarre:			88.700,35
- Certificato pagamento lavori N° 1 del 25/01/2016 dell'importo di	€	67.438,92	
- Certificato pagamento lavori N° 2 ed ultimo del 21/06/2016 dell'importo di	€	<u>19.717,19</u>	
Sommano gli acconti corrisposti	€	87.156,11	<u>87.156,11</u>
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			
(diconsi euro millecinquecentoquarantaquattro/24)			
			1.544,24

MODICA, li 20/07/2012

L'impresa
T.MASIELLO GROUP S.R.L.
 Via VI Traversa, 2/A
 91024 BELPASSO (CT)
 Part. IVA: 0136610672

Il Direttore dei lavori
 (geom. Giuseppe Cappello)

Il R.U.P.
 (geom. Giorgio Scollo)



L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Catania con polizza N. 18894854/51 con decorrenza dal 23/08/2011 e scadenza continuativa.



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di Via Fontana, di Corso Vittorio Emanuele, di Corso Santa Teresa, di Corso Nino Barone e di Via Roma CIG 6169809F70

IMPRESA: Tomasello Group s.r.l. Via VII Traversa n.2 95032 Belpasso (CT) P.Iva 04136610872.-

CONTRATTO: n°15887 di rep. del 19 novembre 2015 Atto di Sottomissione in data 20/05/2016 Rap. 989

IMPEGNO Determinazione n.2683 del Responsabile P.O. del XI Settore del 23/10/2015 al capitolo 12010/030 impegno del bilancio 2015;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	102.888,07
Importo per perizia di Variante	€.	17.698,86
Maggiore importo impegnato	€.	-----
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	120.586,93

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	87.156,11
Iva al 22%	€.	19.174,34
Sommano	€.	106.330,45

Saldo finale lavori:

	€.	1.544,24
Iva al 22%	€.	339,73
Sommano	€.	1.883,97

Altre liquidazioni:


Spese tecniche	€.	2.679,05
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI €. 110.893,47

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	120.586,93
Totale pagamenti effettuati	€.	110.893,47
Somma residua disponibile	€.	9.693,46

Modica li 26/05/2016
Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. XI Settore
geom. Giorgio Scallo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA



X SETTORE

MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di Via Fontana, di Corso Vittorio Emanuele, di Corso Santa Teresa, di Corso Nino Barone e di Via Roma .
CIG. 6169809F70;

IMPRESA: Tomasello Group s.r.l. Via VII Traversa n°2 95032 Belpasso (CT) P.Iva 04136610872.-

CONTRATTO: in data 19 novembre 2015 Rep. 15887 registrato a Modica il 20 novembre 2015 al n.2985 Serie IT-

Atto di Sottomissione: in data 20/05/2016 Rap. 989.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che il sottoscritto Geom. Giorgio Barone Direttore dei Lavori è subentrato al Geom. Giuseppe Cappello giusta Determina n. 3136 del 18/12/2017 di nomina e contestuale revoca;

che dai documenti agli atti i lavori sono stati ultimati il 25/01/2016. considerato che il sottoscritto alla visita sui luoghi effettuata il giorno 25 (Venticinque) del mese di Maggio 2021 con la scorta del progetto e degli atti contabili, ha ispezionato i lavori eseguiti ed ha constatato che gli stessi sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, ha verificato alcune misure delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità. Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in

conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale:

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 86.623,63 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 25/01/2016 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 27/05/2016 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalla successiva proroga :

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.26689868 del 17/03/2021 con scadenza di validità il 15/07/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di Via Fontana, di Corso Vittorio Emanuele, di Corso Santa Teresa, di Corso Nino

Barone e di Via Roma , eseguiti dall'impresa "Tomasello Group" con sede in Belpasso (CT) Via VII Traversa n.2 in base al contratto d'appalto n°15887 di rep. del 19 (diciannove) novembre 2015 registrato a Modica il 20/11/2015 al n.2985 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 20 maggio 2016 rap. 989, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare lavori del conto finale	€.	86.623,63
B) Oneri di conferimento in discarica	€.	2.076,72
Sommano	€.	88.700,35

C) A detrarre gli Acconti emessi:

Certificato n°1 del 25-01-2016 di €. 67.438,92

Certificato n°2 del 21/06/2016 di €. 19.717,19

Sommano	€.	87.156,11	€.	87.156,11
---------	----	-----------	----	-----------

Resta il credito totale dell'impresa	€.	1.544,24
--------------------------------------	----	----------

Per I.V.A. Al 22%	€.	339,73
-------------------	----	--------

Somma il credito totale dell'impresa	€.	1.883,97
--------------------------------------	----	----------

(diconsi Euro Milleottocentottantatre/97) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Modica li 26/05/2022

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

TOMASELLO GROUP S.R.L.

(Geom. Giorgio Barone)

Via VII Traversa, 2/A
96032 DELPASSANDI (CT)
Part. IVA: 04186610872

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollò)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
489/2022	08-03-2022	€ 1.883,97	12010/30

Modica, 08-03-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 MAR. 2022 al 30 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione