



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1434 del 12 APR. 2022

Oggetto: Accordo quadro per i lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni sul lido di Marina di Modica per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid 19 - CIG.Z042D8309F.

Impresa "Boscarino Rosario" con sede legale a Ragusa, Via Galeno n. 9

Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto da tecnici di questo settore il progetto relativo all'Accordo quadro per i lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni sul lido di Marina di Modica per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid 19 - approvato con determinazione n 1746 del 16/07/2020, per un importo complessivo di € 51.000,00 così distinto:

A)-Importo Lavori Lordo:	€ 39.999,99	€ 39.999,99
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A)	€ 8.800,00	
B2)- Incentivo 2% di A)	€ 800,00	
B3)- Per imprevisti e arrotondamenti	€ 1.400,01	
Sommano	€ 11.000,01	€ 11.000,01
Totale complessivo:	€ 51.000,00	

Che con atto n. 1746/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 51.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 10370/11 impegno n. 1521 del bilancio 2020, e ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del codice, è stato individuato l'operatore economico al quale affidare i lavori e concludere con lo stesso un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3 del predetto Codice;

Che con la richiamata determinazione, a seguito di affidamento diretto, i lavori sono stati aggiudicati dall'Impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa via Galeno n° 9 per l'importo complessivo di €. 51.000,00 di cui € 39.999,99 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 12,50% ed € 11.000,01 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'Impresa con determinazione n. 2024 del 25 agosto 2020 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con il seguente quadro economico:

A)-Importo Lavori Lordo:	€ 39.999,99	€ 39.999,99
A ₁)- Ribasso di gara sui lavori 12,50% su € 39.999,99		€ 5.000,00
A ₂)- Restano i lavori al netto		34.999,99
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A ₂)	€ 7.700,00	
B ₂)- Incentivo 2% di A)	€ 800,00	
B ₃)- Per imprevisti e arrotondamenti	€ 1.400,01	
B ₃)- Risparmio da ribasso	€ 5.000,00	
B ₅)- Risparmio sull'IVA da ribasso	€ 1.100,00	
	Somma	€ 16.000,01
	Totale complessivo:	€ 51.000,00

Che con il medesimo provvedimento 2024/2020 veniva impegnata la somma necessaria di €.51.000,00 al cap.10370/11, imp. 1521/2020;

Che in data 31/08/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto R.A.P. n. 2428;

Che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 24/09/2020 e il tempo utile in esso previsto per dare compiuti i lavori, così come stabilito dall'art. 4 del contratto, è di gg. 365, naturali e consecutivi dalla data di consegna, quindi con ultimazione fissata entro e non oltre il 23/09/2021;

Che con determina n°2841 del 17/11/2020 è stato liquidato il 1° SAL per un importo complessivo di €.44.387,82 di cui €.36.383,46 per lavori ed €.8.004,36 per IVA;

Che durante l'esecuzione dei lavori, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con cui veniva maggiorato l'importo totale da €.51.000,00 ad €.65.551,48, che è stata approvata con determina del responsabile del X settore n°912 del 22/03/2021 e che col medesimo provvedimento è stata impegnata l'ulteriore somma di €.14.551,48 necessaria per i lavori in perizia, imputandola al cap. 10370/7 impegno 669/2021;

Che in data 06/04/2021 l'impresa Boscarino Rosario ed il RUP hanno sottoscritto regolare Atto di Sottomissione RAP n°2512, relativo ai lavori di cui in perizia;

Che con determina n°1110 del 12/04/2021 è stato liquidato il 2° SAL per un importo complessivo di €.19.585,62 di cui €.16.053,79 per lavori ed €.3.581,83 per IVA al 22%;

Visto che il direttore dei lavori in data 16/11/2021, ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione proponendo la liquidazione di complessivi €.321,47 di cui €.263,50 per credito stato finale ed €.57,97 per Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n° 2/PA del 18/03/2022 emessa dall'impresa "Boscarino Rosario", prot. n° 14007 del 18/03/2022 per l'importo complessivo di €.321,47, di cui €.263,50 per credito stato finale ed €.57,97 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL_30880263 del 12/01/2022 con scadenza validità il 12/05/2022, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione del progetto di cui in oggetto e alla liquidazione all'impresa "Boscarino Rosario s.r.l" della somma di € 145,72 quale corrispettivo dei lavori in argomento (stato finale), al netto dell'iva pari ad €. 32,06 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Considerato che la ditta alla data odierna non risulta oggetto di atti di pignoramento o di cessioni di credito in corso;

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31/12/2021 di proroga temporanea di incarico funzione P.O. del X settore;

Vista la L.r. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 56 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Determina

1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che occorre provvedere all'approvazione degli relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del progetto di cui in premessa, ed alla liquidazione finale all'impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa via Galeno n° 9 per i lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni sul lido di Marina di Modica per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid 19,

2) Di dare atto che lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori riporta le seguenti annotazioni:

- Ammontare conto finale al netto del ribasso compreso sicurezza:	€ 52.700,75
- A detrarre: per certificato n°1 del 29/10/2020 già corrisposto	- €. 36.383,46
- A detrarre: per certificato n°2 del 07/02/2021 già corrisposto	- €. 16.053,79
	Restano €. 263,50
- IVA 22%	€ 57,97
	Totale IVA compresa € 321,47

3) di approvare gli atti di contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione, il quale ai sensi dell'art. 102 del dlgs n°50/2016 e dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 assumerà carattere provvisorio e diverrà definitivo trascorsi due anni dalla succitata data di emissione e che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

4) Di dare atto che è stata emessa, dalla suddetta Ditta per i lavori di che trattasi, la fattura 2/PA del 18/03/2022, prot. n° 14007 del 18/03/2022 per l'importo complessivo di €321,47, di cui €263,50 per credito stato finale ed €57,97 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

5)Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_30880263 del 12/01/2022 con scadenza validità il 12/05/2022.

6)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta Boscarino Rosario s.r.l., la somma di €263,50 IVA esclusa.

7)Di dare atto che la ditta alla data odierna non risulta oggetto di atti di pignoramento o di cessioni di credito in corso;

8)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi €57,97 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9)Di dare atto che la somma complessiva, di € 321,47 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di €65.551,48 già impegnato, per l'importo di €51.000,00 con determinazione n. 2024 del 25/08/2020, con imputazione al cap. 10370/11 Imp.1521 del bilancio 2020 e per l'importo di €14.551,48 necessario per i lavori in perizia, con determina n°912 del 24/03/2021 imputandola al cap.10370/07 impegno 669/2021;


10)Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € €263,50 iva esclusa, in favore di:

-Ditta Boscarino Rosario s.r.l. Via Galeno - Ragusa. –


cod. IBAN: IT57E0521684481000008002258;

11)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 57,97 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

12) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



Il Responsabile del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
669/2021	22/03/2021	€ 321,47	10370/07	2021

Modica, 06/04/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 APR. 2022 al - 4 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione