



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2166 del - 8 GIU. 2022

Oggetto: Lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato " Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore" nel Comune di Modica
CIG:7404565404;

-Impresa "Boscarino Rosario" con sede legale a Ragusa, Via Galeno n.9, partita IVA n°00908850886;

Approvazione contabilità finale. certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale.

Impugnato 1483/2022

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto da tecnici di questo settore in data 02/02/2017 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico denominato plesso Primaria Gianforma dell'Istituto Comprensivo Statale Carlo Amore"- approvato con determinazione n° 519 del 01/03/2018, per un importo complessivo di € 99.000,00 così distinto:

A)-Importo Lavori Lordo	€ 77.546,42	€ 77.546,42
A ₁) – A detrarre oneri sicurezza (5,303327% di A)	- € 4.112,54	
A₂) – Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:	€ 73.433,88	
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A)	€ 17.060,21	
B ₂)- Incentivo 2% di A ₀)	€ 1.550,93	
B ₃)- Oneri di conferimento a discarica	€ 1.000,00	
B ₄)- Per imprevisti (<5%)	€ 1.342,44	
B ₅)- Per eventuali forniture a fattura	€ 500,00	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 21.453,58	€ 21.453,58
Importo complessivo dell'opera		€ 99.000,00

che i lavori, meglio precisati e descritti nei sopraelencati elaborati, prevedevano essenzialmente la sostituzione degli infissi, oltre ai relativi sistemi di oscuramento, il rifacimento di porzioni di

intonaco deteriorato interno ed esterno, la realizzazione di una rampa per disabili, sostituzioni di alcun fan coil dell'impianto di riscaldamento ed altri lavori di manutenzione varia;

a seguito dell'esperimento di gara d'appalto, giusto verbale del 22 marzo 2018, è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori all'Impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa via Galeno n° 9 partita IVA n°00908850886, per l'importo complessivo di €51.458,23 di cui €47.345,69 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 35,5261%, ed €4.112,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

successivamente con determinazione n. 936 del 06/04/2018 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa suddetta;

a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'Impresa con Determinazione n. 1609 del 7 giugno 2018 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A₀)-Importo Lavori Lordo	€ 77.546,42	€ 77.546,42
A ₁) – A detrarre oneri sicurezza (5,303327% di A)	- € 4.112,54	
A₂) – Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:	€ 73.433,88	
A ₃) – Ribasso d'asta (35,5261% di A ₂)		- € 26.088,19
A) –Imp. lavori al netto (compr. sicurezza)		€ 51.458,23
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A)	€ 11.320,81	
B ₂)- Incentivo 2% di A ₀)	€ 1.550,93	
B ₃)- Oneri di conferimento a discarica	€ 1.000,00	
B ₄)- Imprevisti	€ 1.342,44	
B ₅)- Per eventuali forniture a fattura	€ 500,00	
B ₆)- Risparmio sul ribasso	€ 26.088,19	
B ₇)- Risparmio sull' IVA da ribasso	€ 5.739,40	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 47.541,58	€ 47.541,58
Importo complessivo dell'opera		€ 99.000,00

che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 19/07/2018 con data prevista per l'ultimazione il 15/12/2018;

che durante l'esecuzione dei lavori il Dirigente ed il personale scolastico del plesso in questione, in accordo con l'amministrazione comunale, hanno richiesto ulteriori lavori, quali la realizzazione di un'aula di sostegno, la sostituzione dei pavimenti ecc, al fine di migliorare la funzionalità didattica ed incrementare gli standard di sicurezza ed igienico sanitari della scuola:

Per quanto sopra il R.U.P. ha autorizzato il direttore dei lavori a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, da contenersi entro il limite del 50% dell'importo netto contrattuale e comunque entro gli importi previsti all'interno del quadro economico originario così come consentito dall'art. 106 comma 7 del dlgs 50/2016;

Il D.L. ha quindi redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna in data 30/08/2018, ai sensi del sopracitato articolo 106 comma 7 del Codice. per un importo complessivo di €. 99.000,00 così distinto;

A)-Importo Lavori Lordo	€ 117.010,35	€ 117.010,35
A ₁) – A detrarre oneri sicurezza (3,51468% di A)	-€ 4.112,54	
A₂) – Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:	€ 112.897,81	
A ₃) – Ribasso d'asta (35,5261% di A ₂)		- € 40.108,19
A₄) –Imp. lavori al netto (compr. sicurezza)		€ 76.902,16
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A)	€ 16.918,48	
B ₂)- Incentivo 2% di A)	€ 2.340,21	
B ₃)- Oneri di conferimento a discarica	€ 1.000,00	
B ₄)- Per eventuali forniture a fattura	€ 500,00	
B ₅)- Risparmio da ribasso	€ 1.097,66	
B ₆)- Risparmio sull' IVA da ribasso	€ 241,49	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 22.097,84	€ 22.097,84
Importo complessivo dell'opera		€ 99.000,00

che nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto e viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €.51.458,23 ad €.76.902,16 con una maggiorazione dei lavori al netto rispetto all'importo del contratto principale di €.25.443,93 (pari al +49,45%), maggiorazioni comunque tutte rientranti nelle somme previste nel quadro economico del progetto originario;

che la suddetta perizia è stata approvata con determina n° 2766 del 29/10/2018;

che in data 11/09/2019, venne stipulato regolare atto di sottomissione al n°2331 di RAP.;

che i lavori sono stati ultimati il 14/12/2018 giusto verbale in pari data;

che in data 11/09/2018, il Direttore dei lavori ha emesso il 1° SAL ed il 1° certificato di pagamento per l'importo complessivo di €.60.618,95 di cui €.49.687,66 per lavori ed €.10.931,29 per IVA al 22%, regolarmente liquidati con determina 2353 del 19/09/2018;

che in data 07/02/2019, il Direttore dei lavori ha emesso il 2° SAL ed il 2° certificato di pagamento per l'importo complessivo di €.33.288,51. di cui €.26.823,59 per lavori. €.5.901,19 per IVA ed €.563,73 per rimborsi a fattura oneri di discarica I.C. regolarmente liquidati con determina n°747 del 22/03/2019;

visto che il direttore dei lavori in data 16/11/2021, ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione proponendo la liquidazione di complessivi €.469,07 di cui €.384,48 per credito stato finale ed €.84,59 per Iva al 22%;

vista la fattura elettronica n° 3/PA del 18/03/2022 emessa dall'impresa "Boscarino Rosario", prot. n° 14006 del 18/03/2022 per l'importo complessivo di €.469,07, di cui €.384,48 per credito stato finale ed €.84,59 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL_32965563 del 13/05/2022 con scadenza validità il 10/09/2022, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione del progetto di cui in oggetto e alla liquidazione all'impresa "Boscarino Rosario s.r.l" della somma di €.469.07 quale corrispettivo dei lavori in argomento (stato finale), al netto dell'iva pari ad €. 84,59 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Considerato che la ditta alla data odierna non risulta oggetto di atti di pignoramento o di cessioni di credito in corso;

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31/12/2021 di proroga temporanea di incarico funzione P.O. del X settore;

Vista la L.r. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 56 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Determina

1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che occorre provvedere all'approvazione degli relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del progetto di cui in premessa, ed alla liquidazione finale all'impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa via Galeno n° 9, per i "lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato "Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore" nel Comune di Modica CIG: 7404565404"

2) Di dare atto che lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori riporta le seguenti annotazioni:

- Ammontare conto finale al netto del R.A. compreso sicurezza:	€ 76.895,73
- A detrarre: per certificato n°1 del 11/09/2018 già corrisposto:	- €. 49.687,66
- A detrarre: per certificato n°2 del 07/02/2019 già corrisposto:	- €. 26.823,59

	Restano	€. 384,48
- IVA 22%		€ 84,59

Totale IVA compresa € 469,07

3) di approvare gli atti di contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione, il quale ai sensi dell'art. 102 del dlgs n°50/2016 e dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 assumerà carattere provvisorio e diverrà definitivo trascorsi due anni dalla succitata data di emissione e che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

4) di impegnare al cap.10370/17 le somme dovute pari ad € 469,07, di cui €384,48 per credito stato finale ed €84,59 per IVA al 22%4)

5) di dare atto che è stata emessa, dalla suddetta Ditta per i lavori di che trattasi, la fattura 3/PA del 18/03/2022, prot. n° 14006 del 18/03/2022 per l'importo complessivo di €. 469.07, di cui €384,48 per credito stato finale ed €84,59 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

6) di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_32965563 del 13/05/2022 con scadenza validità il 10/09/2022.

7) di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta Boscarino Rosario s.r.l., la somma di €384,48 IVA esclusa.

8) di dare atto che la ditta alla data odierna non risulta oggetto di atti di pignoramento o di cessioni di credito in corso;

9) di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi €84,59 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €384,48 iva esclusa, in favore di:


-Ditta Boscarino Rosario s.r.l. Via Galeno - Ragusa. –

cod. IBAN: IT57E0521684481000008002258;

11)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 84,59 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

12) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Responsabile del Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1483/2022	08-06-2022	€ 469,07	10370/17	2022

Modica, 08-6-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 10 GIU. 2022 al 25 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione