



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2531 del - 8 LUG. 2022

Città di Modica

Oggetto: Lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la Traversa S. Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominato strada Difesa Palazzella. - CIG: Z8D33C906A CUP J87H21008790002- Ditta "Leone Marcello" P.Iva 00659080881- **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/10/2021 il progetto relativo ai "Lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la Traversa S. Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominato strada Difesa Palazzella.", per l'importo complessivo di €. 28.000,00 di cui €. 22.260,00 per lavori, comprensivi di €. 445,20 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre a €. 5.740,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n. 689 del 03/11/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 3501 del 17/11/2021;

che con il medesimo provvedimento n.3501 del 17/11/2021 è stato disposto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all'affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l'acquisizione dell'offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 26/11/2021 è stata indetta, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, una trattativa con unico operatore economico su piattaforma MePA, alla quale è stato assegnato l'identificativo n. 1934211;

preso atto che con Determinazione n.18 del 12/01/2022 si è proceduto all'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa "Leone Marcello con sede in Modica (RG) in Via Toscana n.6 P.Iva 00659080881 Cod. Fisc. LNE MCL 63R21 F258M per l'importo complessivo di €. 19.587,69 di cui €. 19.142,49 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,25% d'asta da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto ed €. 445,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che con la stessa determinazione n.18/2022 è stata impegnata la somma di €. 28.000,00 iva compresa, già disponibile con provvedimento n.3501 del 17/11/2021 imputandola al capitolo 12090/149 impegno n.2473/02/2018, come residuo mutuo non utilizzato;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 12/01/2022 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta) e, pertanto, entro il 12/04/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 11/02/2022 RAP. 2621;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 16/02/2022 per lavori eseguiti a tutto il 04/02/2022;

che in data 20/05/2022 il Direttore dei lavori ha emesso il 2° e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 15/02/2022;

preso atto che l'Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscana n.6 - P.Iva 00659080881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/06/2022, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 19582,94 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 19.485,03, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.97,91, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 31810598 del 03/03/2022 con scadenza di validità al 01/07/2022, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 27/06/2022 il quale, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;


visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 27/06/2022 e relativo ai " Lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la Traversa S. Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominato strada Difesa Palazzella. CIG: Z8D33C906A CUP J87H21008790002;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Leone Marcello" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari a €. 119,45 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.21,54, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la predetta somma di €. 119,45 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 12090/149 impegno n.2473//02/2018, come residuo muto non utilizzato;
7. Di prendere atto dell'economia complessiva di €. 3.663,61 quale differenza fra le somme complessivamente impegnate pari ad €. 28.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 24.336,39 ed allegata al presente provvedimento;
8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 3.663,61 dalle somme impegnate al capitolo 12090/149 impegno n.2473//02/2018, come residuo mutuo non utilizzato;
9. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
11. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
12. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2473/02/2018	13/11/2018	€ 119,45	12090/149

Modica, 05-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 13 LUG. 2022 al 28 LUG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la Traversa S. Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominata Strada Difesa Palazzella .
CIG: Z8D33C906A – CUP: J87H21008790002.

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n.6 97015 Modica
P.Iva 00659080881



STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 15/02/2022

Contratto		In data 11/02/2022 Rap. 2621 Atto di Sottomissione in data	
A) Importo complessivo affidamento	€.	28.000,00	Data consegna 12/01/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 12,25% fino	€.	19.587,69	Data inizio lavori 12/01/2022
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.		Scad. tempo utile 90 giorni
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	19.587,69	I lavori furono prorogati per
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	5.740,00	Per cui la scad. Tempo ut. è 12/04/2022
			Ultimazione lavori 15/02/2022
Per IVA 22% sui lavori	€.	4.897,20	Giorni impiegati in meno
Per Competenze Tecn.	€.	445,20	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.	//.....	
Per Oneri Conf e antic.	€.	397,60	
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....	
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....	
Sommano	€.	<u>5.740,00</u>	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
16.1.5.1		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale ... m ² /cm	7.318,500	1,71	12.514,64
2AP.29		Taglio erba e decespugliamento delle aree ai margini della sede stradale, compreso di banchine, ed eseguito con mezzi meccanici idonei per tali lavorazioni e/o manuale, anche in presenza di barriere protettive e altre opere d'arte in genere. E' compreso la pulizia del piano stradale .. ml.	746,00	1,21	902,66
33.1.1.7		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente ... m ³	50,296	141,21	7.102,30
4AP.04		Nolo di Bob Cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	6,00	51,50	309,00
5AP.02		Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minime per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	25,00	30,00	750,00
6AP.03		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minime per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	25,00	27,04	676,00
A RIPORTARE					22.254,60

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	22.254,60	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	445,09	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	21.809,51	
A dedurre il ribasso d'asta del 12,25% su € 21.809,51	€.	2.671,66	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	19.137,85	19.137,85
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		445,09
Lavori a misura al netto	€.		19.582,94
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		19.582,94
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 17 /02/2022 di €.	15.550,90		
n.2 del 23 /05/2022 di €.	3.934,13		
Sommano	€.	19.485,03	19.485,03
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		97,91

MODICA LI

15/06/2022
L'Impresa
(Leone Marcello)

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 31810598 del 03/03/2022 con scadenza di validità al 01/07/2022



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la Traversa S. Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominata Strada Difesa Palazzella. **CIG.Z8D33C906A – CUP.J87H21008790002;**

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscana n.6 97015 Modica P.Iva 00659080881.-

CONTRATTO: in data 11 Febbraio 2022 Rap. 2621 -

Atto di Sottomissione:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 24 (Ventiquattro) del mese di Giugno 2022 sono intervenuti i signori: Leone Marcello , in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Leone Marcello , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali , per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere



risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 19.582,94 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 15 febbraio 2022 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 16 maggio 2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE, il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.31810598 del 03/03/2022 con scadenza di validità il 01/07/2022;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i Lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la Traversa S. Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominata Strada Difesa Palazzella. **CIG. Z8D33C906A**, eseguiti dall'impresa **"Leone Marcello"** con sede in Modica Via Toscano n.6, in base al contratto d'appalto n°2621 di Rap. del 11 febbraio 2022 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale € 19.582,94

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 17/02/2022 di € 15.550,90

Certificato n°2 del 23/05/2022 di € 3.934,13

Sommano € 19.485,03 € 19.485,03

Resta il credito dell'impresa € 97,91

Per I.V.A. Al 22% € 21,54

Somma il credito totale dell'impresa € 119,45

diconsi Euro centodiciannove/45) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 27/06/2022

L'Impresa

(Leone Marcello)

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

