

147  
23-06-2022



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Del X Settore  
n. 2534 del - 8 LUG. 2022

## Città di Modica

**OGGETTO:** Lavori di completamento della scuola elementare "Raffaele Poidomani" (ex scuola Michelica) – Approvazione certificato di collaudo - Impresa Scifo Giorgio - CUP: J89G13001720006 - CIG: 6231021132

### IL RESPONSABILE DEL X SETTORE

**Premesso:**

- che il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento scuola elementare R. Poidomani (ex scuola Michelica)", redatto dal tecnico libero professionista, ing. Vincenzo Pluchino, è stato verificato e validato con parere n. 09/13 del 07/10/2013 e successivo n.5/15 del 27/04/2015 reso dal R.U.P., mentre in linea amministrativa è stato approvato con Determina del Responsabile del V Settore n. 928 del 29/04/2015, per l'importo complessivo di € 2.410.000,00 di cui €1.504.929,04 per lavori a base d'asta ed € 905.070,96 per spese generali;
- che con contratto di appalto N. 15899 di rep. del 05/04/2016 registrato a Modica il 12/04/2016 al n. 934 serie IT, i lavori sono stati appaltati all' Impresa Scifo Giorgio, Via Merce' n.44, Modica (RG), che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 1.358.674,47, di cui € 883.569,44 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,2019 %, € 68.210,80 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 406.894,23 per costo totale della manodopera non soggetti a ribasso;
- che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile apportare modifiche e migliorie al progetto approvato e prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la conseguente previsione di n. 89 nuovi prezzi rispetto a quelli originariamente previsti in contratto;
- che la perizia di variante e suppletiva n.1 è stata approvata con parere n.05 del 13/12/2018 in linea tecnica, mentre con Determinazione del Responsabile del V settore n.3360 del 27/12/2018 è stata approvata in linea amministrativa;
- che successivamente all'approvazione della prima perizia di variante è emersa la necessità di introdurre, in corso d'opera, ulteriori variazioni al progetto originario dettate da differenti e concomitanti motivazioni quali una serie di interventi necessari dettati dai VVFF e da una serie di imprevisti riscontrati in corso d'opera;
- che con la nota prot n. 24185 del 18/05/2019 il direttore dei lavori ha richiesto e proposto al RUP la redazione di una perizia di variante e suppletiva n.2 che, con nota prot n.32201 del 27/06/2019, è stata autorizzata;
- che la Direzione dei Lavori, ha trasmesso la Perizia di Variante con nota prot n.26168 del 22/06/2020 redatta ai sensi dall'art. 132, comma 1, lettera "b" e comma 3, secondo periodo, del D.l.gs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente in Sicilia, per l'approvazione di legge;

- che l'Ufficio con nota prot n. 45541 del 20/10/2020 ha richiesto di apportare alcune modifiche alla perizia presentata e che successivamente la DI. ha trasmesso con nota prot n. 51707 del 20/11/2020 gli elaborati adeguati;
  - che la perizia di variante e suppletiva n.2 è stata approvata con parere n.39/20 del 16/12/2020 in linea tecnica e con determinazione n.159 del 21/01/2021 in linea amministrativa;
  - che in data 18/09/20120 l'impresa ha sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori con riserva;
  - sulle riserve si è espresso il D.L. con relazione del 28.10.2020 e dell' 11.05.2022; relazione condivisa dal RUP;
  - che sulle riserve si è espresso il collaudatore con relazione in data 24.06.2022;
  - che con nota prot n.38470 del 12/08/2021 la DI. ha depositato una perizia di assestamento contabile finale, che non prevede nuovi prezzi, motivata con la necessità di regolarizzare sia lievi variazioni quantitative di talune categorie di lavori, nonché variazioni scaturite da esigenze manifestate dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico;
  - che la perizia di assestamento contabile finale è stata approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera "b" e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia con determinazione n. 2748 del 17.09.2021;
  - che con determinazione n. 1275 del 07.05.2018 è stato affidato all'Ing. Francesco Paolino, dipendente comunale, l'incarico di provvedere al collaudo dei lavori sopraccitati;
  - che il tecnico incaricato ha provveduto ad espletare l'incarico affidatogli e ha depositato il certificato di collaudo datato 24.06.2022;
  - che il certificato di collaudo, con il quale il collaudatore certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili per un importo complessivo di € 1.628.873,98 da cui detratti gli acconti corrisposti per € 1.225.364,73, rimane da corrispondere all'impresa Scifo Giorgio la somma di € 403.509,25 oltre I.V.A., a saldo di ogni avere;
- che per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di che trattasi;
- che con determinazione sindacale n. 1039 del 17.03.2022 sono state determinate le sostituzioni degli P.O. in caso di assenza o impedimento:

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. n. 48/91;

## DETERMINA

1. Di approvare l'allegato certificato di collaudo dei lavori di "Lavori di completamento scuola elementare R. Poidomani (ex scuola Michelica)" collaudabili per un importo complessivo di € 1.628.873,98 ;
2. Di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti per € 1.225.364,73, rimane da corrispondere all'impresa "Scifo Giorgio" la somma di € 403.509,25 oltre I.V.A., a saldo di ogni avere;

3. Di dare atto che il suddetto importo di € 403.509,25 oltre I.V.A., a saldo di ogni avere trova copertura finanziaria tra somme impegnate al Cap. 9381/11 impegno 2085/19 residui passivi 2019;
4. Di dare atto che con successivo provvedimento saranno liquidate le superiori somme;
5. Dare atto che il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi del 1° comma dell'art. 28 Legge 109/94 e ss.mm.ii nel testo coordinato con le Leggi Regionali, decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'istruttore Amministrativo  
Giuseppina Giardina

*Giuseppina Giardina*

Il Responsabile del X Settore  
Geom. Giorgio Spollo

*Giorgio Spollo*

**COMUNE DI MODICA**  
**(LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA)**

**LAVORI:** Lavori di completamento della Scuola Elementare "R. Poidomani" ex Scuola Michelica in Modica (RG) – Codice CUP: J89G13001720006 – Codice CIG: 6231021132

**IMPRESA Esecutrice dei Lavori:** Scifo Giorgio, con sede in Via Mercè N.44 - Modica (RG)

**CONTRATTO:** stipulato in data 05/04/2016 rep. n. 15899 registrato a Modica, Serie IT numero 934 del 12/04/2016;

**I° Atto di sottomissione in data 10/01/2019 n. 15983 di repertorio, registrato a Modica in data 15/01/2019 Serie IT n. 127 del 15/05/2019**

**II Atto di sottomissione in data 30/04/2021 n. 16047 di repertorio, registrato a Modica in data 06/05/2021 Serie IT n. 1266 del 06/05/2021**

**III Atto di sottomissione in data 25/10/2021 RAP N. 2584**

**VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO**

(art. 229 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

**PREMESSE**

Oggetto del collaudo: Oggetto del presente collaudo sono i lavori di "Lavori di completamento della Scuola Elementare "R. Poidomani" ex Scuola Michelica in Modica (RG).", dei quali viene in seguito fornita più dettagliata indicazione;

**Progetto principale:** Il progetto esecutivo dell'opera, principale, è stato redatto dal sottoscritto Ing. Pluchino Vincenzo in data 16/10/2013 ed è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 202 dell'11/11/2013 dell'importo complessivo di € 2.410.000,00 di cui € 1.569.994,19 per lavori ed € 840.005,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

1) <b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
1a Lavori a misura al netto del costo del personale	€	965 364,39	
1b Lavori a corpo al netto del costo del personale	€	118 721,38	
1c Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	68 210,80	
1d Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a ribasso d'asta	€	417 697,62	
Sommano	€	1 569 994,19	€ 1 569 994,19
2) <b>SPESE GENERALI</b>			
a Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€	4 000,00	
b Indagini Geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€	2 200,00	
c Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, collaudo statico e tecnico amministrativo, RUP.	€	392 047,58	
d Imprevisti e arrotondamenti 10% x (1a + 1b + 1d)	€	150 455,16	
e Iva sui lavori ( 10% di 1a + 1b + 1c + 1d ) al netto delle attrezzature sportive ed arredi + 22 %	€	173 920,68	
f Attrezzature sportive ed arredi	€	15 681,90	
g CNPAIA ( 4% di 2c )	€	89 700,49	
h Iva sui punti 2c + 2f	€	12 000,00	
Spese per pubblicità e/o comunicazione (giornali, ecc.)	€	12 000,00	
(Iva compresa)	€	840 005,81	€ 840 005,81
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>840 005,81</b>	<b>€ 840 005,81</b>

F.lli  
1

*[Handwritten signatures and initials]*

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO****€ 2 410 000,00**

Successivamente, su espressa richiesta dell'Amministrazione, si è provveduto ad estrapolare dai lavori a base d'asta, inserendole fra le somme a disposizione, le previsioni della fornitura di arredi. Pertanto il quadro economico veniva ad essere rideterminato come segue:

1)	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
1a	Lavori a misura al netto del costo del personale	€	965 364,39
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale	€	64 459,62
1c	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	68 210,80
1d	Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a ribasso d'asta	€	406 894,23
	Somma	€	1 504 929,04
			<b>€ 1 504 929,04</b>

2)	<b>SPESE GENERALI</b>		
a	Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€	6 000,00
b	Indagini Geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€	2 200,00
c	Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€	79 379,48
d	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, collaudo statico e tecnico amministrativo, RUP.	€	392 047,58
e	Imprevisti e arrotondamenti 10% x (1a + 1b + 1d)	€	143 955,16
f	Iva sui lavori ( 10% di 1a + 1b + 1c + 1d ) al netto delle attrezzature sportive + 22 % Attrezzature sportive	€	159 606,35
g	CNPAIA ( 4% di 2d )	€	15 681,90
h	Iva sui punti 2d + 2g	€	89 700,49
i	Spese per pubblicità e/o comunicazione (giornali, ecc.) (Iva compresa)	€	12 000,00
l	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa)	€	4 500,00
	Totale Somme a Disposizione	€	905 070,96
			<b>€ 905 070,96</b>

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO****€ 2 410 000,00****DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE:**

Oggetto dell'intervento è il plesso scolastico Denaro Papa, sede della scuola elementare facente parte dell'istituto comprensivo Raffaele Poidomani. Il progetto prevede il completamento dell'esistente ed un insieme di interventi per la messa in sicurezza dell'insieme scolastico. Il complesso edilizio oggetto della progettazione si compone di tre elevazioni, compreso seminterrato, nei quali vengono fatti gli interventi

mirati alla finalità progettuale e del piano copertura che viene completato non trascurando le problematiche igieniche dei locali sottostanti e quelle del contenimento energetico.

### APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto esecutivo previa verifica e validazione del RUP con verbale n. 9/2013 del 17/10/2013, è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n. 202 dell'11/11/2013.

Il progetto è stato altresì approvato tecnicamente dal RUP con verbale n. 5 del 27/04/2015.

Le opere di cui al progetto sono state realizzate con finanziamento statale di cui alla delibera CIPE del 10/04/2015 e la comunicazione di tale assegnazione delle somme è intervenuta con nota prot. 15575 del 16/04/2015.

### QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

A seguito dell'espletamento della gara di appalto e della sopraccitata determina di aggiudicazione definitiva n.555 del 03/03/2016, il quadro economico viene così ad essere rideterminato:

#### 1) **IMPORTO DEI LAVORI**

Lavori a misura al netto del costo del personale - al netto del			
1a ribasso d'asta del 14,2019 %	€	828 264,31	
Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del			
1b ribasso d'asta del 14,2019 %	€	55 305,13	
1c Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	68 210,80	
1d Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a ribasso d'asta	€	406 894,23	
	Sommano	€ 1 358 674,47	€ 1 358 674,47

#### 2)

#### **SPESE GENERALI**

a Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€	6 000,00	
b Indagini Geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€	2 200,00	
c Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€	79 379,48	
d Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, collaudo statico e tecnico amministrativo, RUP.	€	392 047,58	
e Imprevisti e arrotondamenti	€	143 955,16	
f Iva sui lavori ( 10% di 1a + 1b + 1c + 1d ) al netto delle attrezzature sportive + 22 % Attrezzature sportive	€	143 686,61	
g CNPAIA ( 4% di 2d )	€	15 681,90	
		€ 89	
h Iva sui punti 2d + 2g		700,49	
i Spese per pubblicità e/o comunicazione (giornali, ecc.) (Iva compresa)	€	12 000,00	
l Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa)	€	4	
		500,00	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	889 151,22	€ 889 151,22
Ribasso d'asta del 14,2019 % su (1a + 1b)	€	146 254,57	
Economie da IVA	€	15 919,74	
	€	162	
<b>Totale economie</b>		174,31	€ 162 174,31
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>			€ 2 410 000,00

### ASSUNTORE DEI LAVORI:

A seguito di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta esperita presso l'UREGA di Ragusa, è risultata aggiudicataria dei lavori l'Impresa Scifo Giorgio con sede in Modica - Via Mercè n. 48 - con

*Scifo Giorgio*  
*Scifo*  
 3

ribasso d'asta offerto del 14,2019%.

L'aggiudicazione definitiva venne sancita dal Capo del V Settore del Comune di Modica Ing. Giuseppe Patti con Determinazione n. 2690 del 27/10/2015.

**CONTRATTO PRINCIPALE:** il contratto principale venne stipulato in data 05/04/2016 n. 15899/2016 di repertorio, registrato a Modica Serie IT n. 934 del 12/04/2016. L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 14,2019%, risulta essere di € 1.358.647,47 di cui € 883.569,44 per lavori (a misura ed a corpo); € 68.210,80 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; € 406.894,23 per costo complessivo manodopera.

**CAUZIONE:** a garanzia degli obblighi assunti con il contratto di appalto, l'Impresa aggiudicataria ha presentato, come risulta dall'art. 6 del Contratto n. 15899/2016 di repertorio, la garanzia definitiva di € 96.479,00 (euro novantaseimilaquattrocentosettantanove/00), ridotta del 50% in quanto in possesso del certificato di qualità, mediante polizza fidejussoria n. 00A0580072 del 22/03/2016 rilasciata dalla Compagnia Assicurazioni S.P.A, Agenzia di Rosolini.

### 1° PERIZIA DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art.161 comma 3 del D.P.R. n.207/2010 e smi, ritenendo ricorrere e sussistere i presupposti contemplati dall'art.132 comma 1 lettere a) e b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs.n.163/2006 e smi, relativamente ai lavori di completamento e adeguamento della Scuola Elementare "R. Poidomani" ex Scuola Michelica in Modica (RG).

Le motivazioni sono da ricondurre alla circostanza che durante la fase di esecuzione dei lavori, si è individuata la necessità di introdurre, in corso d'opera, variazioni e addizioni al progetto originario dettate da differenti e concomitanti motivazioni: esigenze di miglioramento dell'opera e della sua funzionalità ex art.132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs.n.163/2006 e smi, esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari ex art.132 comma 1 lettera a) del D.Lgs.n.163/2006 e smi, cause impreviste ed imprevedibili, ex art.132 comma 1 lettera b) del D.Lgs.n.163/2006 e smi, ovvero mutate lavorazioni che, sostanzialmente, non alterano la natura dei lavori originari e che testimoniano l'esistenza di un nesso fisico e funzionale con quelli aggiuntivi di variante, nonché variazioni quantitative delle categorie di lavorazioni previste, di natura quasi fisiologica, trattandosi di un intervento su un edificio esistente da tempo lasciato all'incuria.

Con la redazione della perizia di variante e suppletiva in argomento, il quadro economico veniva rimodulato come di seguito:

#### 1) IMPORTO DEI LAVORI

1a	Lavori a misura al netto del costo del personale - al netto del r.a. del 14,2019%	€ 926 088,44
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del r.a. del 14,2019%	€ 55 308,83
1c	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 68 210,80
1d	Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a r.a	€ 531 945,80

**SOMMANO**      € 1.581.553,87      € 1.581.553,87

**2) SPESE GENERALI**

2a	Iva sui lavori 10%	€	158.155,39	
2b	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, redazione perizia di variante:	€	360.228,57	
2c	CNPAIA (4% di 2b)	€	14.409,14	
2d	Iva 22% sui punti 2b + 2c	€	82.420,30	
2e	Oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo:	€	19.370,30	
2f	Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€	2.554,00	
2g	Indagini Geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€	488,00	
2h	Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€	75.881,56	
2i	Spese per pubblicità gara, Iva compresa:	€	827,30	
2l	Contributo ANAC:	€	600,00	
2m	Depositi a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i servizi resi: Parere di conformità e SCIA	€	943,00	
2n	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa)	€	1.417,30	
2o	Spese per spostamento impianto telefonico, Iva compresa:	€	10.509,55	
2p	Oneri di conferimento in discarica, Iva compresa:	€	11.581,95	
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	739.386,36	€ 739.386,36
	<b>Totale Economiche</b>	€	89.059,77	€ 89.059,77

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO**

**€ 2.410.000,00**


Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

La superiore perizia di variante, è stata approvata in linea tecnica con parere n. 5/2018 del 13/12/2018 ed in via amministrativa con determina del responsabile del V settore n. 3360 del 27/12/2018.

Considerato che in sede di redazione di perizia si è provveduto a concordare nuovi prezzi non contemplati nel progetto originario, con l'approvazione si è anche provveduto ad approvare i nuovi prezzi.

La redazione della perizia non ha comportato ulteriori oneri rispetto al progetto finanziato.

**2° PERIZIA DI VARIANTE**

   
5

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una seconda perizia di Variante che contempla ulteriori variazioni e addizioni al progetto originario dettate da differenti e concomitanti motivazioni:

- Al fine di garantire la sicurezza degli utenti del corso A del plesso scolastico, stato disposto la messa in sicurezza in emergenza dell'intradosso del vano scala;
  - La pulizia e l'esecuzione della pavimentazione di un percorso pedonale protetto all'incrocio tra la via Denaro Papa e la via E. Sulsenti che raggiungesse il varco pedonale dell'accesso al plesso;
  - A seguito della eccezionali raffiche di vento verificatesi il 23 e 24 febbraio 2019, si è provveduto a mettere in sicurezza le parti pericolanti della copertura del tetto;
  - Alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa in occasione delle verifiche tecniche successive alla presentazione della SCA, si è provveduto alla fornitura e installazione di un sistema di allarme vocale per l'emergenza Evac e alla realizzazione di una parete incombustibile da sopraelevare sub parapetto in c.a. di ciascuna scala;
  - Chiusura perimetrale con infissi in alluminio e vetrate al piano primo nel tratto compreso tra lo sbarco della piattaforma elevatrice e l'uscita di sicurezza;
  - Nell'area dedicata alle attività ginniche, è stata realizzata in gomma antitrauma anziché con sabbia;
  - Predisposizione di un piano di sicurezza adeguato all'attuazione dei protocolli di sicurezza anti covid - 19
- La presente 2° perizia è stata redatta per esigenze derivanti da cause impreviste ed imprevedibili, ex art.132 comma 1 lettera b) del D.Lgs.n.163/2006 e smi, esigenze di miglioramento dell'opera e della sua funzionalità ex art.132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs.n.163/2006 e smi.

Con la redazione della perizia di variante e suppletiva in argomento, il quadro economico veniva rimodulato come di seguito:

### 1) IMPORTO DEI LAVORI

1a	Lavori a misura al netto del costo del personale e al netto del r.a. del 14,2019%	€ 952.513,93	
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del r.a. del 14,2019%	€ 55.308,83	
1c	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 68.210,80	
1d	Oneri per l'attuazione dei protocolli di sicurezza da Covid19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.796,77	
1e	Costo del personale al netto di spese generali e utile d'impresa non soggetti a r.a.	€ 551.991,03	
	<b>SOMMANO</b>	€ 1.629.821,36	<b>€ 1.629.821,36</b>

### 2) SPESE GENERALI

2a	Iva sui lavori 10%	€ 162.982,14	
2b	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, redazione prima e seconda perizia suppletiva e di variante	€ 377.117,91	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the left side.  
 - "Bauer" written in the bottom left.  
 - "Pleli" written in the bottom center.

redazione prima e seconda perizia suppletiva e di variante

2c	CNPAIA (4% di 2b)	€ 15 084,72	
2d	Iva 22% sui punti 2b + 2c	€ 86 284,58	
2e	Oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 19 737,18	
2f	Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€ 2 554,00	
2g	Indagini geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€ 488,00	
2h	Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€ 75 881,56	
2i	Spese per pubblicità gara, Iva compresa	€ 827,30	
2l	Contributo ANAC	€ 600,00	
2m	Depositi a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i servizi resi: pareri di conformità e SCIA	€ 943,00	
2n	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolo speciale d'appalto (Iva compresa)	€ 2 408,27	
2o	Spese per spostamento impianto telefonico, iva compresa	€ 2 414,05	
2p	Oneri in discarica iva compresa	€ 11 581,95	
2q	Rimborso a fattura Impianto EVAC iva compresa	€ 17 995,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 777.043,79</b>	<b>€ 777.043,79</b>
	<b>Totale economie:</b>	<b>€ 3.134,85</b>	<b>€ 3.134,85</b>

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO**

**€ 2.410.000,00**

La suddetta perizia è stata approvata con determina del Responsabile del V settore n. 159 del 21/01/2021 e nei limiti del finanziamento originario e pertanto non vi è stata necessità di ulteriori finanziamenti.

**PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE**

Al fine di regolarizzare sia le lievi variazioni quantitative di talune categorie dei lavori previsti nella sopradetta 2^ perizia suppletiva e di variante, nonché le variazioni significative scaturite da esigenze manifestate si è reso necessario redigere una perizia di assestamento. Sinteticamente si tratta di opere di sistemazione esterna, attrezzature ed impianti sportivi nonché opere di giardinaggio.

Tale perizia è stata redatta in data 12/08/2021 dell'importo complessivo invariato di € 2.410.000,00, di cui € 1.628.873,98 per lavori comprensivi di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e per oneri per l'attuazione dei protocolli di sicurezza da COVID19 non soggetti a ribasso d'asta ed € 779.703,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre le economie. La perizia redatta non altera l'importo complessivo dell'intervento e pertanto non occorre maggiore spesa. È stata approvata dal responsabile V settore con determina n. 2748 del 17/09/2021 avente il seguente quadro economico:

**1) IMPORTO DEI LAVORI**

1a	Lavori a misura al netto del costo del personale e al netto del r.a. del 14,2019%	€ 95 4630,17	
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del r.a. del 14,2019%	€ 55 308,83	
1c	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 68 210,80	
1d	Oneri per l'attuazione dei protocolli di sicurezza da Covid19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 796,77	
1e	Costo del personale al netto di spese generali e utile d'impresa non soggetti a r.a	€ 548 927,41	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 1.628.873,98</b>	<b>€ 1.628.873,98</b>

**2) SPESE GENERALI**

2a	Iva sui lavori 10%	€ 162 887,40	
2b	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, redazione prima e seconda perizia suppletiva e di variante	€ 379 242,42	
2c	CNPAIA (4% di 2b)	€ 15 169,69	
2d	Iva 22% sui punti 2b + 2c	€ 86 770,66	
2e	Oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 19 940,39	
2f	Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€ 2 554,00	
2g	Indagini geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€ 488,00	
2h	Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€ 75 881,56	
2i	Spese per pubblicità gara, Iva compresa	€ 827,30	
2l	Contributo ANAC	€ 600,00	
2m	Depositi a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i servizi resi: pareri di conformità e SCIA	€ 943,00	
2n	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolo speciale d'appalto (Iva compresa)	€ 2 408,27	
2o	Spese per spostamento impianto telefonico, Iva compresa	€ 2 414,05	
2p	Oneri in discarica Iva compresa	€ 11 581,95	
2q	Rimborso a fattura Impianto EVAC Iva compresa	€ 17 995,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 779.703,69</b>	<b>€ 779.703,69</b>
	<b>Totale economie:</b>	<b>€ 1.422,33</b>	<b>€ 1.422,33</b>

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO****€ 2.410.000,00**

## ATTI DI SOTTOMISSIONE

A seguito della redazione delle perizie di cui sopra sono stati stipulati gli atti di sottomissione:

- 1° Atto di sottomissione in data 10/01/2019 n. 15983 di repertorio, registrato a Modica in data 15/01/2019 Serie IT n. 127 del 15/05/2019 dell'importo di nette € 1.581.553,87

2° Atto di sottomissione in data 30/04/2021 n. 16047 di repertorio, registrato a Modica in data 06/05/2021 Serie IT n. 1266 del 06/05/2021 dell'importo di nette € 1.629.821,36.

3° Atto di sottomissione Il terzo in data 25/10/2021 RAP N. 2584 dell'importo di nette €. 1.628.873,98

## CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante il corso dei lavori sono stati concordati complessivamente n. 89 Nuovi Prezzi e precisamente:

- N. 89 in seno all'atto di sottomissione n. 1
- N. 29 in seno all'atto di sottomissione n. 2

## SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 1.628.873,98 così distinte:

a)	Per il contratto principale	€.	1.358.674,47
b)	Per l'Atto di Sottomissione in data 10/01/2019	€.	222.879,40
c)	Per l'Atto di Sottomissione in data 30/04/2021	€.	48.267,49
d)	Per l'atto di Sottomissione in data 25/10/2021 RAP. N. 2584	€.	- 947,38
	TOTALE	€.	1.628.873,98

## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Giuseppe Patti I lavori vennero diretti per tutta la loro durata, dall'ing. Vincenzo Pluchino, il quale ha assolto anche la funzione di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione.

## CONSEGNA DEI LAVORI:

Effettuata in data 18/04/2016 giusta verbale redatto in pari data e sottoscritto dall'impresa assuntrice senza alcuna riserva.

## TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO:

L'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in 550 gg (cinquecentocinquanta giorni), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna


## SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori furono sospesi e ripresi con i seguenti verbali:

- a) dal 19/03/2018 al 22/01/2019 per giorni 309 per redazione ed approvazione l' PVS.
- b) dal 11/03/2020 al 03/05/2020 in attuazione del DPCM 11/03/2020

## PROROGHE CONCESSE:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:



- a) Dal 19/10/2017 per 150 gg naturali consecutivi sino al 19/03/2018 e successivamente di ulteriori 11 gg naturali consecutivi sino al 30/03/2018 per tenere conto della sospensione parziale dei lavori afferenti il corpo palestra.
- b) gg 90 con atto di sottomissione del 10/01/2019.
- c) gg 30 con atto di sottomissione del 30/04/2021

**SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:**

Alla luce delle sospensioni e delle proroghe concesse il tempo utile per dare i lavori ultimati è stato protratto sino al 22/06/2019.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/09/2020, giusta verbale in pari data con ritardo di gg. 269 oltre il tempo utile. Detto verbale firmato con riserva dall'Impresa Scifo Giorgio che sono state esplicitate successivamente al RUP con nota PEC del 05/10/2020 prot. n. 42464

**ANTICIPAZIONE IN DENARO**

Durante il corso dei lavori l'impresa ha effettuato delle anticipazioni a fattura per talune forniture inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione e precisamente:

- Oneri in discarica iva compresa: .....	€. 11.581,95
- Rimborso a fattura Impianto EVAC iva compresa: .....	€. 17.995,00
- Spese per accertamenti di laboratorio, etc. iva compresa.....	€. 2.408,27
Importo Totale	€. 31.985,22

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**LAVORI IN ECONOMIA:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia e pertanto non risulta alcuna contabilizzazione in merito.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**ORDINI DI SERVIZIO**

Durante il corso dei lavori sono stati impartiti n. 5 ordini di servizio.

**VARIAZIONI APPORTATE:**

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate. Le perizie sono state approvate con i provvedimenti tecnico amministrativi prima citati.

**CERTIFICATI DI ACCONTO EMESSI**

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 3 certificati di acconto per complessivi €. 1.225.364,73, ripartiti a rispettivi SAL:

- 1° Certificato di acconto in data 28/12/2016	€.	107.319,00
- 2° Certificato di acconto in data 22/11/2017	€.	588.359,47
- 3° Certificato di acconto in data 28/12/2018	€.	529.686,26

*Giorgio Scifo Pueli*

- per lavori a misura e somministrazione nette	€ 1.628.873,98
- a dedurre acconti corrisposti	€ <u>1.225.364,73</u>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€ 403.509,25

che potrà pagato all'impresa previa deduzione di eventuali penali e dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo e con le modalità di cui all'art. 141 del dlgs 163/2006, previo acquisizione di DURCe ed altresì verifica di eventuali atti impeditivi.

**CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:**

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 1.628.873,98
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ <u>1.628.873,98</u>
Minore/ maggiore spesa	€ <u>0,00</u>

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa – codice Ditta 2618916

**INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:**

Durante il corso dei lavori nel cantiere dei lavori in oggetto si è verificato in data 30/09/2020 il seguente infortunio per esposizione al sole durante l'attività lavorativa che causava temporanea cheratite attinica (bruciore agli occhi) con prognosi gg. clin. 1. L'Impresa presentava regolare denuncia all'INAIL.

**ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:**

Se ne prescrive l'acquisizione prima del pagamento del dovuto per rata di saldo

**AVVISI AI CREDITORI:**

Gli avvisi ad opponendum su disposizione del RUP vennero regolarmente pubblicati presso l'Albo Pretorio Informatico dal 06/10/2020 al 08/11/2020 senza opposizioni.

**CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:**

Non risulta agli atti che l'impresa abbia ceduto crediti per i lavori oggetto del presente collaudo.

**APERTURA DI CAVE DI PRESTITO**

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente collaudo, non è stato necessario aprire cave di prestito.

**RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'Impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori con riserva, successivamente esplicitata nei termini in data 05/10/2020 assunta al protocollo con n. 42464. Le suddette riserve sono state confermate sia sul Registro di Contabilità che nello Stato Finale.

Sulle stesse la Direzione ha relazionato le proprie deduzioni con apposita Relazione Riservata in data 28/10/2020 assunta al prot. con n. 43763 e successivamente con nota del 11/05/2022.

Nel suo complesso per le riserve saranno trattate con relazione a parte.

**TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO:**

In base all'Art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto la visita di collaudo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e concludersi nei successivi 3 mesi **COLLAUDATORE:**

Con determina n. 1275 del 07/05/2018 del Dirigente del V settore, ing. Giuseppe Patti, il sottoscritto ing. Francesco Paolino venne incaricato del collaudo dei lavori di che trattasi.

*Paolino*

*Paoli*

## VERBALE DI VISITA

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 09/06/2022 a seguito di convocazione effettuata ed oltre al sottoscritto collaudatore sono intervenuti:

- Geom. Scifo Giorgio, legale rappresentante dell'impresa;
- Ing. Vincenzo Pluchino Direttore dei lavori;
- Geom. Spadaro Giuseppe Collaboratore del RUP.

Il sottoscritto collaudatore accompagnato dagli intervenuti e con la scorta degli elaborati progettuali e contabili, oltre che delle perizie approvate, ha effettuato una ricognizione generale dei luoghi oggetto dei lavori.

Si constata che i lavori sostanzialmente consistono nell'intervento di un insieme di interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico della scuola De Naro Papa. L'intervento ha riguardato i corpi A e B oltre che una manutenzione straordinaria e completamento della palestra.

Si constata la realizzazione: - del corridoio di collegamento è stato realizzato con struttura in c.a. ed accesso pedonale il corridoio di collegamento ha una dimensione di 2.87\*35,00\*3.20 mt. Si constata che nel corpo A è stato realizzato un intervento di ristrutturazione e risanamento strutturale tramite riprese di intonaci, la chiusura del portico esistente, la impermeabilizzazione con guaina cementizia sul terrazzo; - nella palestra del controsoffitto, finestre motorizzate, acrotermi (n. 3), tinteggiatura delle pareti, rifacimento bagni; - nel corpo B sono stati realizzati interventi di ristrutturazione e risanamento. È stato realizzato l'infisso di ingresso in alluminio, l'impianto di riscaldamento nelle zone comuni ed i corpi radianti nelle aule, gli infissi interni e la revisione di quelli esterni, inoltre si è provveduto alla pitturazione delle pareti. È stato realizzato l'ascensore e la scala quale uscita di emergenza. area esterna: lato SUD realizzazione del campo di calcetto con pavimentazione sintetica, recinzione ed illuminazione con faretti; fra il campo ed il confine lo spazio è stato realizzato con pavimentazione antitrauma; nel lato EST è stata realizzata una pista di salto in lungo, la rimanente parte di area esterna viene completata con aiuole e pavimentazione autoblaccante. È stato adeguato il sistema antincendio secondo le prescrizioni dei vigili del fuoco. È stato inoltre realizzato il sistema EVAC antincendio.

Le opere realizzate sono aderenti a quelle che sono le lavorazioni inserite nella perizia di assestamento. Durante la visita sono state effettuate numerose misurazioni di verifica riscontrando corrispondenza fra la misura rilevata e quanto riportato in contabilità.

In sede di visita non sono state riscontrate anomalie di alcun genere in merito al complesso delle opere eseguite.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Direzione dei lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. Le operazioni di sopralluogo vengono concluse senza che nessuno degli interventi abbia niente a rilevare.

### CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI:



Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie approvate con quelle effettivamente eseguite, risultanti dagli atti contabili, non sono state riscontrate variazioni quali - quantitative dei lavori.

#### **PENALE PER IL RITARDO:**

Come risulta dalle relazione di controdeduzione sulle riserve dell'impresa, i lavori sono stati ultimati entro i tempi contrattuali e successive proroghe, pertanto non viene applicata alcuna penale

#### **OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

#### **REVISIONE AMMINISTRATIVA:**

Durante il corso dei lavori sono state redatte n. 3 perizie di cui la n. 3 denominata di assestamento.

A seguito della redazione ed approvazione delle perizie sono stati stipulati i relativi atti di sottomissione.

#### **CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE.**

Durante il corso dei lavori si è proceduto alla consegna di alcune parti di opere realizzate, previa verifica dei requisiti di legge.

In particolare:


- Con verbale del 11/09/2018 consegna del Corpo B
- Con verbale del 10/01/2019 consegna parziale del corpo B dell'annessa Palestra e aree di pertinenza destinate alle vie di fuga.
- Con verbale del 24/09/2020 consegna di parte degli spazi esterni di pertinenza del complesso edilizio.

**CERTIFICATI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI:** Sono stati rilasciati le seguenti dichiarazioni di conformità degli impianti dall'impresa Scifo Giorgio e precisamente:

- Impianto fognario n. 06/2018 del 11/09/2018 n
- Impianto termico n. 03/2018 del 11/09/2018
- Impianto antincendio n. 05 del 02/10/2018
- Impianto idrico n. 02/2018 del 11/09/2018
- Impianto elettrico n. 1/2018 del 11/09/2018
- Impianto elettrico di illuminazione esterna n. 01 del 28/02/2020
- Impianto elettrico a servizio dell'impianto di irrigazione n. 02 del 28/02/2020

e dall'impresa Sortino Luca per l'installazione e riparazione degli ascensori e delle piattaforme elevatrici rilasciato in data 11/09/2018.

#### **COLLAUDO OPERE STRUTTURALI**

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a large 'O', a signature that looks like 'F. Scifo', and other illegible initials.

Redatto dall'ing. Alessandro Modica, già dipendente del Comune di Modica, giusto incarico con determina n. 2294 del 12/09/2018

### **REVISIONE TECNICO CONTABILE:**

È stata accertata la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso e, a norma dell'art. 226 del Regolamento di attuazione del Codice approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, da detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

### **CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, ed in particolare secondo quanto previsto nella perizia di assestamento, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto potuto riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori, eseguiti, sono stati compiuti entro i termini assegnati per l'ultimazione, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che per gli impianti realizzati con l'appalto, impianto elettrico, idrico fognario, ascensori sono stati rilasciate le prescritte dichiarazioni di conformità;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che l'impresa non ha ceduto crediti e non ha effettuato deleghe di pagamento in favore di terzi, come meglio specificati sopra;
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi, fin dove eseguiti;
- q) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- r) che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale e lo stato finale, redatto, confermando le riserve;
- s) che sulle riserve si è espresso il D.L. ed il RUP e che saranno trattate con relazione a parte;

51   

u) per le opere strutturali è stato redatto il collaudo statico delle opere strutturali e depositato all'ufficio tecnico del comune di Modica;

v) che l'opera realizzata è utilizzabile come di fatto si utilizza;

Per tutto quanto sopra

Il sottoscritto Collaudatore, ing. Francesco Paolino, dipendente del Comune di Modica da oltre un decennio ed iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Ragusa da oltre un decennio, certifica che i lavori eseguiti di "Lavori di completamento della Scuola Elementare "R. Poidomani" ex Scuola Michelica in Modica (RG) - Codice CUP: J89G13001720006 - Codice CIG: 6231021132 eseguiti dall'Impresa Scifo Giorgio, con sede in Via Mercè N.44 - Modica (RG) per conto del Comune di Modica in base al contratto stipulato in data 05/04/2016 rep. n. 15899 registrato a Modica, Serie II numero 934 del 12/04/2016 e successivi atti di sottomissione

### SONO COLLAUDABILI

come con il presente atto li collauda liquidando il credito dell'Impresa come segue:

- per lavori a misura e somministrazione nette	€ 1.628.873,98
- a dedurre acconti corrisposti	€ 1.225.364,73
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 403.509,25</b>

(diconsi euro quattrocentotrecinquecentonove/25) che possono essere liquidate all'Impresa Scifo Giorgio, con sede in Via Mercè N.44 - Modica (RG) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo l'approvazione del presente atto.

Modica li 24/06/2022

Per l'impresa

Geom. Scifo Giorgio

Per la Direzione dei lavori:

Ing. Vincenzo Pluchino



Geom. Spadaro Giuseppe Collaboratore del RUP.

Il Collaudatore  
Ing. Francesco Paolino

Il RUP

Ing. Giuseppe Patti RUP

## SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2085/19	20/10/19	€ 403.509,25	P381/11	2019
Modica, 8/7/22  <span style="float: right; margin-left: 200px;">Il Responsabile del servizio finanziario</span> 				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE	
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal <u>11 LUG. 2022</u> al <u>26 LUG. 2022</u> , ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____	
Modica, li _____  pubblicazione	Il Responsabile della