



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Del IV Settore

Manutenzione

n. 4263 del 30 DIC. 2022

# Città di Modica

OGGETTO: Lavori di completamento della scuola elementare "Raffaele Poidomani" (ex scuola Michelica) – Approvazione relazione finale asseverata - CUP: J89G13001720006 – CIG: 6231021132

## IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

### Premesso:

- che ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, come recepito dalla L.R. n. 12/2011, si è proceduto alla Verifica e Validazione del progetto, redatto dal tecnico libero professionista Ing. Vincenzo Pluchino, relativo ai lavori di completamento della Scuola Elementare Raffaele Poidomani (ex Scuola Michelica), giusto verbale n. 9/13 del 17/10/2013;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 11/11/2013 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 2.410.000,00;
- che con parere n. 5/15 del 27/04/2015 e successiva determinazione n. 928 del 29/04/2015, a seguito di intervenute modifiche legislative, è stato approvato un nuovo quadro economico di progetto ed ha provveduto ad indire la gara di appalto con procedura aperta dei lavori finanziati;
- che il progetto di che trattasi risulta finanziato con D.D. n. 17526 del 10/11/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e Statistici-Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Div. OIV;
- che con determinazione n. 555 del 03/03/2016 di efficacia dell'aggiudicazione della gara di appalto, i lavori sono stati affidati all'impresa Scifo Giorgio con sede in Modica, giusto contratto del 05/04/2016 rep n. 15899 registrato a Modica in data 12/04/2016 al n. 934;
- che i lavori sono stati consegnati in data 18/04/2016;
- che in data 22.12.2021 il Direttore dei lavori ha sottoscritto lo stato finale dei lavori dal quale risulta un credito nei confronti dell'Impresa Scifo Giorgio di € 403.509,25;
- che per l'erogazione del saldo finale a chiusura dell'intervento il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, sistemi informatici e Statistici-Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Div. IV con nota prot. n. 10035 del 20.02.2020 ha richiesto l'approvazione della relazione finale asseverata ai sensi dell'art. 4 comma 2 del disciplinare;
- che il RUP ha sottoscritto la suddetta relazione allegata alla presente determinazione;
- che con determinazione n. 2712 del 26.07.2022 il Commissario Straordinario ha conferito, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del IV Settore ed ha indicato le sostituzioni in caso di assenza o impedimento;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Legs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;


DETERMINA

1. Di approvare la relazione finale asseverata relativa ai Lavori di completamento della scuola elementare "Raffaele Poidomani" (ex scuola Michelica);
2. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'istruttore Amministrativo  
Giuseppina Giardina

*Giuseppina Giardina*

IL RESPONSABILE  
Geom. Giorgio Scollo



**RELAZIONE FINALE ASSEVERATA**  
**ai sensi dell'Art. 4 comma 2 lettere del Disciplinare**

Soggetto Attuatore	Comune di Modica (RG) Regione Sicilia
Codice Intervento	068
Denominazione intervento	assegnazione risorse ai sensi del D.L. n.133 del 12.09.2014, art. 3, comma2. lett. c) ultimo capoverso (Cantieri in comune). Lavori di completamento della Scuola Elementare R. Poidomani (ex Scuola Michelica)
Approvazione Disciplinare	D.D. prot. n.17526 del 10/11/2015
Importo finanziato (A)	€ 2.410.000,00
Appaltatore	Scifo Giorgio con sede legale in Modica via Merce' n.48 , partita iva 00899600886

Il sottoscritto ing Patti Giuseppe Responsabile del Procedimento, dichiara ai sensi dell'Art. 7, comma 2 del Disciplinare che i lavori di cui all'intervento in oggetto sono ultimati in data 18/09/2020 e collaudati in ogni loro parte.

Dichiara altresì che gli stessi sono coerenti con quelli del progetto presentato con l'Istanza di finanziamento e delle perizie di variante presentate prot n.52452 del 14/10/2016 (1° perizia), n.4181 del 29/01/2021 (2° perizia) e n.46249 del 28/09/2021 (perizia assestamento).

**SINTESI DATI DEL PROCEDIMENTO**

Progetto a base di gara approvato con Delibera n.202 del 11/11/2013 e n.928 del 29/04/2015  
 Aggiudicazione Lavori approvata con Delibera n.2690 del 27/10/2015  
 Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori

1)	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
1a	Lavori a misura al netto del costo del personale-al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€ 828 264,31
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€ 55 305,13
1c	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 68 210,80
1d	Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a ribasso d'asta	€ 406 894,23
	Sommano	€ 1 358 674,47
		€ 1 358 674,47
2)	<b>SPESE GENERALI</b>	
a	Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€ 6 000,00
b	Indagini Geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€ 2 200,00
c	Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€ 79 379,48

d	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, collaudo statico e tecnico amministrativo, RUP.	€	392 047,58	
e	Imprevisti e arrotondamenti	€	143 955,16	
f	Iva sui lavori ( 10% di 1a + 1b + 1c + 1d ) al netto delle attrezzature sportive + 22 % Attrezzature sportive	€	143 686,61	
g	CNPAIA ( 4% di 2d )	€	15 681,90	
h	Iva sui punti 2d + 2g	€	89 700,49	
i	Spese per pubblicità e/o comunicazione (giornali, ecc.) (Iva compresa)	€	12 000,00	
l	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa)	€	4 500,00	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		€	889 151,22	€ 889 151,22
Ribasso d'asta del 14,2019% su (1a+1b)		€	146 254,57	
Economie da iva		€	15 919,74	
<b>Totale economie</b>		€	162 174,31	€ 162 174,31
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>				€ 2 410 000,00

Perizia di Variante n.1 ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 approvata con determina n.3360 del 27/12/2018

Importo aggiuntivo: (maggiore import dei lavori contrattuali) € 222.879,40

Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante n.1

1) <b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
1a	Lavori a misura al netto del costo del personale-al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€	926 088,44
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€	55 308,83
1c	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	68 210,80
1d	Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a ribasso d'asta	€	531 945,80
Sommano		€	1 581 553,87
2) <b>SPESE GENERALI</b>			
2a	Iva sui lavori 10%	€	158 155,39
2b	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, redazione perizia di variante:	€	360.228,57
2c	CNPAIA (4% di 2b )	€	14.409,14
2d	Iva 22% sui punti 2b + 2c	€	82.420,30
2e	Oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo:	€	19.370,30
2f	Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€	2 554,00
2g	Indagini Geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€	488,00
2h	Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€	75 881,56

2i	Spese per pubblicità gara, Iva compresa:	€	827,30	
2l	Contributo ANAC:	€	600,00	
2m	Depositi a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i servizi resi: Parere di conformità e SCIA:	€	943,00	
2m	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa)	€	1 417,30	
2n	Spese per spostamento impianto telefonico, Iva compresa:	€	10 509,55	
2o	Oneri di conferimento in discarica, Iva compresa:	€	11 581,95	
	<b>Totale Somme a Disposizione:</b>	€	<b>739.386,36</b>	€ <b>739.386,36</b>
	<b>Totale economie:</b>	€	<b>89.059,77</b>	€ <b>89.059,77</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>				<b>€ 2 410 000,00</b>

Perizia di Variante n.2 ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 approvata con determinazione n.159 del 21/01/2021

Importo aggiuntivo: (maggiore importo dei lavori contrattuali) € 271.146,89

Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante n.2

1) <b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
1a	Lavori a misura al netto del costo del personale-al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€	952.513,93
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€	55.308,83
1c	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	68 210,80
1d	Oneri per l'attuazione dei protocolli di sicurezza da Covid 19 non soggetti a ribasso d'asta	€	1 796,77
1e	Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a ribasso d'asta.	€	551 991,03
	<b>Sommano</b>	€	<b>1 629 821,36</b>
		€	<b>1 629 821,36</b>
2) <b>SPESE GENERALI</b>			
a	Iva sui lavori 10%	€	162 982,14
b	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, redazione perizia suppletiva e di variante	€	377 117,91
c	CNPAIA (.4% di 2b)	€	15 084,72
d	iva 22% sui punti 2b+2c	€	86 284,58
e	oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo	€	19 881,31
f	consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€	2 554,00
g	indagini geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€	488,00
h	Fornitura e trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€	75 881,56
i	Spese per pubblicità gara, Iva compresa	€	827,30
l	contributo ANAC	€	600,00
m	Depositi a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i servizi resi: parerei di conformità e SCIA	€	943,00

n	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa)	€	2 408,27	
o	spese per spostamento impianto telefonico, iva compresa	€	2 414,05	
p	oneri in discarica iva compresa	€	11 581,95	
q	sistema Evac iva compresa	€	17 995,00	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		€	<b>777 043,79</b>	€ <b>777 043,79</b>
<b>totale economie</b>		€	<b>3 134,85</b>	€ <b>3 134,85</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>			<b>€ 2 410 000,00</b>	

Perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 approvata con determinazione n.2748 del 17/09/2021

Importo aggiuntivo: (maggiore importo dei lavori contrattuali) €270.199,51

Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della Perizia di assestamento finale

1) <b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
1a	Lavori a misura al netto del costo del personale - al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€	954 630,17
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€	55 308,83
1c	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	68 210,80
1d	Oneri per l'attuazione dei protocolli di sicurezza da Covid 19 non soggetti a ribasso d'asta	€	1 796,77
1e	Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a ribasso d'asta	€	548 927,41
Sommano		€	1 628 873,98
2) <b>SPESE GENERALI</b>			
a	Iva sui lavori 10%	€	162 887,40
b	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, redazione perizia suppletiva e di variante	€	379 242,42
c	CNPAIA ( 4% di 2b )	€	15 169,69
d	iva 22% sui punti 2b+2c	€	86 770,66
e	oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo	€	19 940,39
f	consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€	2 554,00
g	indagini geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€	488,00
h	Fornitura e trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€	75 881,56
i	Spese per pubblicità gara, Iva compresa	€	827,30
l	contributo ANAC	€	600,00

m	Depositi a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i servizi resi: pareri di conformità e SCIA	€	943,00	
n	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa)	€	2.408,27	
o	spese per spostamento impianto telefonico, iva compresa	€	2.414,05	
p	oneri in discarica iva compresa	€	11.581,95	
q	sistema Evac iva compresa	€	17.995,00	
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>779.703,69</b>	€ <b>779.703,69</b>
	<b>totale economie</b>	€	<b>1.422,33</b>	€ <b>1.422,33</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>				€ <b>2.410.000,00</b>

Collaudo Tecnico Amministrativo approvato con determinazione del Responsabile del X settore n.2794 del 29/07/2022.

#### VERIFICADELLE SPESE EFFETTUATE

Elencare nella sottostante tabella tutti i pagamenti all'interno dell'intervento finanziato, con mandati di pagamento e relative fatture quietanzate.

(le somme non ancora liquidate dovranno essere comunque indicate ed evidenziate con la nota "in liquidazione")

Si ALLEGA IL PROSPETTO

#### DETERMINAZIONE DEL SALDO

TOTALE SOMME SPESE (C) = (comprehensive delle eventuali somme "in liquidazione")	€ 2.396.707,63
TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (D) =	€ 1.928.000,00
SOMMA DA VERSARE A SALDO (C - D) =	€ 468.707,63

#### ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

IMPORTO FINANZIATO (A) =	€ 2.410.000,00
TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ 2.396.707,63
ECONOMIE ACCERTATE (A - C) =	€ 13.292,37

Si allega sintesi della documentazione fotografica ante e post operam

#### Il Responsabile del Procedimento

Ing Giuseppe Patti

Firmato digitalmente da

**GIUSEPPE PATTI**

SerialNumber =  
TINIT-PTTGPP55B21F258K  
C = IT

**c1) Lavori**

N°	mandati di pagamento		N°	Data	fatture	descrizione della spesa	importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
	Data	N°							
1833	04/04/2017	5/PA		29/12/2016	scfo giorgio - acconto 1° sal.	€ 51.872,73	€ 5.187,27		
4274	17/10/2017	5/PA		29/12/2016	scfo giorgio - saldo 1° sal	€ 55.446,27	€ 5.544,63		
5700	07/12/2017	4/PA		23/11/2017	scfo giorgio - 2° sal	€ 588.359,43	€ 58.835,99		
2634	12/06/2019					€ 45.454,55	€ 4.545,45		
2880	25/06/2019					€ 45.454,55	€ 4.545,45		
2882	25/06/2019					€ 45.454,55	€ 4.545,45		
2914	01/07/2019					€ 45.454,55	€ 4.545,45		
2915	01/07/2019					€ 45.454,55	€ 4.545,45		
5254	21/11/2019					€ 45.454,55	€ 4.545,45		
5255	21/11/2019					€ 45.454,55	€ 4.545,45		
5597	03/12/2019					€ 45.454,55	€ 4.545,45		
36	14/01/2020					€ 50.000,00	€ 5.000,00		
5846	25/08/2020	13/PA		28/12/2018	scfo giorgio - 3° sal	€ 116.049,90	€ 11.604,99		
					scfo giorgio-saldo stato finale				
9342	03/10/2022	8/PA		19/09/2022	(acconto)	€ 341.664,98	34.166,5		
					scfo giorgio-saldo stato finale				
***				19/09/2022	(saldo)	€ 61.844,27	6.184,43		
					totali complessivi	€ 1.628.873,98	€ 162.887,41		

**c2) somme a disposizione**

N°	mandati di pagamento		N°	Data	descrizione della spesa	importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
	Data	N°						
5909	26/10/2015				RUP e personale ll.pp. -fase di	€ 2.354,99		
6480	03/12/2015					€ 560,45		
6488	03/12/2015				progettazione	€ 200,15		
					ing. Vincenzo pluchino - acconto			
					competenze tecniche			
5455	15/12/2016	02/PE		29/11/2016	progettazione	€ 52.000,00		€ 11.440,00

Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPE PATTI**  
 Serial Number =  
 TINIT.PATTI.GPP555B21F258K  
 C = IT

5474	28/11/2017	03/FE	16/10/2017	ing. Vincenzo pluchino - saldo competenza tecniche progettazione	€ 132.358,68	€ 29.118,91
203	22/01/2018			RUP e personale ll.pp. - fase di	€ 1.489,95	
280	23/01/2018			esecuzione 2° sal	€ 126,65	
323	23/01/2018			rilascio certificazione	€ 354,60	
4342	05/09/2018			prevenzione incendi- pagamento vigili del fuoco	€ 401,50	
5909	25/08/2020	87	26/09/2018	sud arredi srl - acquisto arredi	€ 30.946,00	€ 6.808,12
6235	05/12/2018	6	10/07/2018	ing vincenzo pluchino - studio geologico	€ 3.042,00	
6071	27/08/2020	685A	23/11/2018	giannone computers sas - acquisto lavagne elettroniche	€ 31.252,00	€ 6.875,44
2628	12/06/2019			ing. Vincenzo pluchino - direzione lavori, misura e contabilità al 2° sal	€ 26.369,07	€ 5.801,20
5811	25/08/2020	2/FE	03/12/2018	RUP e personale ll.pp. - fase di 1°	€ 240,90	€ 5.801,20
3042	08/07/2019			perizia di variante	€ 57,33	
3598	22/08/2019			RUP e personale ll.pp. - fase	€ 20,47	
3680	23/08/2019			esecuzione al 3° sal	€ 1.133,54	
3044	08/07/2019			ing. Vincenzo pluchino - direzione lavori, misura e contabilità al 3° sal	€ 154,85	
3618	22/08/2019			RUP e personale ll.pp. - fase di 2°	€ 96,35	€ 2.288,00
3667	23/08/2019			perizia di variante	€ 114,93	€ 10.753,60
3617	22/08/2019			RUP e personale ll.pp. - fase di 2°	€ 10.400,00	€ 6.754,92
9339	17/11/2020			perizia di variante	€ 48.880,00	
9732	09/12/2020	1	28/05/2020	RUP e personale ll.pp. - fase	€ 30.704,20	
9923	14/12/2020			perizia di variante	€ 77,28	
1853	24/03/2021			RUP e personale ll.pp. - fase	€ 6,57	
2665	18/05/2021			perizia di variante	€ 18,39	
2714	18/05/2021			RUP e personale ll.pp. - fase	€ 45,03	
6733	18/11/2021			perizia assessment finale	€ 10,80	
176	26/01/2022				€ 3,85	
312	27/01/2022					

8361	11/08/2022			RUP e personale ll.pp. - fase	€ 227,18		
4828	21/06/2022			esecuzione.	€ 954,51		
8622	25/08/2022			ing Francesco paolino -collaudo	€ 177,43		
8592	25/08/2022				€ 496,80		
6249	19/07/2022				€ 647,44		
6248	19/07/2022			amministrativo	€ 1.439,98		
				contributo ANAC			
	17/10/2022				€ 600,00		
8822	09/09/2022			ing vincenzo pluchino-direzione	€ 20.665,54		€ 4.546,42
8274	05/08/2022				€ 26.000,00		€ 5.720,00
9505	18/10/2022	1	29/06/2022	lavori, misura é contabilità-saldo	€ 20.665,54		€ 4.546,43
				scifo giorgio- spese previste dal			
		4/PA	23/08/2022	CSA	€ 1.973,99		€ 434,28
		5/PA	23/08/2022	sistema EVAC	€ 14.750,00		€ 3.245,00
9504	18/10/2022	6/PA	23/08/2022	scifo giorgio - oneri a discarica	€ 9.493,40		€ 2.088,55
***				ing alessandro modica-collaudo	€ 842,76		
				statico			
				totali complessivi	€ 498.724,17		€ 106.222,07
				<b>c) TOTALE GENERALE (C1+C2)</b>	<b>€ 2.396.707,63</b>		

\*\*\* somme non ancora liquidate "in liquidazione"

✱

Firmato digitalmente da

**GIUSEPPE PATTI**

Serial Number =  
TINIT-PITGGP55B21F258K  
C = IT


## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 15/12/2022



Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 GEN. 2023 al 19 GEN. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione