



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

III SETTORE TECNICO

n. 2154 del 22 AGO. 2023

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sostituzione Gard Rail, segnaletica verticale, incidentati o di adeguamento normativo per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni tratti della viabilità del territorio comunale con più alta densità di traffico – CIG:Z90357A61E Ditta “Leone Marcello” - P.Iva 00659080881 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 25/02/2022 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sostituzione Gard Rail, segnaletica verticale, incidentati o di adeguamento normativo per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni tratti della viabilità del territorio comunale con più alta densità di traffico”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.800,00 per lavori, comprensivi di €. 796,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre a €. 10.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.740 del 02/03/2022 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 898 del 09/03/2022;

che in data 20/04/2022 si è proceduto al caricamento della gara per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 3000531, per l’affidamento diretto in appalto all’impresa “Leone Marcello” con sede legale in Modica, Via Toscano n.6, P.Iva 00659080881;

che in data 28/04/2022 l’impresa “Leone Marcello” ha accettato l’affidamento ed ha proposto l’offerta di ribasso del 4,90%, fino alla concorrenza dell’importo di €. 39.800,00;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1899 del 16/05/2022, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che con la determina n.2321 del 17/06/2022 è stata impegnata la somma di €.50.000,00 iva compresa, imputandola al Capitolo 12010/30 impegno 486/2022;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con la stessa Determinazione n.2321/2022 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 18/05/2022 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) e, pertanto, entro il 13/11/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 22/06/2022 RAP. 2677;

che in data 22/07/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 37.312,25 , oltre iva al 22% , per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2022;

che a seguito dell'esecuzione degli ulteriori lavori, in data 03/07/2023 è stato emesso il secondo certificato di pagamento, relativo al 2° e ultimo Sal , dell'importo di €.2.288,26 oltre iva al 22%, per lavori eseguiti a tutto il 13/11/2022;

preso atto che l'Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.Iva 00659080881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 28/07/2023, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 39.799,51 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.39.600,51 rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.199,00, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 39386049 del 03/07/2023, con scadenza di validità al 31/10/2023, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 28/07/2023, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.1466 del 23/05/2023, di conferimento incarico di Dirigente ex art.1101 TUEL del Settore Tecnico e relativo contratto del 01/06/2023;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 28/07/2023 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sostituzione Gard Rail, segnaletica verticale, incidentati o di adeguamento normativo per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni tratti della viabilità del territorio comunale con più alta densità di traffico" – CIG: Z90357A61E;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Leone Marcello" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €.242,78 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.43,78, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la predetta somma di €.242,78 trova copertura con la somma impegnata al capitolo 12010/30 impegno 486/2022 , giusta determina n.2321 del 17/06/2022 , somma da re imputare nell'anno 2023;
7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento , approvato con Delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente e l' istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/14.03.2013 art.23;

10. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013, art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Giorgio Barone



Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

III SETTORE TECNICO

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sostituzione Gard Rail, segnaletica verticale, incidentati o di adeguamento normativo per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni tratti della viabilità del territorio comunale con più alta densità di traffico. **CIG. Z90357A61E**

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n. 6 97015 Modica
P.Iva 00659080881

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 13/11/2022

Contratto	In data 22/06/2022 Rap. 2677 Atto di Sottomissione in data			
A) Importo complessivo affidamento	€.	50.000,00	Data consegna	18/05/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 4,90% fino	€.	39.800,00	Data inizio lavori	18/05/2022
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.		Scad. tempo utile	gg. 180
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	39.800,00	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	10.200,00	Per cui la scad. Tempo ut. è	13/11/2022
			Ultimazione lavori	13/11/2022
Per IVA 22% sui lavori	€.	8.756,00	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	796,00	Giorni impiegati in più	
Per Imprevisti	€.	//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	648,00		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.			
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....		
Sommano	€.	<u>10.200,00</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
1AP.30		Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno, compreso altresì lo smontaggio degli stessi piedritti	ml.	167,600	9,03	1.513,43
2AP.31		Rimozione e ricollocazione in opera di barriere metalliche stradali (guard-rail), compreso lo smontaggio dei nastri, dei tubi e la rimozione dei sostegni, compresa la revisione dei sostegni con anche l'asportazione di conglomerati di ancoraggio, compresa la revisione delle parti orizzontali .	ml	32,400	22,99	744,88
33.1.1.7		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente ...	m³	56,92	154,69	8.804,95
46.6.15.2		Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestito sulla	cad	4,00	175,98	703,92
56.5.1.2		Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, a profilo metallico a lame in acciaio ..	m	239,00	125,69	30.039,91
A RIPORTARE					41.807,09	

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	41.807,09	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	836,14	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	40.970,95	
A dedurre il ribasso d'asta del 4,9% su €40.970,95	€.	2.007,58	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	38.963,37	38.963,37
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		836,14
Lavori a misura al netto	€.		39.799,51
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		39.799,51
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 22 /07/2022 di €.	37.312,25		
n.2 del 03 /07/2023 di €.	<u>2.288,26</u>		
Sommano	€.	39.600,51	39.600,51
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		199,00

MODICA LI

17/07/2023
L'Impresa
(Leone Marcello)

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 39386049 del 03/07/2023 con scadenza di validità al 31/10/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

III SETTORE TECNICO

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sostituzione Gard Rail, segnaletica verticale, incidentati o di adeguamento normativo per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni tratti della viabilità del territorio comunale con più alta densità di traffico. **CIG. Z90357A61E;**

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n. 6 97015 Modica P.Iva 00659080881.-

CONTRATTO: in data 22 giugno 2022 Rap. 2677

Atto di Sottomissione:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio 2023 sono intervenuti i signori: Leone Marcello , in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Leone Marcello , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere



risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 39.799,51 ed è minore per €.0,49 rispetto alla somma complessivamente autorizzata di €.39.800,00;

- che i lavori vennero ultimati in data 13 novembre 2022 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 26 giugno 2023 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.39386049 del 03/07/2023 con scadenza di validità il **31/10/2023**;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sostituzione Gard Rail, segnaletica verticale, incidentati o di adeguamento normativo per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni tratti della viabilità del territorio comunale con più alta densità di traffico. CIG. Z90357A61E, eseguiti dall'impresa **"Leone Marcello"**, con sede in Modica Via Toscano n. 6, in base al contratto

d'appalto n°2677 di Rap. del 22 giugno 2022 sono stati regolarmente eseguiti e
liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 39.799,51

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 22/07/2022 di €. 37.312,25

Certificato n°2 del 03/07/2023 di €. 2.288,26

Sommano €. 39.600,51 €. 39.600,51

Resta il credito totale dell'impresa €. 199,00

Per I.V.A. Al 22% €. 43,78

Somma il credito totale dell'impresa €. 242,78

(diconsi Euro duecentoquarantadue/78) del quale, previa la necessaria approvazione
del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R.
207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente
certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione.

Modica li 28/07/2023

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(Leone Marcello)

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
486 SUB 1 / 2022	18/08/23	E 242,78	12010 / 30
Missione	Programma	Titolo	Meccan.
10	05	2	202

Modica, 18/08/23
V. M. D'Acquino

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 24 AGO. 2023 al - 8 SET. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione