



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL III SETTORE
TECNICO

n. 3216 del 14 DIC. 2023

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore, per l'esecuzione di piccoli ampliamenti di impianti di pubblica illuminazione ricadenti in alcune strade in C. Pietrenere, Crocevie – Cava d'Ispica, Pozzo Cassero e San Bartolo Addolorata. – CIG: 9312649112, CUP: J84H22001330004. Impresa: M.G. Impianti di Mugnieco Natale - P.IVA 01031820887. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Proposta determinazione

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 29/04/2022 il progetto relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale", per l'importo complessivo di €. 137.005,81 di cui €. 107.336,23 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 9,21% ed €.29.669,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.766 del 29/04/2022 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2226 del 10/06/2022;

Che con la suddetta determinazione n.2226/2022, per i lavori di che trattasi, è stata prenotata la somma di € 137.005,81 al redigendo Bilancio 2022 così distinta:

- per € 8.074,35 al Capitolo 10370/15;
- per € 2.941,01 al Capitolo 10370/4;
- per € 30.000,00 al Capitolo 9390/99;
- per € 8.700,00 al Capitolo 10370/9;
- per € 1.103,00 al Capitolo 1275/7;
- per € 35.202,81 al Capitolo 2970/60;
- per € 30.984,64 al Capitolo 10200/99;
- per € 20.000,00 al Capitolo 10100/36;

Che con atto n. 2675 del 22 luglio 2022, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto all'affidamento diretto mediante Accordo Quadro all'impresa M.G. Impianti di Mugnieco Natale con sede in Modica, C.da Michelica Crocevie n°18/b2 - P.IVA 01031820887 che ha offerto un ribasso d'asta del 9,21 %;

Che con determinazione n. 3012 del 31 agosto 2022 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 30%, per l'importo complessivo di € 39.285,06;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/10/2022 REP. 16130, registrato a Modica il 18/10/2022 al n.3243 serie 1T;

che in data 20/10/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo Sal dell'importo di €. 74.214,33 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 22/09/2022;

preso atto che l'Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale con sede in Modica, C.da Michelica Crocevie n°18/b2 - P.IVA 01031820887 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 07/11/2023, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 110.153,95 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.106.415,20, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.3.738,75, oltre iva a saldo di ogni avere;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL 40894216 del 24/10/2023 con scadenza di validità al 21/02/2024, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 07/11/2023 e contestualmente di procedere alla liquidazione della rata di saldo;

che in data 13/11/2023 è stata stipulata la Polizza Fideiussoria n.2040452 del 13/11/2023 per emessa da Fenice Underwriting agenzia di Paternò a garanzia del predetto importo, quale valore capitale della rata di saldo;

vista la fattura elettronica n.65 del 11/07/2023 dell'importo di € 4561,28 di cui €. 3.738,75 per credito al netto ed € 822,53 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 13/07/2023 con prot. n. 34011/2023, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;


Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 07/11/2023 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore, per l'esecuzione di piccoli ampliamenti di impianti di pubblica illuminazione ricadenti in alcune strade in C. Pietrenere, Crocevie – Cava d'Ispica, Pozzo Cassero e San Bartolo Addolorata. – CIG: 9312649112, CUP: J84H22001330004;
3. Di dare atto che il credito dell'Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €.4561,28 Iva compresa al 22%;
4. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.822,53, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
5. Di dare atto che la predetta somma di €.4561,28 trova copertura con la somma impegnata al capitolo10100/36 impegno 1464/2022 giusta determina n.2675 del 22/072022;
6. Di approvare la liquidazione della rata a saldo all'impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale", per "Accordo Quadro con unico operatore, per l'esecuzione di piccoli ampliamenti di impianti di pubblica illuminazione ricadenti in alcune strade in C. Pietrenere, Crocevie – Cava d'Ispica, Pozzo Cassero e San Bartolo Addolorata"
7. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
8. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;
9. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 3.738,75 (tremilasettecentotrentotto/75), in favore di:
 - Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale"
 - Unicredit Spa
 - IBAN: IT 03Q0200884485000103086470
10. Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €.822,53 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
11. Di dare atto che la fattura elettronica la fattura elettronica n.65 del 11/07/2023 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
12. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e l' istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

13. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013

Il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;
che con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato del 1 Giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 07/11/2023 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore, per l'esecuzione di piccoli ampliamenti di impianti di pubblica illuminazione ricadenti in alcune strade in C. Pietrenere, Crocevie – Cava d'Ispica, Pozzo Cassero e San Bartolo Addolorata. – CIG: 9312649112, CUP: J84H22001330004;
2. Di dare atto che il credito dell'Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €.4561,28 Iva compresa al 22%;
3. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.822,53, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
4. Di dare atto che la predetta somma di €.4561,28 trova copertura con la somma impegnata al capitolo 10100/36 impegno 1464/2022 giusta determina n.2675 del 22/072022;
5. Di approvare la liquidazione della rata a saldo all'impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale", per "Accordo Quadro con unico operatore, per l'esecuzione di piccoli ampliamenti di impianti di pubblica illuminazione ricadenti in alcune strade in C. Pietrenere, Crocevie – Cava d'Ispica, Pozzo Cassero e San Bartolo Addolorata"
6. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
7. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;
8. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 3.738,75 (tremilasettecentotrentotto/75), in favore di:

➤ Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale"

Unicredit Spa

IBAN: IT 03Q0200884485000103086470


8. Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €.822,53 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

9. Di dare atto che la fattura elettronica la fattura elettronica n.65 del 11/07/2023 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

10. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e l' istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";


11.Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013

L'Istruttore Amministrativo


Francesca Tantillo

Il Dirigente del III Settore

Ing. Francesco Paolino



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1464/2022	03-06-2022	€ 4.561,28	10100/36	2022

Modica, 13-12-2023 

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 13/12/2023 _____

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 13/12/2023 _____

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 DIC. 2023 al 03 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>3216</u> del <u>14.12.2023</u>	
BENEFICIARIO	M.G. Impianti di M. N.
INDIRIZZO	C.da Michelica Crocevie n°18/b2 - MODICA
P.IVA / CODICE FISCALE	P.IVA 01031820887
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 3.738,75
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG: 9312649112, CUP: J84H22001330004;
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
SETTORE COMPETENTE	II SETTORE TECNICO
DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Francesco Paolino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

Prot. 34011 del 13.07.2023

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1025 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: MUGNIECO NATALE Partita IVA: IT01031820887 Codice fiscale: MGNNTL63L29F258F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MICHELICA CROCEVIE 18/B2 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 89163 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: mugnieconatale@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 65	Data: 11-07-2023	Valuta: EUR	Importo: 4561.28
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Pagamento Sato Finale dei lavori del 01/12/2022 per lavori a tutto il 22/09/2022 per lavori di realizzazione di piccoli ampliamenti di impianti di pubblica illuminazione ricadenti in alcune strade in c.da Pietrenere, Crocevie-Cava d'Ispica, Pozzo Cassero e San Bartolo Addolorata CIG 9312649112, CUP J84H22001330004. Rif. Capitolo 10370/15 impegno 1457/2022, Capitolo 10370/4 impegno 1458/2022, Capitolo 9390/99 impegno 1459/2022, Capitolo 10370/9 impegno 1460/2022, Capitolo 1275/7 impegno 1461/2022, Capitolo 2970/60 impegno 1462/2022, Capitolo 10200/99 impegno 1463/2022, Capitolo 10100/36 impegno 1464/2022.		1.00	3738.75		3738.75	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3738.75	822.53			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4561.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3738.75	Scadenza: 11-07-2023	Istituto finanziario: Unicredit Spa Codice IBAN: IT03Q0200884485000103086470 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_65-2023.pdf		PDF	Fattura_65-2023.pdf

01/12/23
MP

3593.2023

COMUNE DI MODICA

LIBERO CONSORZIO RAGUSA

LAVORI: "Affidamento mediante Accordo Quadro per l'esecuzione di piccoli ampliamenti di impianti di pubblica illuminazione ricadenti in alcune strade in c.da Pietre Nere, Crocevie Cada Ispica, Pozzo Cassero, San Bartolo Addolorata".

IMPRESA: "MG Impianti di Mugnicco Natale, con sede a Modica via Michelica Crocevie n. 18/B2"

CONTRATTO: in data 12/10/2022 n. 16130 di repertorio

CIG: 9312649112

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 DLgs50/2016)

Progetto principale: A seguito della Conferenza di Servizio del 17/02/2022 e dando seguito alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, è stato redatto dal X Settore il progetto relativo "Accordo Quadro per l'esecuzione di piccoli ampliamenti di impianti di pubblica illuminazione ricadenti in alcune strade in c.da Pietre Nere, Crocevie Cada Ispica, Pozzo Cassero, San Bartolo Addolorata" per l'importo complessivo di €. 137.005,81 di cui €. 107.336,23 per lavori al netto del ribasso d'asta del 9,21% ed €. 29.669,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione e presentava il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 9,21%	€. 104.367,62
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.968,61
Importo lordo progetto	€. 107.336,23
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- IVA sui lavori 22%	€. 23.613,97

- Competenze tecniche	€. 2.146,72	
- Lavori in economia, Iva compresa	€. 3.908,88	
Sommano	€. 29.669,57	€. 29.669,57
IMPORTO PROGETTO		€. 137.005,81
Approvazione progetto: Con Determina del Responsabile del X Settore n. 2226 del 10/06/2022 è stato approvato il progetto di cui in oggetto e la spesa conseguente all'intervento è stata prenotata al redigendo Bilancio 2022 distinta in vari Capitoli con impegno da 1457 a 1464;		
Assuntore dei lavori: Con Determinazione del X Settore n°2675 del 22/07/2022, i predetti lavori sono stati affidati mediante Accordo Quadro con unico operatore all'Impresa MG Impianti di Mugnieco Natale, con sede a Modica via Michelica Crocevie n°18/B2, avendo offerto in sede di gara il ribasso del 9,21% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, a seguito di una procedura di gara avviata mediante l'ausilio di sistemi informatici, con il criterio di aggiudicazione individuato al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n°50/2016, per l'importo netto di €. 107.336,23;		
Contratto: In data 12/10/2022 è stato stipulato con l'impresa il contratto di appalto n°16130 di repertorio, registrato a Modica il 18/10/2022 al n. 3243 Serie 1T;		
Importo contrattuale: L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 9,21%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.968,62, è risultato di nette €. 107.336,23;		
Descrizione dei lavori: Il progetto in oggetto, relativo all'illuminazione pubblica di alcune strade in c.da Pietre Nere, Crocevie Cava Ispica, Pozzo Cassero e San Bartolo Addolorata, prevede i seguenti lavori:		
- La realizzazione di blocchi di fondazione per alloggio dei sostegni;		

- La fornitura e posa in opera di pali tronco conici a stelo diritto, zincato a caldo;

- La fornitura e posa in opera di armature stradali a LED;

- La fornitura e posa in opera di cavo rigido in alluminio precordato;

Perizia di variante: Non è stata redatta alcuna perizia di variante;

Atti suppletivi: Non sono stati eseguiti lavori suppletivi per cui non è stato rilasciato alcun atto di sottomissione;

Verbale nuovi prezzi: Durante il corso dei lavori non sono stati concordati nuovi prezzi;

Somme impegnate: In totale la somma impegnata risulta di €. 110.540,23 di cui €. 107.336,23 per lavori ed €. 3.204,00 per lavori in economia, inseriti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Cauzione: Come risulta dal contratto principale l'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 1894933 emessa in data 28/07/2022 dalla Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di Paternò, per l'importo di €. 5.367,00;

Somma autorizzata: In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) Per il contratto principale	€. 107.336,23
b) Per lavori in economia	€. 3.204,00
Totale autorizzato	€. 110.540,23

Consegna dei lavori: I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 08/08/2022;

Tempo stabilito per l'esecuzione: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 22 del Capitolato d'Oneri giorni trecentosessantacinque (365) e quindi il termine utile doveva scadere il 07/08/2023;

	Sospensione e ripresa dei lavori: Durante il corso dei lavori non sono stati sospesi i	
	lavori;	
	Proroghe concesse: Durante il corso dei lavori non è stata concessa alcuna proroga;	
	Scadenza definitiva del tempo utile: Non essendoci stata alcuna sospensione e/o	
	proroga dei lavori il tempo utile per dare ultimati i lavori rimaneva fissato a tutto il	
	07/08/2023;	
	Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/09/2022 come	
	fu accertato con certificato in data 20/10/2022 e quindi in tempo utile;	
	Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e	
	del Capitolato Speciale di Appalto e l'Impresa ebbe sempre ad ottemperare alle	
	disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.	
	Variante e lavori non previsti: Le opere eseguite corrispondono a quelle progettate e	
	approvate;	
	Lavori in economia: Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di	
	valutazione a misura, si sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera da	
	parte dell'impresa, la lista settimanale dei lavori con il relativo importo pari ad €.	
	3.204,00 è stata regolarmente inserita negli atti in contabili;	
	Certificati di acconto: Durante l'esecuzione dei lavori, oltre al certificato di	
	pagamento per l'anticipazione contrattuale è stato emesso n°1 certificato di acconto,	
	per l'importo totale di €. 106.415,20;	
	Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 01/12/2022 ed importa	
	complessivamente nette €. 3.738,75 così distinte:	
	a) per lavori a misura al netto del ribasso	€. 103.981,34
	b) per oneri per la sicurezza	€. 2.968,61
	c) per lavori in economia	€. 3.204,00
		4

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono corrispondenti a quelli previsti e approvati.

Vennero verificate alcune misure delle dimensioni delle varie opere riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Direttori dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto ed agli atti approvati e che essi furono eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto previsto nel progetto;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e dell'atto di sottomissione senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa MG Impianti di Natale Mugnioco, in base al Contratto n°16130 di rep. del 12/10/2022 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura al netto del ribasso €. 103.981,34

b) per oneri per la sicurezza €. 2.968,61

c) per lavori in economia €. 3.204,00

Sommano i lavori €. 110.153,95

c) da cui sono dedotte:

- Anticipazione contrattuale €. 32.200,87

- certificato di acconto n°1 emesso in data 20/10/2022 €. 74.214,33

Sommano i certificati di acconto €. 106.415,20

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'Impresa in €. 3.738,75

(Euro tremilasettecentotrentotto/75), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Modica, 07 NOV. 2023

Per l'Impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale"

(Mugnieco Natale)

I Direttori dei Lavori

(Ing. Pier Francesco Scandura)

(Geom. Carmelo Amore)

MG IMPIANTI
di Mugnieco Natale
C.le Michelica Crocevia n. 18/B2
97015 Modica (RG)
Tel. 0932 904890 - Cell. 333 3133918
C.F. 016147109129 - F258F
C.A. 016147109129 - F258F



V° Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)