



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore III**

n. 715 del 2 APR. 2024

Città di Modica

Oggetto: "Lavori di riqualificazione e ripavimentazione del primo tratto di Via Santa Elisabetta con ingresso dal Corso Umberto I della Città di Modica" – CIG: 99885994A7 CUP:J87H23002390001 Ditta "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." - P.Iva 01241400884. **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Proposta determinazione

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/06/2023 il progetto relativo a "Lavori di riqualificazione e ripavimentazione del primo tratto di Via Santa Elisabetta con ingresso dal Corso Umberto I della Città di Modica", per l'importo complessivo di €. 80.000,00 di cui €.60.215,27 per lavori, comprensivi di €. 5.661,75 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta , oltre a €. 19.784,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.845 del 30/06/2023 ed in linea amministrativa con Determinazione del Dirigente del III Settore n. 1927 del 25/07/2023;

che in data 26/07/2023 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica MEPA , alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 3679694;

che l'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." con sede in Modica (RG) Via Vanella 156 n.18 - P.Iva 01241400884 , ha accettato l'affidamento con il ribasso d'asta del 20,08%;

che con Determinazione n.1979 del 28/07/2023 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che con la predetta determina n.1979/2023 è stata impegnata la somma di €.80.000,00 iva compresa, imputandola al seguente capitolo del Bilancio 2023: Cap. 10370/8 impegno 1441/2023;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di affidamento da parte dell'impresa , con la predetta Determinazione n.1979 del 28/07/2023 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 28/07/2023 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) e, pertanto, entro il 24/11/2023;

che i lavori furono sospesi dal 07/08/2023 al 17/09/2023, giusto verbale di sospensione del 07/08/2023;

che i lavori furono ripresi il 18/09/2023, come risulta dal verbale di ripresa lavori redatto nel medesimo giorno;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 16/11/2023 RAP. 2800;

che in data 08/02/2024 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° e ultimo Sal dell'importo di €. 48.960,38 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 05/01/2024;

preso atto che l'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." con sede in Modica (RG) Via Vanella 156 n.18 - P.Iva 01241400884 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori che certifica che i lavori sono stati ultimati in data 05/01/2024;

preso atto che i lavori sono stati svolti nel periodo compreso tra il 28/07/2023 e il 05/01/2024;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 14/02/2024, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 49.206,41 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.48.960,38, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.246,03, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS 39642439 del 12/02/2024 con scadenza di validità al 11/06/2024, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 14/02/2024, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 14/02/2024 e relativo a "Lavori di riqualificazione e ripavimentazione del primo tratto di Via Santa Elisabetta con ingresso dal Corso Umberto I della Città di Modica" – CIG:99885994A7 CUP:J87H23002390001;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €300,15 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €54,12, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la predetta somma di €300,15 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/8 impegno 1441/2023, giusta determina n.1979 del 28/07/2023;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;
9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE


Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;
che con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato del 1 Giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 14/02/2024 e relativo a "Lavori di riqualificazione e ripavimentazione del primo tratto di Via Santa Elisabetta con ingresso dal Corso Umberto I della Città di Modica" – CIG:99885994A7 CUP:J87H23002390001;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
3. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €.300,15 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
4. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.54,12, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
5. Di dare atto che la predetta somma di €.300,15 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/8 impegno 1441/2023, giusta determina n.1979 del 28/07/2023;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e il redigente sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;
8. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
9. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.


Il Redigente

Alessandra Doria



Il Dirigente del III Settore

Ing. Francesco Paolino



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

III SETTORE

LAVORI: Lavori di riqualificazione e ripavimentazione del primo tratto di Via Santa Elisabetta con ingresso dal Corso Umberto I della Città di Modica. **CIG:99885994A7 CUP: J87H23002390001;**

IMPRESA: Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s. Via Vanella 156 n.18 97015 Modica P.Iva 01241400884

CONTRATTO: in data 16 novembre 2023 Rap. 2800

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno **14 (quattordici)** del mese di **Febbraio 2024** sono intervenuti i signori: Lucifora Giuseppe , in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s. , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;



che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.49.206,41 ed è inferiore per €.54,51

all'importo dell'importo contrattuale;

- che i lavori vennero ultimati in data 05/01/2024 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 05/01/2024 e quindi entro il tempo utile assegnato;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.39642439 del 12/02/2024 , con scadenza di validità il **11/06/2024**;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di riqualificazione e ripavimentazione del primo tratto di Via Santa Elisabetta con ingresso dal Corso Umberto I della Città di Modica

CIG.99885994A7 CUP.J87H23002390001 , eseguiti dall'impresa **"Gielle**

Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." con sede in Modica Via Vanella 156

n.18 , in base al contratto d'appalto n°2800 di Rap. del 16 novembre 2023 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 49.206,41

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 08/02/2024 di €. 48.960,38

Sommano €. 48.960,38 € .48.960,38

Resta il credito totale dell'impresa € 246,03

Per I.V.A. Al 22% € 54,12

Somma il credito totale dell'impresa € 300,15

(diconsi Euro trecento/15) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Modica li 14/02/2024

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

GIELLE COSTRUZIONI
(Gielle Costruzioni Al. Lucifora Giuseppe s.a.s.)
~~di Lucifora Giuseppe s.a.s.~~


(Geom. Giorgio Barone)

Via Vanella 156 n. 18
97015 Modica (RG)
Cell.: 333/6537610
P. IVA: 07241400884



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



III SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : di riqualificazione e ripavimentazione del I tratto di Via Santa Elisabetta con ingresso dal Corso Umberto I della Città di Modica. CIG: 99885994A7 CUP: J87H23002390001

IMPRESA: Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s. Via Vanella 156 n.18 97015 Modica (RG)
P.Iva 01241400884;

CONTRATTO: n°2800 di Rap. del 16/11/2023

IMPEGNO Determinazione n.1979 del Dirigente del III Settore del 28/07/2023 al capitolo 10370/8 imp 1441/2023;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	80.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	
Maggiore importo impegnato	€.	

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	80.000,00
-------------------------------	-----------	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	48.960,38
Iva al 22%	€.	10.771,28
Sommano	€.	59.731,66

Saldo finale lavori:

	€.	246,03
Iva al 22%	€.	54,12
Sommano	€.	300,15

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.204,31
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	520,70
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	250,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	62.006,82
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	80.000,00
Totale pagamenti effettuati	€.	62.006,82
Somma residua disponibile	€.	17.993,18

Modica li 14/02/2024

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1441/2023	25-07-2023	€ 300,15	10370/8	2023
10	05	2	202	
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
Modica, <u>29-3-2024</u> <i>St</i>				
Il Responsabile del servizio finanziario				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 02 APR. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 4 APR. 2024 al 19 APR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione