



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

Prot. n. 32.883

del 3. AGO. 2020

Al Responsabile Ufficio CED

Dott. Antonino Sortino

SEDE

assistenza@comune.modica.rg.it

Al Sig. Salvatore Maltese

SEDE

salvatore.maltese@comune.modica.rg.it

Oggetto: Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 del D.lgs. 33/2013 degli Appalti Pubblici nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Opere Pubbliche".

Ai sensi dell' art. 35 del D.lgs. 33/2013 allegato alla presente si trasmette per gli opportuni adempimenti il report degli Appalti Pubblici relativo al periodo del primo semestre 2020, da pubblicare alla voce "**Opere Pubbliche**".

IL Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Patti

CIG	OGGETTO	RESPONS. UNICO DEL PROCEDIM.	PROGETTISTA	DIRETTORE DEI LAVORI	FINANZIAM.	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO DI AGGIUDICAZ.	DATA DI AGGIUDIC.	IMPRESA AGGIUDICATARIA	INIZIO LAVORI	VARIANTI - IMPORTO	FINE LAVORI	ACCORDI BONARI	COSTO FINALE DELL' OPERA
589500256A	Lavori di recupero dell'ex foro boario da destinare alla realizzazione di un'area verde attrezzata protetta per i giochi dei bambini all'aperto	Ing. Giuseppe Patti	Geom. Favaccio Francesco Ing. Modica Alessandro	Geom. Favaccio Francesco Ing. Modica Alessandro	1.050.000,00	01-PROCEDURA APERTA	562.458,51	04/12/2015	Secondo Vittorio Emanuele s.r.l. - P.I. 01356010882 - Sentenza TAR di Catania del 24/09/2015	19/11/2015	∞	sospesi	∞	SAL n. 3 somme liquid. a tutto il 14/07/2017 325.455,54
4985497246	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN CONTRADA DENTE CROCCICCHIA	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Garaffa Antonino Cicero Vincenzo	Ing. Volo Salvatore	3.980.000,00	01-PROCEDURA APERTA	1.948.371,40	11/08/2015	COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. - P.I. 1807900897	21/12/2015	2.294.391,89	∞	∞	SAL n. 9 somme liquid. a tutto il 07/08/2019 2.253.947,69
61707463DD	SERVIZIO PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI PER I LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN CONTRADA DENTE CROCCICCHIA	Ing. Giuseppe Patti	∞	Ing. Volo Salvatore	133.380,00	01-PROCEDURA APERTA	82.335,53	01/12/2015	Volo Engineering and Consulting - P.I. 06266610820	23/12/2015	∞	∞	∞	SAL n. 8 somme liquid. a tutto il 10/1/2020 178.628,12
6123240180	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 3° STRALCIO	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Piccitto Carmelo esterni S.A.	Ing. Piccitto Carmelo	1.393.837,00	01-PROCEDURA APERTA	715.771,78	27/01/2016	Assenza Appalti srl - P.I. 01370410886	15/03/2016	725.428,65	∞	∞	SAL n. 4 somme liquid. a tutto il 19/12/2019 615.505,92
6231021132	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI (EX SCUOLA MICHELICA)	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Pluchino Vincenzo esterno S.A.	Ing. Pluchino Vincenzo	2.410.000,00	01-PROCEDURA APERTA	1.368.674,46	03/03/2016	IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO - P.I. 00899600886	18/04/2016	∞	∞	∞	SAL n. 3 somme liquid. a tutto il 23/07/2019 1.225.364,73
6178897b19	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Liguanti Giorgio Arch. Sarmitto Giuseppe - Ing. Cappello Giuseppe - prog. esterni S.A.	Arch. Sarmitto Giuseppe - Ing. Cappello Giuseppe -	1.357.440,00	01-PROCEDURA APERTA	896.462,47	19/05/2017	BETEL COSTRUZIONI - P.I. 04903580878	07/08/2017	∞	∞	∞	SAL n. 6 somme liquid. a tutto il 18/12/2019 851.699,97
68884901C7	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI (EX SCUOLA MICHELICA)	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Pluchino Vincenzo esterno S.A.	Ing. Pluchino Vincenzo	309.583,40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	253.756,89	13/04/2004	Ing. Pluchino Vincenzo - P.I. 00107560880	13/04/2004	∞	∞	∞	SAL n. 2 somme liquid. a tutto il 05/06/2019 214543,68
5826373B17	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL CENTRO ABITATO DI MODICA ALTA - LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL' IMPIANTO	Ing. Giuseppe Patti	Geom. Di Martino Russo Bartolomeo - Geom. Belviglio Salvatore - Geom. Fiderio Ippolito - progettisti Interni S.A.	Geom. Di Martino Russo Bartolomeo	150.000,00	04-PROCED. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ. DEL BANDO	86.590,79	04/08/2017	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO SNC - P.I. 01569740887	21/10/2017	114.981,72	∞	∞	SAL n. 3 somme liquid. a tutto il 13/07/2018 86.119,39
72157197AF	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED OPERE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA COMUNALE CATANZARELLO S. ELENA DALL' INTERSEZIONE CON LA STRADA S. GIULIANO - S. ELENA E LA COSTA PIZZILLI CATANZARELLO	Geom. Di Martino Russo Bartolomeo	Geom. Gerralana Antonino - Geom. Fiderio Ippolito - progettisti Interni S.A.	Geom. Di Martino Russo Bartolomeo	100.000,00	04-PROCED. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ. DEL BANDO	56.632,19	14/02/2018	Occhipinti Geom. Pietro	15/05/2018	∞	∞	∞	SAL n. 1 somme liquid. a tutto il 19/11/2019 80.692,16
7372975372	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE INTITOLATO A - "GIOVANNI FALCONE" NEL COMUNE DI MODICA	Ing. Giuseppe Patti	ING. MASSIMO LASAGNA - PROGETTISTA ESTERNO S.A.	ING. MASSIMO LASAGNA - PROGETTISTA ESTERNO S.A.	509.000,00	04-PROCED. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ. DEL BANDO	269.421,25	28/08/2018	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	06/11/2018	∞	∞	∞	SAL n. 1 somme liquid. a tutto il 04/12/2019 118.643,82
7395335DEC	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI III STRALCIO.	Ing. Giuseppe Patti	ING. PICCITTO CARMELO - PROGETTISTA ESTERNO S.A.	ING. PICCITTO CARMELO - PROGETTISTA ESTERNO S.A.	282.226,47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	218.983,92	19/01/1989	ING. PICCITTO CARMELO P.I. 00709810881	19/04/2005	∞	∞	∞	∞