



Città di Modica  
97

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE XI  
Manutenzioni stradali e idriche

n. 606 del 17 MAR. 2017

OGGETTO: Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica. - CIG: 56949830A05  
Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione  
Impresa "Spadaro Giorgio S.r.l." - vico Vittorio Corona n. 28 - Modica

IL R.U.P. - Responsabile P. O. dell'XI Settore

PREMESSO

CHE la sezione strade e pubblica illuminazione dell'XI Settore, a seguito di specifica direttiva ha redatto in data 26/03/2014 il progetto esecutivo relativo all'Accordo quadro dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica" per un importo complessivo di € 150.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 120.000,00
- per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ 3.600,00	
- per costo totale mano d'opera (non soggetto a r.a.)	€ 21.600,00	
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 94.800,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 26.400,00	
- Spese tecniche 2% sui lavori	€ 2.400,00	
- Anticipazioni e/o oneri di conferimento in discarica (I.V.A. compresa)	€ 1.200,00	
SOMMANO	€ 30.000,00	€ 30.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 150.000,00

CHE Il citato progetto venne approvato in linea tecnica giusto parere n. 193 del 26/03/2014, ed in linea amministrativa giusta Determinazione della P.O. dell'XI Settore n. 907 del 02/04/2014:

CHE con determinazione n. 1395 del 05/06/2014, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica i lavori de quo sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa "Spadaro Giorgio S.r.l." con sede in Modica nel vico Vittorio Corona n. 28, con il ribasso del 33,4436% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di € 120.000,00, comprensivi di e 3.600,00 quali oneri per l'attuazione dei

piani di sicurezza non soggetti a ribasso e di € 21.600,00 quale costo totale della manodopera, anch'esso non soggetto a ribasso;

**CHE** il relativo contratto d'appalto venne stipulato in data 08/09/2014 rep. 15839 è registrato a Modica in data 08/10/2014 al n. 3360 Serie **IT**;

**CHE** con determinazione del sottoscritto Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 2493 del 29/09/2014 è stato nominato Direttore dei lavori dell'intervento di che trattasi il Geom. Cappello Giuseppe, dipendente di questo Ente;

**CHE** i lavori vennero consegnati dalla D.L. con verbale in data 10/09/2014 i quali, in considerazione del tempo utile previsto per l'esecuzione pari a mesi 12 (dodici), la scadenza fu fissata per il giorno 10/09/2015;

**CHE** in data 10/09/2014 è stato emesso il certificato di pagamento dell'anticipazione di legge;

**CHE** in data 03/10/2014 è stato emesso il 1° certificato di pagamento relativo al 1° Sal dei lavori eseguiti a tutto il 01/10/2014;

**CHE** in data 27/01/2015 è stato emesso il 2° certificato di pagamento relativo al 2° Sal dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2015;

**CHE** in data 03/08/2015 è stato emesso il 3° ed ultimo Sal dei lavori eseguiti a tutto il 15/07/2015;

**PRESO ATTO** che l'impresa "*Spadaro Giorgio S.r.l.*" ha realizzato i lavori di che trattasi;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori in data 02/10/2015;

**VISTI** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione, emesso in data 09/11/2015 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 112.655,05 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi € 112.095,20 è risultato un credito dell'impresa di € 559,85 oltre Iva al 22%;

**PRESO ATTO** che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;

**CONSIDERATO**, che la somma da liquidarsi all'impresa avverrà con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi i due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

**PRESO ATTO** che dalla spesa complessiva impegnata di € 150.000,00 Iva compresa, detratta quella liquidata e da liquidare, pari a € 136.756,14 Iva compresa, come evidenziato nel quadro contabile riepilogativo, che si allega al presente atto, risulta una somma residua di € 10.164, 84;

**PRESO ATTO** che l'impresa risulta in regola nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali (INAIL, INPS e Cassa Edile), come risulta dal Durc On Line prot. INAIL n. 5302535 con scadenza di validità il 07/03/2017;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 09/11/2015 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

**VISTO** L'O.R.E.L.;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 nella parte ancora in vigore;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante codice dei contratti pubblici;

VISTO il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n. 145/2000;


VISTO il Capitolo Speciale d'Appalto allegato al contratto;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione;

### DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **DI DARE ATTO** di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 09/11/2015 relativo all'Accordo quadro dei lavori di "*Manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica*";
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il Certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
- 4) **DI DARE ATTO** che il credito netto dell'Impresa "*Spadaro Giorgio S.r.l.*", esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad € 559,85 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 123,17 e, quindi per un totale di € 683,02 da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;
- 5) **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del responsabile P.O. XI Settore n. 907 del 02/04/2014 - capitolo 12010/30 del bilancio 2014;
- 6) **DI DARE ATTO** che in virtù delle risultanze della contabilità finale, viene a determinarsi una economia pari a € 10.160,84 rispetto all'impegno originario e di cui se ne dispone al Responsabile del Settore Finanziario lo svincolo;
- 7) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e di trasmetterlo ai Responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile P.O. XI Settore  
(Geom. Giorgio Scollio)



**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 16-03-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 MAR 2017 al 4 APR 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

17



COMUNE DI MODICA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Oggetto: Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica - CIG: 56949830A05

Impresa: "Spadaro Giorgio s.r.l.", vico Vittorio Corona n. 28 - Modica (RG) -

Contratto: in data 09/09/2014 rep. n. 15839, reg.to a Modica in data 08/10/2014 al n. 3360 Serie 1T.

Importo contrattuale: € 88.295,47 (al netto del ribasso d'asta del 33,4436 %), comprensivo di € 3.600,00 quali per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 21.600,00 per costo totale della mano d'opera, anch'esso non soggetto a ribasso.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 D.P.R. 05/10/2010 N. 207)

Progetto: L'Ufficio Strade e Pubblica Illuminazione dell'XI Settore, a seguito di specifica direttiva ha redatto in data 12/02/2014 il progetto esecutivo relativo a "Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica" per un importo complessivo di € 150.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 120.000,00
- Per lavori a base d'asta	€ 94.800,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	" 3.600,00	
- Per costi della manodopera (non soggetti a r.a.)	" 21.600,00	
Per lavori a base d'asta	€ 94.800,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 26.400,00	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 2.400,00	

- Oneri conferimento in discarica (I.V.A. compresa)	“ 1.200,00	
SOMMANO	€ 30.000,00	“ 30.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 150.000,00

Il citato progetto è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 193 del 26/03/2014 ed in linea amministrativa con Determinazione Responsabile P.O. XI Settore n. 907 del 02/04/2014.

Descrizione dei lavori: I lavori eseguiti hanno riguardato essenzialmente:

- la scarificazione del manto stradale di alcuni tratti stradali e la successiva pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) e successiva stesa di conglomerato bituminoso (binder);
- realizzazione di muretti paracarri, sia in calcestruzzo che con pietrame di calcare duro;
- smontaggio di barriera di sicurezza incidentata, e successiva collocazione in opera di nuova barriera;
- realizzazione muro in cls armato, di sostegno terrapieno in via Pirato Fosso Tantillo;
- piccoli interventi vari in economia;
- ecc...

Impresa appaltatrice: A seguito di gara d'appalto, esperita in data 05/05/2014, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Spadaro Giorgio s.r.l.", con sede a Modica nel vico Vittoria Corona n. 28, per l'importo complessivo di € 88.295,47 al netto del ribasso d'asta del 33,4436%.

Successivamente a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara, con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1516 del 05/06/2014, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo.

**Cauzione:** Come risulta dall'art. 10 del contratto n. 15839 di rep., l'Impresa ha costituito la garanzia definitiva di € 56.264,64, mediante polizza fideiussoria n. 606219 del 30/06/2014, prestata dalla società ELBA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Paternò.

**Contratto:** Il contratto d'appalto venne stipulato in data 09/09/2014 rep. 15839 e registrato a Modica il 08/10/2014 al n. 3360 Serie 1T.

**Importo contrattuale:** L'importo contrattuale dell'appalto è risultato, al netto del ribasso d'asta offerto del 33,4436%, pari ad € 88.295,47 comprensivo di € 3.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 21.600,00 per costo totale della mano d'opera, anch'esso non soggetto a ribasso.

**Perizia di variante e suppletiva:** Non è stato necessario la redazione di alcuna perizia di variante, in quanto trattandosi di Accordo Quadro, per come previsto all'art. 5 del contratto d'appalto, il valore stimato per i lavori di manutenzione de quo che potranno essere affidati per tutta la durata dell'Accordo, è pari a € 120.000,00;

**Concordamento Nuovi prezzi:** è stato necessario il concordamento con l'impresa di n. 8 nuovi prezzi, di cui n. 1 desunto da prezzario regionale anno 2013 e n. 7 desunti con apposite anali prezzi sulla base dei prezzi correnti di mercato;

**Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese:** In definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

	SOMME AUTORIZZ.	SOMME SPESE
a) per il contratto principale	€ 120.000,00	
b) per certificati di pagamento emessi:		
- anticipazione in data 10/09/2014		€ 8.829,55
- 1° certificato pagamento lavori del 03/10/14		€ 60.805,89
- 2° certificato pagamento lavori del 27/01/15		€ 36.849,36
- 3° certificato pagamento lavori del 03/08/15.		€ 5.610,40

Sommano i pagamenti effettuati	€ 112.095,20
Restano disponibili	€ 7.904,80

Alla visita tenutasi il giorno 5 NOV. 2015 sono intervenuti i signori :

- Spadaro Giorgio, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa "Spadaro Giorgio S.r.l.";
- Geom. Giuseppe Cappello, nella qualità di Direttore dei Lavori.

Con la scorta del progetto, nonché, degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori e si constatò che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che essi sono corrispondente a quelli previsti in progetto.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei registri contabili e riassunte nello stato finale;
- che per quanto non è stato accertato o non è più possibile accertare, l'Impresa opportunamente interpellata, ha dichiarato di non esserci difformità o vizi rispetto alle previsioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e quelli concordati in seno al "Verbale di concordamento nuovi prezzi", senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori rientra nelle somme autorizzate per i lavori dell'Accordo quadro;



- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori;

#### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "Spadaro Giorgio S.r.l.", con sede a Modica nel Vico Corona n. 28, in base al contratto rep. 15839 del 09/09/2014, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) lavori a misura, in economia e noli, al netto	€	111.996,95
b) oneri conferimento in discarica	€	658,10
Sommano	€	112.655,05
da cui si deduce:		
c) certificati di pagamento emessi in data 10/09/2014 - 03/10/2014 - 27/01/2015 e 03/08/2015 per un importo di complessivo di	€	112.095,20
Resta il credito netto dell'impresa	€	559,85


Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 559,85 (diconsi euro cinquecentocinquantanove/85) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali da comprovarsi mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC).

MODICA, LI 9 NOV. 2015


L'IMPRESA  
(Sig. Spadaro Giorgio n. q.)



V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Giorgio Szollo)



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Giuseppe Cappelto)





# Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

## Settore XI

Manutenzioni Stradali e Idriche

1<sup>a</sup> Sezione – Manutenzioni stradali ed illuminazione

**Oggetto:** Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica. CIG: 56949830A5

**Impresa:** Spadaro Giorgio, vico Vittorio Corona n. 28 - 97015 Modica (RG).

**Contratto:** in data 09/09/2014 rep. n. 15839, reg.to a Modica in data 08/10/2014 al n. 3360 Serie 1T.

**Importo contrattuale:** € 120.000,00 comprensivo di € 3.600,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 21.600,00 per costo della mano d'opera (non soggetto a ribasso d'asta).

**Impegno spesa:** Determina P.O. XI Settore n. 907 del 02/04/2014 - capitolo 12010/030 del bilancio 2014

### QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

#### SOMME AUTORIZZATE:

• Importo progetto originario ..... € 150.000,00

#### PAGAMENTI EFFETTUATI / DA EFFETTUARE:

- anticipazione - 1° - 2° - 3° ed ultimo certif. pagam. lavori (Iva compr.) ... € 136.756,14

- competenze tecniche ..... € 2.400,00

- stato finale lavori (Iva compresa) ..... € 683,02

**TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI / DA EFFETTUARE..... € 139.839,16**

#### RIEPILOGO

- Totale somme impegnate bilancio comunale € 150.000,00
- Totale pagamenti effettuati / da effettuare (Iva compresa) € 139.839,16
- Somma residua disponibile € 10.160,84

(diconsi euro diecimilacentosessanta/84)

Il Direttore dei Lavori  
geom. Giuseppe Cappello

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Giorgio Scollo

# COMUNE DI MODICA


PROVINCIA DI RAGUSA

Lavori:

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO DI MODICA. CIG: 56949830A05

Impresa:

Spadaro Giorgio -- vico Vittoria Corona n. 28 - MODICA



## STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 15/07/2015

Contratto in data 09/09/2014 rep. n. 15839, registrato a Modica in data 08/10/2014 al n. 3360 Serie 1T

Importo Progetto Originario	€	150.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.600,00
Costo mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta	€	21.600,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	94.800,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 33,4436 %	€	88.295,47
Importo ribasso d'asta	€	31.704,53

Somme a disposizione dell'Amm.ne:		Tempi	
a) IVA al 22% sui lavori	26.400,00	Data consegna parziale	
b) Spese tecniche 2%	2.400,00	Data della consegna	10/09/2014
c) Anticipazioni e/o Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	1.200,00	Data di inizio dei lavori	11/09/2014
		Scadenza tempo utile	10/09/2015
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
		Data ultimazione lavori	15 Lug. 2015
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
		Giorni impiegati in più	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 30.000,00	Giorni impiegati in meno	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
<b>LAVORI A MISURA ED ACONOMIA</b>						
1	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, ecc..	mc	43,12	7,29	314,34
2	1.2.4.1	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, ecc...	mc	1.474,119	0,54	796,02
3	1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli, ecc...	mc	11.868,645	3,20	37.979,66
4	2.1.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, ecc...	mc	7,363	212,20	1.562,43
5	3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), ecc.. - Per opere in fondazione	mc	15,120	124,00	1.874,88
6	3.1.1.3	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, ecc.. - Per opere in elevazione	mc	18,345	133,80	2.454,56
7	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, ecc.. - per opere in fondazione	mc	25,832	127,20	3.285,83
8	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, ecc...	kg	439,229	1,64	720,34
9	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname, ecc...	mq	42,395	19,70	835,18
10	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm., ecc...	mc	96,956	25,30	2.452,99
A RIPORTARE					52.276,23	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2 Totale
		RIPORTO				52.276,23
11	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), ecc...	mq	62.511,310	1,55	96.892,53
12	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), ecc....	mq	1.203,390	1,90	2.286,44
13	AP.15	Impiego di escavatore HP 100, compreso l'operatore, il carburante, i bolli, l'assicurazione e quant'altro necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente ecc...	ora	6,000	73,23	439,38
14	AP.28	Impiego di Bob Cat compreso l'operatore, il carburante, i bolli, l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.	ora	14,000	35,63	498,82
15	AP.36	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione delle reti di servizi con dimensioni della luce netta fino a cm. 50x50 mediante: - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle reti di servizio, ecc...	cad	6	112,12	672,72
16	AP.37	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Qualificato, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	ora	36,000	28,33	1.019,88
17	AP.38	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Comune, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	ora	40,000	25,58	1.023,20
18	NP.01 (1.1.4.1)	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua, ecc...	mc	14,400	6,12	88,13
19	NP.02	Nolo di gru, compreso di operatore, carburante, assicurazione, bolli e quanto'altro occorrente per dare il mezzo perfettamente funzionante.	ora	11,00	102,67	1.129,37
20	NP.03	Realizzazione di muretti paracarro con pietrame di calcare duro in opera con malta cementizia e cassa interna con calcestruzzo ciclopico, con soprastante traversa in pietrame, ecc...	mc	2,08	856,81	1.782,16
21	NP.04	Smontaggio e rimozione di barriera metallica di sicurezza stradale con nastro a doppia onda, compreso l'onere dell'estrazione del palo di sostegno, ecc..	ml	78,00	17,13	1.336,14
22	NP.05	Posa in opera di barriera metallica di sicurezza stradale retta o curva del tipo a doppia onda classe N2, per interventi di ripristino di barriere incidentate e/o sostituzione, ecc...	ml	78,00	17,42	1.358,76
23	NP.06	Fornitura e posa in opera di terminale per barriera metallica A RIPORTARE				160.803,86

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			160.803,86
		di sicurezza stradale, per nastro del tipo a doppia onda classe N2 bordo laterale, ecc....			
24	NP.07	Fornitura e posa in opera di paletto di sostegno per barriera metallica di sicurezza stradale del tipo a doppia onda in profilato metallico ad "U" della sezione di mm. 80*120*80, ecc...	cad 3,00	77,14	231,42
25	NP.08	Fornitura e posa in opera di distanziatore per barriera metallica di sicurezza stradale del tipo a doppia onda classe N2, in profilato metallico a "C" della sezione di mm. 60*150*60, ecc...	cad 16,00	61,94	991,04
			cad 16,00	20,78	332,48
		SOMMANO I LAVORI A MISURA, IN ECONOMIA E NOLI			162.358,70

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	162.358,70	
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	"	4.870,76	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	"	6.900,82	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	150.587,12	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,4436% su € 150.587,12	"		50.361,75
Importo lavori a misura, in economia e noli, al netto del ribasso d'asta	€		100.225,37
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	"		4.870,76
Importo costo manodopera inclusa nei lavori	"		6.900,82
Importo netto lavori a misura, in economia e noli	€		111.996,95

<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>		€	<b>111.996,95</b>
- Per oneri di conferimento in discarica (Fatt. n. 282 del 31/07/15 Ditta F.lli Ancione srl)		€	658,10
<b>DA CUI SI DETRAE :</b>			<b>112.655,05</b>
- Certificato di pagamento anticipazione di legge, in data 10/09/2014		€	8.829,55
- Certificato di pagamento N. 1, emesso in data 03/10/2014 dell'importo di		€	60.805,89
- Certificato di pagamento N. 2, emesso in data 27/01/2015 dell'importo di		€	36.849,36
- Certificato di pagamento N. 3 ed ultimo, emesso in data 03/08/2015 dell'importo di		€	5.610,40
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b> (diconsi euro cinquecentocinquantanove/85)		€	<b>112.095,20</b>
			<b>559,85</b>

MODICA, li 29 OTT. 2015

L'Impresa  
Sig. Spadaro Giorgio n. q.

Il Direttore dei lavori  
(geom. Giuseppe Cappello)

Il R.U.P.  
(geom. Giorgio Scollo)

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Ragusa con polizza n. 21540685 con decorrenza dal 01/09/2014 e scadenza il 30/09/2015.