



Città di Modica
1538

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2114 del 20 SET. 2017

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane, formatesi a seguito delle abbondanti piogge che hanno interessato nel mese di novembre 2016 gran parte del territorio comunale. CIG: Z8E1C96F4D
(Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
Ditta: "Cicero Alessandro" con sede a Modica nella c.le Michelica Crocevia n. 2/b -
Consuntivo finale ed integrazione somme

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

PREMESSO

CHE in conseguenza delle abbondanti piogge che hanno interessato il territorio comunale nel mese di novembre si sono col tempo aggravate le già precarie condizioni di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella formazione di ampie e profonde buche nel manto di usura della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

CHE in considerazione di ciò si rilevano innumerevoli disagi sulle strade comunali asfaltate, per cui si rende urgente ed indifferibile rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che, ricorrendo gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, si è ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per non creare inconvenienti alla circolazione viaria;

CHE la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata dal competente Ufficio, in linea di massima in € 8.505,00 oltre Iva;

PRESO ATTO che il Sindaco ha autorizzato la spesa in calce al verbale di somma urgenza del 15/12/2016 impegnando le somme al cap. 12010/30 del bilancio 2016;

CHE con nota prot. n. 65690 del 15/12/2016, sono state richieste tramite pec a n. 10 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 11,00 del giorno 20/12/2016, sul prezzo elementare allegato all'invito;

CHE entro il termine previsto nell'invito sono pervenute n. 2 offerte, è precisamente: quella presentata dalla ditta "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli s.n.c." che ha offerto un ribasso d'asta del 2% (duevirgolazeropercento) e quella della ditta "Cicero Alessandro" che ha offerto un ribasso d'asta del 3% (trevirgolazeropercento);

CONSIDERATO, che l'offerta della ditta "Cicero Alessandro" con sede a Modica nella c.le Michelica Crocevia n. 2/b - P.Iva 01442170880, è risultata essere quella più vantaggiosa e ritenuta congrua la percentuale di ribasso praticata;

CHE con determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 3444 del 30/12/2016 si è provveduto ad affidare alla predetta ditta i lavori de quo, impegnando la somma di € 10.371,10 Iva compresa al cap. 12010/30 del bilancio 2016;

CHE con verbale in data 22/12/2016 sono stati consegnati i relativi lavori;

CONSIDERATO che nei giorni 22 e 23/01/2017 il Comune di Modica è stato interessato da un evento alluvionale di grave entità, il cui stato di calamità è stato riconosciuto dal Governo Regionale;

CHE in conseguenza di tale calamità gran parte del patrimonio stradale è stato gravemente danneggiato, con conseguenti, fra l'altro, formazione di nuove buche stradali;

CHE con determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 270 del 14/02/2017, per fronteggiare con immediatezza al ripristino di tratti stradali interessati dalla presenza di buche, si è ritenuto di prorogare alla Ditta Cicero Alessandro, con sede a Modica nella c.le Michelica Crocevia n. 2/b, l'affidamento dei lavori già in atto, e conseguenzialmente integrare il finanziamento originario con ulteriori € 14.023,90 Iva compresa;

COSIDERATO che in dipendenza della non continua disponibilità del conglomerato bituminoso a caldo, a causa di una produzione alterna dello stesso da parte della ditta produttrice Ancione S.r.l., l'Impresa concordemente con la D.L., ha dovuto ricorrere ad utilizzare in alternativa il conglomerato bituminoso a freddo, ciò al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori per evitare problematiche alla circolazione viaria, prevenendo eventuali pericoli per la pubblica incolumità;

CHE il nuovo prezzo concordato dalla D.L., con il quale dovrà essere pagato all'Impresa il nuovo lavoro, è stato determinato in € 37,00 al q.le, come risultante dalla relativa analisi;

CHE il quantitativo di conglomerato a freddo occorso contabilizzato dalla D.L., è stato pari a q.li 329,90 per cui il costo per i lavori eseguiti è risultato pari ad € 11.840,11 al netto del ribasso d'asta del 3% oltre a € 2.604,82 per Iva e quindi per un totale di € 14.444,93;

CHE per come risulta dal consuntivo finale redatto dalla D.L. in data 02/03/2017 i lavori eseguiti, sia per l'utilizzo del conglomerato a caldo che per quello a freddo, ammontano ad € 27.479,99 al netto del ribasso d'asta del 3%, oltre ad € 6.045,60 per Iva al 22% e quindi per un totale complessivo di € 33.525,59;

CHE pertanto, tenuto conto dei finanziamenti di cui alle determinazioni n. 3444 del 30/12/2016 di € 10.371,10 e n. 270 del 14/02/2017 di € 14.023,90, per un importo complessivo pari ad € 24.395,00, e per cui in base al consuntivo redatto dalla D.L. di € 33.525,59, necessita un finanziamento integrativo di € 9.130,59 comprensivo di Iva;

ACCERTATA, presso il competente Servizio finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1123 del 15/05/2017 della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

DETERMINA


- 1) **DI DARE ATTO** che, la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **DI DARE ATTO** che, il Sindaco ha autorizzato la spesa in calce al verbale di somma urgenza del 15/12/2016 impegnando le somme al cap. 12010/30 del bilancio 2016 per un importo di €. 10.371,10 I.V.A. compresa;
- 3) **DI DARE ATTO** che, con verbale in data 22/12/2016 la D.L. ha consegnato i relativi lavori;
- 4) **DI DARE ATTO** che, nei giorni 22 e 23/01/2017 il Comune di Modica è stato di interessato da un evento alluvionale di grave entità, il cui stato di calamità è stato riconosciuto dal Governo Regionale;
- 5) **DI DARE ATTO** che, in conseguenza di tale calamità gran parte del patrimonio stradale è stato gravemente danneggiato, con conseguenti, fra l'altro, formazione di nuove buche stradali;
- 6) **DI DARE ATTO** che, con determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 270 del 14/02/2017, per fronteggiare con immediatezza al ripristino di tratti stradali interessati dalla presenza di buche, si è ritenuto di prorogare alla Ditta Cicero Alessandro, con sede a Modica nella c.le Michelica Crocevia n. 2/b, l'affidamento dei lavori già in atto, e consequenzialmente integrare il finanziamento originario con ulteriori € 14.023,90 Iva compresa;
- 7) **DI DARE ATTO** che, in dipendenza della non continua disponibilità del conglomerato bituminoso a caldo, a causa di una produzione a giorni alterni dello stesso da parte della ditta produttrice Ancione S.r.l., l'Impresa concordemente con la D.L., ha dovuto ricorrere ad utilizzare in alternativa il conglomerato bituminoso a freddo, ciò al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori per evitare problematiche alla circolazione viaria, prevenendo eventuali pericoli per la pubblica incolumità;
- 8) **DI PRENDERE ATTO** che il nuovo prezzo, concordato con la D.L., con il quale dovrà essere pagato all'Impresa il nuovo lavoro, è stato determinato in € 37,00 al q.le, come risultante dalla relativa analisi;
- 9) **DI PRENDERE ATTO** che il quantitativo di conglomerato a freddo, contabilizzato dalla D.L., è stato pari a q.li 329,90 per cui il costo per i lavori eseguiti è risultato pari ad € 11.840,11 al netto del ribasso d'asta del 3% oltre a € 2.604,82 per Iva e quindi per un totale di € 14.444,93;
- 10) **DI PRENDERE ATTO** del consuntivo finale dei lavori eseguiti, redatto dalla D.L. in data 02/03/2017, ammontanti ad € 27.479,99 al netto del ribasso d'asta del 3%, oltre ad € 6.045,60 per Iva al 22% e quindi per un totale complessivo di € 33.525,59;
- 11) **DI PRENDERE ATTO** dei finanziamenti di cui alle determinazioni n. 3444 del 30/12/2016 di € 10.371,10 e n. 270 del 14/02/2017 di € 14.023,90, per un importo complessivo di € 24.395,00, e per cui in base al nuovo consuntivo redatto dalla D.L. pari ad € 33.525,59 necessita un finanziamento integrativo di € 9.130,59 comprensivo di Iva;
- 12) **RITENUTO** pertanto di impegnare l'importo di € 9.130,59 compresa Iva al capitolo ~~10371,10~~ ^{10370,00} del bilancio comunale 2017 in corso di formazione;
- 13) **DI DEMANDARE** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 14) **DI PROVVEDERE** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto

all'Impresa Cicero Alessandro con successivo atto;

15) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile P.O. X Settore

Geom. Giorgio Scillo



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1957/2017	18/09/2017	€ 9.130,53	10370/00	2017
Missione	Programma	Titolo	Meccanogramma	
4	2	2	202	

Modica, 18/09/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 SET. 2017 al 7 OTT. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione