



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni stradali e idriche

n. 3246 del 11 DIC, 2018

Città di Modica

3121

Oggetto: Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Impresa: "Salafia Giovanni" CIG 6854313605.-

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 25/10/2016 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica di C.so Vittorio Emanuele, C.so Regina Elena, C.so Regina Margherita, Via Roma, Via Catagirasi, Via Fontana, C.so S. Giorgio, P.zza Mulino, Via Gianforma Margione, Via Calanchi, Via Bussello e strade limitrofe relative alla 1° Circoscrizione di Modica Alta e Frigintini, per un importo complessivo di € 80.000,00 - CIG 6854313605;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.332 del 25/10/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 2959 del 02/11/2016;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2016, giusti verbali di gara di pari date è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Salafia Giovanni" con sede a Roccazzo Fraz. di Chiaramonte Gulfi in Via Monti Iblei n.25/a - P.IVA 00817230881 per l'importo complessivo di € 51.704,48 di cui € 50.308,86 per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,0271% ed € 1.395,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 3383 del 21/12/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.703 del 27 marzo 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 703/2017 è stata impegnata la somma di € 80.000,00, imputandola al capitolo 5530/00 impegno n.2712 del bilancio 2016;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 04/04/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) e, pertanto, entro il 30/09/2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/05/2017 REP. 15934 registrato a Modica il 16/05/2017 al n. 1354 Serie 1T;

che in data 20/06/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 33.305,04 iva compresa al 22% per lavori eseguiti a tutto il 16/06/2017;

che in data 02/08/2017 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° Sal dell'importo di €. 24.507,86 iva compresa al 22% per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2017;

che in data 30/11/2017 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 76.347,17;

che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 387 del 14/12/2017 e in linea amministrativa con determinazione n.7 del 05/01/2018;

preso atto che in data 16/01/2018 rap. n.1344 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che in data 17/01/2018 è stato emesso il terzo certificato di pagamento relativo al 3° Sal dell'importo di €.15.854,07 iva compresa al 22% per lavori eseguiti a tutto il 16/10/2017;

preso atto che l'Impresa Salafia Giovanni con sede a Roccazzo – Frazione di Chiaramonte Gulfi in Via Monti Iblei n. 25/a ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/11/2018 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 60.686,19 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 60.382,76, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €. 303,43 oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 13306091 del 01/10/2018 con scadenza di validità al 29/01/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/11/2018 il

quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.1746 del 04/07/2018 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;
visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA


- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 22/11/2018 e relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica di C.so Vittorio Emanuele, C.so Regina Elena, C.so Regina Margherita, Via Roma, Via Catagirasi, Via Fontana, C.so S. Giorgio, P.zza Mulino, Via Gianforma Margione, Via Calanchi, Via Bussello e strade limitrofe relative alla 1° Circoscrizione di Modica Alta e Frigintini. CIG 6854313605.
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
- 4) Di dare atto che il credito dell'Impresa "Salafia Giovanni" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 370,18 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 5) Di liquidare, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, all' Erario, l'Iva sui lavori pari a € 66,75 (L.190/2014 split payment);
- 6) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con Determinazione n.703 del 27 marzo 2017 di € 80.000,00, imputandola al capitolo 5530/00 impegno n.2712 del bilancio 2016;
- 7) Di prendere atto dell'economia complessiva di € 3.652,83 quale differenza fra la somma impegnata pari ad € 80.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 76.347,17 ed allegato al presente provvedimento;

8) Di dare mandato all'ufficio finanziario di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 3.652,83 dal capitolo 5530/00 impegno n.2712 del bilancio 2016 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

10) Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14/03/2013 comma 1;

11) Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti consequenziali.


Il responsabile P.O. del N. Settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2151 2017 Sub 2	04-10-2017	€ 370,18	5530 99

Modica, 10-12-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 DIC. 2018 al 28 DIC. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni

LAVORI : di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 1°
Circoscrizione Modica Alta Frigintini C.so Vittorio Emanuele ed altri - CIG: 6854313605

IMPRESA: Salafia Giovanni Via Monti Iblei n.25/a 97012 Roccazzo Frazione di Chiaramonte Gulfi
P.Iva 00817230881

CONTRATTO: n°15934 di rep. del 12/05/2017 registrato a Modica il 16 maggio 2017 al n. 1354
Serie 1T

IMPEGNO Determinazione n.703 del Responsabile P.O. del XI Settore del 27 marzo 2017 al capitolo
5530/000 impegno 2712 del bilancio 2016;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	67.404,70
Importo per perizia di Variante	€.	10.340,90
Maggiore importo impegnato	€.	2.254,40

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	80.000,00
-------------------------------	-----------	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	60.382,76
Iva al 22%	€.	13.284,21
Sommano	€.	73.666,97

Saldo finale lavori:

	€.	303,43
Iva al 22%	€.	66,75
Sommano	€.	370,18

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.240,57
Per anticipazioni a fattura acquisti	€.	1.069,45

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	76.347,17
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	80.000,00
Totale pagamenti effettuati	€.	76.347,17

Somma residua disponibile	€.	3.652,83
----------------------------------	-----------	-----------------

Floraes 12/11/2018

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. Signore
Geom. Giorgio Scollo

Servizi Tecnici Manutentivi - Sede operativa in Via Resistenza Partigiana n.38, Tel./Fax 0932 764638

REPUBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA

XI SETTORE MANUTENZIONI STRADALI E IDRICHE

LAVORI: di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 1° Circoscrizione Modica Alta Frigintini - C.so Vittorio Emanuele ed altre CIG: 6854313605;

IMPRESA: Salafia Giovanni Via Monti Iblei n.25/a 97012 Roccazzo Frazione di Chiramonte Gulfi P.Iva 00817230881.-

CONTRATTO: N° 15934 di rep. del 12/05/2017 reg.to a Modica il 16/05/2017 al n° 1354 Serie I T.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Alla visita tenutasi il giorno 22/11/2018 sono intervenuti i signori: Salafia Giovanni in qualità di Amministratore Unico dell' Impresa, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato: che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto

G



delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e quelli riportati nell'atto di sottomissione del 16/01/2018 Rap. 1344;

che l'importo netto dei lavori eseguiti di €60.686,19 è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 16 (sedici) ottobre 2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 16/01/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Dure on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.13306091 del 01/10/2018 con validità di scadenza il 29/01/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 1° Circoscrizione Modica Alta Frigintini C.so Vittorio Emanuele ed altri, eseguiti dall'impresa "Salafia Giovanni" con sede in Roccazzo Frazione di Chiamonte Gulfi Via Monti Iblei n.25/a in base al contratto d'appalto n°15934 di rep. del 12/05/2017 registrato a Modica il 16/05/2017 al n.1354 Serie I T e al



successivo atto di sottomissione del 16/01/2018 rap. 1344, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 60.686,19

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 20-06-2017 di €. 27.299,21

Certificato n°2 del 02-08-2017 di €. 20.088,41

Certificato n°3 del 17-01-2018 di €. 12.995,14

Sommano €. 60.382,76 €. 60.382,76

Resta il credito totale dell'impresa €. 303,43

Per I.V.A. Al 22% €. 66,75

Somma il credito totale dell'impresa €. 370,18

(diconsi Euro Trecentosettanta/18) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 22/11/2018


L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

IMPRESA EDILE
Salafia Giovanni
SALAFIA GIOVANNI
Via M. Abilei/25/A - Cap. 335/335523
97012 Modica (CR) - Tel. (0932) 411111
C. F. S.L.F. 03353360923
Partita IVA: 00317510923

(Geom. Giorgio Barone)

Responsabile Unico del Procedimento



(Geom. Giorgio Scollo)