

8/2013



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 1831 del 24 LUG. 2019

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 per la Sistemazione di buche nella sede stradale ed il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza di alcune strade comunali in conseguenza delle ultime abbondanti piogge. **CIG. Z7B266D859.-**

Ditta: "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede in Modica Via Crocovie Scalepiane n.15 Partita Iva 013040300886.- **Approvazione Consuntivo Finale dei lavori ed integrazione somme.-**

**IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE**

**PREMESSO**

**CHE** in conseguenza delle abbondanti piogge del mese di Novembre e di primi giorni del mese di Dicembre 2018, che hanno interessato il territorio comunale, si sono col tempo aggravate le già precarie condizioni del patrimonio stradale del comune, consistenti nella formazione di ampie e profonde buche nel manto di usura della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

**CHE** altresì i violenti nubifragi succedutesi nel tempo hanno trasporto sulle sedi stradali detriti alluvionali di diversa natura e consistenza, provocando in alcuni casi il blocco della viabilità e di conseguenza la non percorribilità di alcune strade oltre che a pericoli per la pubblica incolumità;

**CHE** si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

**CHE** pertanto con verbale di somma del 13 dicembre 2018 sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

**CHE** a tal fine è stata redatta una perizia, nella quale è stata stimata preventivamente la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti in linea di massima in €. 29.000,00 iva compresa di cui €. 23.380,00 per lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza per €. 467,60 pari al 2%) ed €. 5.620,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione quali Iva al 22% sui lavori e competenze tecniche per €. 467,60;

**CHE** con nota prot. 68827 del 14/12/2018, sono state richieste tramite pec a 15 ditte, offerte di ribasso da fare pervenire entro le ore 16,00 del 18/12/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

**CHE** entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute n.5 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Boscarino Rosario" con sede in Via Galeno n.9 97100 Ragusa, con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,00% oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 30,00% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito; Quella della Ditta "Leone Marcello." con sede in Via Toscano n.6 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,971% oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 30,971% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito ; quella della Ditta "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede in C.le Crocevie Scalepiane n. 15 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 13,36 % oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 33,36% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito; quella della Ditta "Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Via Nazionale n.210/a 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 5,9999 % oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 25,9999% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito; quella della Ditta "Agosta Costruzioni s.r.l." con sede in S.P. Modica Noto n.43 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 7,391 % oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 27,391% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito;

**CONSIDERATO** che l'offerta della ditta "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede a Modica in C.le Crocevie Scalepiane n.15 P.Iva 013040300886, è risultata essere quella più vantaggiosa e ritenuta congrua la percentuale di ribasso praticata, (33,36%) giusto verbale del 18/12/2018 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

**PRESO ATTO** che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.3396 del 31/12/2018, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa complessiva occorrenti di €. 29.000,00 iva compresa al capitolo 3430/99 impegno n. 2808/2018;

**CHE** i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 27/12/2018, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;

**RILEVATO** che durante il corso di esecuzione dei lavori e a seguito di innumerevoli segnalazioni degli utenti e delle attività ispettive di questo Settore sono state riscontrate ulteriori criticità del patrimonio stradale, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

**CHE** i lavori de quo sono stati ultimati in data 28/02/2019;

**VISTO** il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 27.274,01 al netto del ribasso d'asta del 33,36% offerto dall'impresa, oltre ad €. 6.000,28 per iva al 22% ED €. 467,60 per competenze tecniche e quindi per un totale di €. 33.741,89;

**CHE** pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.3396 del 31/12/2018 per un importo complessivo di €. 29.000,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla

Direzione dei Lavori per complessivi €. 33.741,89 comprensivo di iva e spese tecniche, necessita un finanziamento integrativo di €. 4.741,89 comprensivo di iva al 22%;

**ACCERTATA**, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

**Vista** la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31 Dicembre 2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

**Visto** il D.Lgs n.267/2000;

**Visto** L'O.R.EL.;

**Visto** il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

**Vista** la L.R. n.23/1998;

**Vista** la L.R. n.48/1991;

#### **DETERMINA**

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di dare atto** che con determinazione n.3396 del 31/12/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta "Di. Raimondo Costruzioni s.r.l. con sede in Modica C.le Crocevie Scalepiane n.15 P.Iva 013040300886 per un importo al netto del ribasso d'asta del 33,36% di €. 23.380,00 comprensivo di €. 467,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 5.143,60 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 28.523,60;

3) **Di dare atto** che con lo stesso provvedimento n.3396 di cui sopra è stata impegnata la somma complessiva di €. 29.000,00 iva compresa al 22% e spese tecniche al capitolo 3430/99 impegno 2808/2018 del bilancio comunale 2018;

4) **Di dare atto** che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 27/12/2018 e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;

5) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 28/02/2019;

6) **Di prendere atto** del consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla Direzione Lavori ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 27.274,01 al netto del ribasso d'Asta offerto del 33,36% oltre ad €. 6.000,28 per iva al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 33.274,29;

7) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 27.274,01 è maggiore di €. 3.894,01 rispetto all'importo autorizzato di €. 23.380,00 di cui alla determinazione n.3396 del 31/12/2018;

8) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alla determinazione n.3396 del 31/12/2018 per €. 29.000,00 iva compresa al 22% e competenze tecniche e dal consuntivo dei lavori redatto dalla D.L. pari ad

€ 33.741,89 comprensivo di iva al 22% e delle spese tecniche, necessita un finanziamento integrativo di € 4.741,89;

9) Di **impegnare** l'importo integrativo di € 4.741,89 compreso iva al capitolo. ~~10370~~ 110 del bilancio 2019 in corso di formazione;

10) Di **demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di **provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con successivo atto;

12) Di **Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

13) Di **Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. X Settore  
(Geom. Giorgio Scollo)

## TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Di Raimondo Costruzioni s.r.l. P.Iva 013040300886
Indirizzo:	C.le Crocevie Scalepiane n.15 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Di Raimondo Salvatore
Indirizzo:	C.le Crocevie Scalepiane n.15 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 3.894,01
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura d'urgenza con invito rivolto a 15 ditte

**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1588/2019	22/04/2019	€ 6.741,89	10370/10	2019
Missioni	Programmi	Titolo	Meccan. eff.	
1	5	2	202	

Modica, 22/07/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 LUG. 2019 al 9 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

## Settore X

Manutenzioni

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.163, D. Lgs 50/16) per la sistemazione di buche nella sede stradale ed il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza di alcune strade comunali in conseguenza delle ultime abbondanti piogge **CIG: Z7B266D859**

**Impresa:** Di Raimondo Costruzioni s.r.l. con sede in Modica Via Crocevia Scalepiane n.15 P.Iva 01340300886. Determinazione di impegno spesa e affidamento n.3396 del 31/12/2018;

### RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che in conseguenza delle abbondanti piogge del mese di Novembre e dei primi giorni del mese di Dicembre 2018, che hanno interessato il territorio comunale, si sono col tempo aggravate le già precarie condizioni del patrimonio stradale del comune, consistenti nella formazione di ampie e profonde buche nel manto di usura della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

Che altresì i violenti nubifragi succedutesi nel tempo hanno trasporto sulle sedi stradali detriti alluvionali di diversa natura e consistenza, provocando in alcuni casi il blocco della viabilità e di conseguenza la non percorribilità di alcune strade oltre ai pericoli per la pubblica incolumità;

Che con verbale di somma urgenza del 13 dicembre 2018 sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che a tal fine è stata redatta una perizia, nella quale è stata stimata preventivamente in linea di massima la spesa complessiva di €. 29.000,00 Iva compresa di cui €. 23.380,00 comprensiva di oneri di sicurezza per lavori a base d'asta ed €. 5.620,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione quali Iva e competenze tecniche;

Che con nota prot. 68827 del 14/12/2018, sono state richieste tramite pec a 15 ditte, offerte di ribasso da fare pervenire entro le ore 16,00 del 18/12/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

Che entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute n.5 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Boscarino Rosario" con sede in Via Galeno n.9 97100 Ragusa, con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,00% oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 30,00% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito; Quella della Ditta "Leone Marcello." con sede in Via Toscano n.6 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,971% oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 30,971% da applicarsi sui

prezzi di elenco allegato all'invito ; quella della Ditta "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede in C.le Crocevie Scalepine n. 15 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 13,36 % oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 33,36% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito; quella della Ditta "Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Via Nazionale n.210/a 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 5,9999 % oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 25,9999% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito; quella della Ditta "Agosta Costruzioni s.r.l." con sede in S.P. Modica Noto n.43 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 7,391 % oltre al 20% previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale del 27,391% da applicarsi sui prezzi di elenco allegato all'invito;

Che in considerazione del maggior ribasso offerto i lavori de quo sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede in C.le Crocevie Scalepine n.15, con il ribasso offerto del 33,36% giusto verbale di gara del 18/12/2018;

Che con Determinazione n. 3396 del 31/12/2018 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori alla Ditta "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." per un importo al netto del ribasso d'asta del 33,36% di €. 23.380,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nella misura del 2% sull'importo lordo dei lavori oltre ad €. 5.620,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un totale complessivo di €. 29.000,00;

Che pertanto con lo stesso provvedimento di cui sopra, è stata impegnata la somma di €. 29.000,00 al capitolo 3430/99 impegno 2808/2018 del bilancio comunale 2018;

Che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 27/12/2018, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data come risulta dal verbale di consegna;

che durante il corso di esecuzione dei lavori e a seguito di innumerevoli segnalazioni degli utenti e delle attività ispettive di questo Settore sono state riscontrate ulteriori criticità del patrimonio stradale, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

Che i lavori de quo sono stati ultimati in data 28/02/2019;

Che per come risulta dalla contabilità i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 27.274,01 al netto del ribasso d'asta offerto del 33,36% oltre ad €. 6.000,28 per iva al 22% ed €. 467,60 per competenze tecniche e quindi per un totale di €. 33.741,89 -

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 3.894,01 derivato da €. 27.274,01 - €. 23.380,00;

Che conseguentemente, visto il consuntivo finale dei lavori per €. 33.741,89 comprensivo di Iva e spese tecniche, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 4.741,89 l'importo di €. 29.000,00 già impegnato con la determinazione di affidamento n. 3396 del 31/12/2018.-

MODICA LI 25/05/2019

Il Direttore dei Lavori  
(geom. *Giorgio Barone*)



Il R.U.P. e Responsabile P.O. X Settore  
(Geom. *Giorgio Scollò*)

