



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X**

n. 2983 del 2 DIC. 2020

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti aree comunali e di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019. **CIG: Z522A6D0DA.** - Ditta "Edilizia 2G s.r.l." con sede in Modica Via Mercè n.48, Partita IVA 01406850881.- Approvazione Consuntivo Finale e integrazione somme.-

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che a seguito degli eventi calamitosi verificatosi dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 i quali hanno comportato molteplici criticità in massima parte riconducibili alla presenza impropria di detriti e materiali vari su sedi stradali (alberi, smottamenti, fanghiglia, risulite varie ecc.) oltre a diverse condizioni di grave pericolo conseguente alla possibilità di ulteriori crolli sulla pubblica via di muri di contenimenti di terrapieno in quanto danneggiati e non più nella condizione originaria di stabilità;

**CHE** con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot. 53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri Presidenza e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionale calamità naturale da avversità atmosferiche secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.225 del 24 febbraio 1992;

**CHE** con verbale del 28/10/2019 sono stati affidati all'impresa "Edilizia 2G s.r.l." con sede in Modica Via Mercè n.44, Partita IVA 0146850881, i lavori di somma urgenza, per un importo complessivo presunto di €. 30.000,00, iva compresa come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto tra il personale tecnico di questo Settore e la stessa impresa;

**CHE** con Determina n. 2828 del 13/11/2019 è stata approvata, in via preventiva, la spesa di €. 30.000,00 IVA compresa dei lavori e regolarizzato l'affidati alla Ditta "Edilizia 2G s.r.l." con sede in Modica Via Mercè n.48, Partita IVA 01406850881;

**CHE** durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessarie al ripristino dei luoghi oggetto dei danni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo originariamente approvato;

**CHE** i lavori de quo sono stati ultimati in data 19/06/2020;

**VISTO** il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 81.573,25 al netto del ribasso d'asta del 20,00%, oltre ad €. 17.946,12 per iva al 22% sui lavori al netto e quindi per un totale di €. 99.519,37;

**CHE**, pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alle determinazioni n.2828 del 13/11/2019 per un importo di €. 30.000,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto da tecnici di questo Settore per un totale di €. 99.519,37, necessita per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti un finanziamento integrativo di €. 69.519,37 comprensivo di iva al 22%;

**ACCERTATA**, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 2505 del 16/10/2020 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

**VISTA** la L.R. n. 48/1991;

**VISTA** la L.R. n. 23/1998;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTA** il D.Lgs n. 50/2016;

#### **DETERMINA**

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Edilizia 2G s.r.l." con sede in Modica Via Mercè n.48, Partita IVA 01406850881, giusto verbale di consegna dei lavori del 28/10/2019;
- 3) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 19/06/2020;
- 4) **Di prendere atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dai tecnici di questo Settore ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 81.573,25 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 17.946,12 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 99.519,37;
- 5) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 81.573,25 è maggiore di €. 56.983,09 rispetto all'importo complessivamente autorizzato di €.24.590,16 al netto di iva di cui alla determinazioni n. 2828 del 13/11/2019;
- 6) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alla determinazione n.2828/2019 per €. 30.000,00

iva compresa al 22% e dal consuntivo redatto dai tecnici di questo Settore pari ad €. 99.519,37 necessita un finanziamento integrativo di €. 69.519,37 comprensivo di iva;

7) **Di impegnare** l'importo integrativo di €. 69.519,37 compreso iva al capitolo 12010/30 del bilancio di esercizio 2020;

8) **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


9) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Edilizia 2G s.r.l." con successivo atto;

11) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

12) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

**Il Responsabile P.O.**  
*Geom. Giorgio Scollo*



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2658/2020	02-12-2020	€ 69.519,37	12010/30	2020

Modica, 02-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 DIC 2020 al 19 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

**Settore X**

Manutenzioni



**OGGETTO:** di somma urgenza ai sensi dell'art.163 D.Legs n.50 del 18/04/2016 per eliminazione Pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti e aree comunali di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019  
**CIG: Z522A6D0DA**

**Ditta:** " Edilizia 2G s.r.l. Via Mercè n.48 97015 MODICA P.Iva 01406850881;

**Contratto:** del 05/02/2020 Rap. 2368

## RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

che seguito degli eventi calamitosi verificatosi dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 i quali hanno comportato molteplici criticità in massima parte riconducibili alla presenza impropria di detriti e materiali vari su sedi stradali (alberi, smottamenti, fanghiglia, risulite varie ecc.) oltre a diverse condizioni di grave pericolo conseguente alla possibilità di ulteriori crolli sulla pubblica via di muri di contenimenti di terrapieno in quanto danneggiati e non più nella condizione originaria di stabilità;

CHE pertanto sulla base delle disponibilità acquisite telefonicamente dal presidio operativo della protezione civile nella serata del 25/10/2019 si sono dichiarati e resi immediatamente disponibili all'esecuzione dei vari interventi dislocati sul territorio comunale da eseguire in contemporanea n. 14 imprese;

CHE con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot. 53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016 e con deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionali calamità naturale da avversità atmosferica secondo quanto previsto dall'art.5 della legge 225 del 24 febbraio 1992;

Che con verbale del 28/10/2019 i lavori di cui trattasi furono consegnati all'impresa **Edilizia s.r.l.** con sede in Via Mercè n.48 97015 Modica per una spesa presunta di €. 30.000,00 iva compresa e con il tempo utile per la loro esecuzione di giorni 45;

Che con determinazione n.2828 del 13/11/2019 fu approvata la spesa di €. 30.000,00 ed impegnata al capitolo 12010/30 impegno 2354/2019;

Che con contratto del 05/02/2020 rap. 2368 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori all'impresa;

Che nello specifico l'impresa è stata incaricata di procedere alla rimozione dalle sedi stradali del territorio di Frigintini il fango e detriti e a Marina di Modica dalla sede stradale dell'area della Lottizzazione denominata "Cundari" e delle arterie limitrofe, dell'incrocio di accesso della strada alla lottizzazione dalla SP:66 Sampieri Pozzallo, il fango e detriti provenienti dai terreni posti a monte della Via Selene, di procedere alla realizzazione dei lavori di ripristino del tratto della sede stradale di Via Sanremo a seguito della Voragine createsi e contestualmente provvedere e all'eliminazione degli inconvenienti sulle sedi stradali del territorio comunale che si sarebbero resi di volta in volta necessari per i giorni a seguire sulla base degli accertamenti e segnalazioni che sarebbero pervenuti agli uffici di questo settore;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessari al ripristino dei luoghi oggetto dei danni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di €. 30.000,00 impegnato con determina 2828 del 13/11/2019;

Che pertanto i lavori eseguiti dall'impresa possono riassumersi come di seguito indicati:

**Marina di Modica Via Sanremo:**

- Ripristino tratto della sede stradale a seguito di crollo, con messa in opera di gabbioni metallici per il contenimento della scarpata laterale;
- Sistemazione colonna fognaria danneggiata;
- Ripristino e sistemazione scarpata laterale strada;

**Marina di Modica Via Selene:**

- Rimozione detriti dalla sede stradale, sistemazione avvallamenti a seguito di cedimento della sede stradale, rifacimento pavimentazione in asfalto e sistemazione recinzione;

**Marina di Modica Via Delle Mimose:**

- Rimozione detriti e rifacimento pavimentazione stradale;

**Marina di Modica Via Dei Navigatori:**

- Rimozione detriti e rifacimento pavimentazione stradale;

**Marina di Modica Via Ustica:**

- Rimozione detriti e rifacimento pavimentazione stradale;

**Marina di Modica Via Dei Tulipano:**

- Rimozione detriti e rifacimento pavimentazione stradale;

**Frigintini:**

- rimozione detriti e fango dalle sedi stradali;



Oltre ad altri interventi di ripristino delle sedi stradali sparsi su tutto il territorio comunale susseguitesì nel corso dei lavori su segnalazione dei cittadini;

Che tutti i lavori de quo sono stati ultimati in data 19/06/2020;

Che per come risulta dal consuntivo finale i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 81.573,25 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 17.946,12 per iva al 22% sui lavori e quindi per un totale di €. 99.519,37 -

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti rispetto all'importo originario stimato ed impegnato con determinazione 2828 del 13/11/2019 è pari ad €. 56.983,09 derivato da €. 81.573,25 - €. 24.590,16;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per un importo totale di €. 99.519,37, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 69.519,37 l'importo di €. 30.000,00 già impegnato con la determinazione n. 2828 del 13/11/2019.-

MODICA Li 30/11/2020

I Tecnici del Settore

(geom. Giorgio Barone)

(geom. Salvatore Spadola)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

