



Città di Modica



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 333

del 04 FEB. 2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica, in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018, CIG: 7698178174 - Impresa Restart S.r.l. P. Iva 01135370888.
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/11/2018 il progetto relativo a “ Accordo Quadro con unico operatore per lavori di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circostrizione Modica Sorda - Marina di Modica, in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 Ottobre 2018 - CIG: 7698178174 per un importo complessivo di €. 99.000,00 di cui €. 75.000,00 per lavori a base d’asta comprensivi di €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e di €. 24.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 461 del 06/11/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2956 del 15/11/2018;

che a seguito della gara con procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice e ss.mm.ii , esperita nei giorni 6 e 17 dicembre 2018 giusti verbali di gara di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa “ Restart s.r.l. ” con sede a Modica in C/so Mazzini n. 58 la quale ha offerto il ribasso d’asta del 39,59% sull’importo posto a base di gara;

che con determinazione n. 3367 del 28/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa “Restart srl” con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58;

che con determinazione n.526 del 01/03/2019 l’aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con lo stesso provvedimento n.526 del 01/03/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 99.000,00 iva compresa al Cap.21/99 impegno n. 2502/2018;



che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 11/04/2019 REP. 15988 registrato a Modica il 18/04/2019 al n. 1156 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 19/03/2019 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta), per l'importo contrattuale di €. 75.000,00 di cui €. 73.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 39,59% ed €. 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 07/05/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 40.477,99 iva compresa al 22% per lavori eseguiti a tutto il 03/05/2019;

che in data 02/12/2019 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° Sal dell'importo di €. 50.050,44 iva compresa al 22% per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2019;

che in data 03/02/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 102.434,02;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 526 del 10/02/2020 e in linea amministrativa con determinazione n.981 del 07/04/2020;

che in data 06/05/2020 è stato emesso il terzo certificato di pagamento relativo al 3° Sal dell'importo di €. 6.883,00 iva compresa al 22% per lavori eseguiti a tutto il 12/08/2019;

che altresì il D.L. in data 06/05/2020 ha emesso il certificato di €. 1.139,48 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alle Ditte "A.C.I.F Servizi s.r.l." Via Giulio Cesare n.1 97018 Scicli per €. 468,48 iva compresa ed in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi ed alla "SCA s.r.l" via Modica Ispica n.61/a 97015 Modica per le analisi di laboratorio effettuate sui materiali di rifiuto di cui sopra dell'importo di €.671,00 iva compresa;

preso atto che l'Impresa Restart S.r.l. con sede in C/so Mazzini n. 58 - 97015 Modica P. Iva 01135370888 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 04/06/2020 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 80246,67 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 79.845,04, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.401,23 oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Dure on line avente prot. INAIL n. 25573669 del 08/01/2021 con scadenza di validità al 08/05/2021 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 15/01/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 4/06/2020, relativo ai lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circostrizione Modica Sorda - Marina di Modica, in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 Ottobre 2018 CIG: 7698178174;


3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4) Di dare atto che il credito dell'Impresa "Restart S.r.l" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 489,50 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5) Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €. 88,27 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

- 6) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somma impegnate al capitolo 21/99 impegno 2502/2018 giusta determina n. 526 del 01/03/2019 e Cap.12010/30 impegno 630/2020 giusta determina 981 del 07/04/2020;
- 7) Di prendere atto dell'economia complessiva di €. 1.863,61 quale differenza fra la somma impegnata pari a €. 102.434,02 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 100.570,41 ed allegato al presente provvedimento;
- 8) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 1.863,61 dal capitolo 21/99 impegno n. 2502/18 e dal capitolo 12010/30 impegno 630/2020 quale somma nella disponibilità dell'Ente;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
- 10) Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.;
- 11) Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;
- 12) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interesse, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012".

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Stollo





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circostrizione Modica Sorda -- Marina di Modica, in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi del 14 e 15 Ottobre 2018 CIG: 7698178174.

IMPRESA: Restart S.r.l. con sede in C/so Mazzini n. 58 97015 Modica P.Iva 01135370888.

CONTRATTO: n° 15988 di Rep. del 11 Aprile 2019 registrato a Modica il 18/04/2019 al n. 1156 Serie IT

Atto di Sottomissione: in data 04/05/200 Rap. 2395.

IMPEGNO Determinazione n. 2956 del Responsabile P.O. del X Settore del 15/11/2018 al capitolo 21/99 impegno 2502/2018 del bilancio 2018;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	3.434,02
Maggiore importo impegnato	€.	-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	102.434,02
-------------------------------	-----------	-------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	33.178,68
	€.	24.426,45
	€.	16.598,50
	€.	5.641,81
Iva al 22%	€.	17.565,99
Sommano	€.	97.411,43
Stato finale	€.	401,23
Iva 22 %	€.	88,27
Totale	€.	97.900,93

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.500,00
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	1.139,48
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	30,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	100.570,41
------------------------------------	-----------	-------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	102.434,02
Totale pagamenti effettuati	€.	100.570,41

Somma residua disponibile	€.	1.863,61
----------------------------------	-----------	-----------------

Modica li 13/07/2020

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Benedetto Ortenta

Il Responsabile F.O. X Settore
geom. Giorgio Sqollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo

Modica, 03-02-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 FEB 2021 al 26 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione