



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 269 del 29 GEN, 2021

Città di Modica

Oggetto: Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 3^a Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - Accordo Quadro – CIG 7868714C33 Ditta “A.E.GI Spadaro srl” - P.Iva 01778730893 - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 07/03/2019 il progetto relativo a “Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 3^a Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - Accordo Quadro, per l’importo complessivo di €. 99.500,00 di cui €. 75.400,00 per lavori, comprensivi di €. 1.508,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 24.100,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.486 del 14/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 860 del 03/04/2019;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 10 e 15 maggio 2019 giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “A.E.GI Spadaro srl” con sede in Rosolini (SR) Via Capitano Salemi n.3 - P.Iva 01778730893, con il ribasso d’asta del 39,9717% per l’importo complessivo di €. 75.400,00, di cui €.73.892,00 per lavori, al netto del ribasso offerto ed €. 1.508,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 1288 del 27/05/2019, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n. 2133 del 27/08/2019 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 2133/2019 è stata impegnata la somma di € 99.500,00 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.598/2019;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 28/08/2019 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 24/01/2020;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 27/09/2019 REP. 15998;

che in data 04/11/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 73.154,75 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 25/09/2019;

che in data 21/09/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 108.276,62;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 571 del 28/09/2020 e in linea amministrativa con determinazione n. 2737 del 09/11/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 13/11/2020 per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2019;

che altresì il D.L. in data 16/11/2020 ha emesso il certificato di €.1.115,76 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Giuca Corrado Srl con sede in C.da Scardina snc Rosolini in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi per €.749,76 iva compresa al 22% e d alla SCA srl quale Studio di consulenze ambientali laboratorio analisi cliniche con sede in Via Nazionale Modica ispica n.61/A Modica per €.366,00 iva compresa;

preso atto che in data 12/11/2020 Rap. 2464 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "A.E.GI Spadaro srl" con sede in Rosolini (SR) Via Capitano Salemi n.3 - P.Iva 01778730893 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 15/01/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 86.261,16 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 85.829,85, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.431,31, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 24240024 del 16/10/2020 con scadenza di validità al 13/02/2021 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 15/01/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 15/01/2021 e relativo a " Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 3^a Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - Accordo Quadro – CIG 7868714C33;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "A.E.GI Spadaro srl " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 526,20 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 94,89 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 2133/2019 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/30 impegno n. 598/2019 per € 99.500,00 e determina n. 2737/2020 al capitolo 2321/00 impegno 2423/2020 per € 8.776,62;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di € 384,24 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 108.276,62 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 107.892,38 ed allegato al presente provvedimento;

8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 384,24 dal capitolo 12010/30 impegno n. 598/2019 e dal capitolo 2321/00 impegno 2423/2020 quale somma nella disponibilità dell'Ente;


9. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

11. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.


12. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA



X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio Viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG: 7868714C33

**IMPRESA: A.E.GI. Spadaro s.r.l. Via Capitano Salemi n.3 96019
 Rosolini P.Iva 01778730893**

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 30/09/2019

Contratto	In data 27/09/2019 REP. 15998 Registrato a Modica il 22/10/2019 al n.2912 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 12/11/2020 Rap. 2464			
A) Importo complessivo progetto	€.	99.500,00	Data consegna	28/08/2019
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 39,9717%	€.	75.400,00	Data inizio lavori	28/08/2019
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	10.861,16	Scad. tempo utile	24/01/2020
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	86.261,16	I lavori furono prorogati per
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	22.015,46	Per cui la scad. Tempo ut. è
			Ultimazione lavori	30/09/2019
Per IVA 22% sui lavori	€.	18.977,46	Giorni impiegati in meno
Per Spese Tecniche 2%	€.	1.508,00	Giorni impiegati in più
Per Oneri conf. Discarica	€.	1.500,00		
Per contributo ANAC	€.	30,00		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>22.015,46</u>		

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	141.812,22	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori 2%	€.	2.836,24	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	138.975,98	
A dedurre il ribasso d'asta del 39,9717% su € 138.975,98	€.	55.551,06	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	83.424,92	83.424,92
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		2.836,24
Lavori a misura al netto	€.		86.261,16
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		86.261,16
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 04/11/2019 di € 73.154,75			
n.2 del 16/11/2020 di € 12.675,10			
Sommano	€.	€ 85.829,85	85.829,85
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		431,31

MODICA LI 11/02/2021

L'Impresa
 (A.E.GI. Spadaro s.r.l.)
A.E.GI. SPADARO
 Via ...
 ... Spadaro

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 24240024 del 16/10/2020 con scadenza di validità al 13/02/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica **CIG: 7868714C33**

IMPRESA: A.E.GI. Spadaro S.r.l. Via Capitano Salemi n.3 97019 Rosolini (SR) P.Iva 01778730893;

CONTRATTO: n°15998 di Rep. del 27/09/2019 registrato a Modica il 22 ottobre 2020 al 2912 serie 1T Atto di Sottomissione in data 12/11/2020 Rap. 2464

IMPEGNO Determinazione n.2133 del Responsabile P.O. del X Settore del 27/08/2019 al capitolo 12010/30 imp 598/2019 e Determinazione n. 2737 del 09/11/2020 capitolo 2321/00 imp 2423/00;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.500,00
Importo per perizia di Variante	€.	8.776,62
Maggiore importo impegnato	€.	-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	108.276,62
-------------------------------	-----------	-------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	85.829,85
Iva al 22%	€.	18.882,57

Sommano	€.	104.712,42
---------	----	------------

Saldo finale lavori:

	€.	431,31
Iva al 22%	€.	94,89
Sommano	€.	526,20

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.508,00
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	1.115,76
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	30,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	107.892,38
------------------------------------	-----------	-------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	108.276,62
Totale pagamenti effettuati	€.	107.892,38


Somma residua disponibile	€.	384,24
----------------------------------	-----------	---------------

Modica li 15/04/2021
 Il Direttore Dei Lavori
 Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
 geom. Giorgio Scolto

Servizi Tecnici Manutentivi - Sede operativa in Via Resistenza Partigiana n.38, Tel./Fax 0932 764638



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica . **CIG. 7868714C33;**

IMPRESA: A.E.GI. Spadaro s.r.l. Via Capitano Salemi n. 3 96019 Rosolini (SR) P.Iva 01778730893.-

CONTRATTO: in data 27 settembre 2019 Rep. 15998 registrato a Modica il 22 ottobre 2019 al n.2912 Serie 1T-

Atto di Sottomissione: in data 12/11/2020 Rap. 2464.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 14 (Quattordici) del mese di Gennaio 2021 sono intervenuti i signori: **Spadaro Angelo** in qualità di legale rappresentante dell'Impresa A.E.GI. Spadaro s.r.l. , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da

numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 86.261,16 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 30 settembre 2019 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 21 maggio 2020 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.24240024 del 16/10/2020 con scadenza di validità il 13/02/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circostrizione Modica Sorda Marina di Modica . CIG:7868714C33 , eseguiti dall'impresa "A.E.GI. Spadaro s.r.l." con sede in Rosolini Via Capitano Salemi



n.3 in base al contratto d'appalto n°15998 di Rep. del 27 settembre 2019 e al successivo atto di sottomissione del 12 novembre 2020 Rap. 2464 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	86.261,16
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 04-11-2019 di	€.	73.154,75
Certificato n°2 del 16-11-2020 di	€.	12.675,10
Sommano	€.	85.829,85
	€.	85.829,85
Resto il credito totale dell'impresa	€.	431,31
Per I.V.A. Al 22%	€.	94,89
Somma il credito totale dell'impresa	€.	526,20

diconsi Euro cinquecentoventisei /20) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 15/01/2021

L'Impresa


(A.E.GI. Spadaro s.r.l.)
A.E.GI. SPADARO
Responsabile Unico
Geom. Angelo Spadaro

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2463/2020	06-11-2020	€ 384,24	22010/30

Modica, 29-01-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 FEB 2021 al 19 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione