

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**
Manutenzionin. 795 del 15 MAR. 2021

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG : 8222443E9A - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Impresa: “Leone Marcello” –

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 04/02/2020 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente, per l’importo complessivo di €. 95.000,00 di cui €. 72.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.440,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 23.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 522 del 05/02/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 487 del 18/02/2020;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 19 marzo 2020 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “Leone Marcello” con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.iva 00659080881 con il ribasso d’asta del 28,9020% e fino alla concorrenza dell’importo di €. 72.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta nella misura del 2% dell’importo lordo dei lavori;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 1126 del 30/04/2020, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n. 1265 del 16 maggio 2020 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1265/2020 è stata impegnata la somma di € 95.000,00 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.230/00/2020 per € 93.560,00 e in quanto ad € 1.440,00 impegno 230/01/2020;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 09/06/2020 REP. 16016;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 18/06/2020 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 14/11/2020;

che in data 29/07/2020 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 65.965,84 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 20/07/2020;

che in data 23/09/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 122.237,95;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 573 del 30/09/2020 e in linea amministrativa con determinazione n. 2738 del 09/11/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 13/11/2020 per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2020;

che altresì il D.L. in data 16/11/2020 ha emesso il certificato di €.4.373,79 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta CON.PRI. Srl con sede in C.da Balorda 96010 Priolo Gargallo in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi per €.4.030,64 iva compresa al 22% ed al Geologo Dott. Gaetano Gagliano quale Studio di consulenze ambientali con sede in Via F.lli Palermo n.19 Aidone (EN) per €.343,15 iva compresa;

preso atto che in data 12/11/2020 Rap. 2465 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.iva 00659080881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 15/01/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 95.405,05 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 94.928,02, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.477,03, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 23344147 del 30/10/2020 con scadenza di validità al 27/02/2021 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 15/01/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 15/01/2021 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circonscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circonscrizione Modica Bassa" – Dente CIG : 8222443E9A

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Leone Marcello esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 581,98 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 104,95 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1265/2020 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.230/00/2020 per € 93.560,00 e in quanto ad € 1.440,00 impegno 230/01/2020 e determina n. 2738/2020 al capitolo 12010/30 impegno 2424/00 per € 27.237,95; , art. 128 | 2020 CAP 12010/30 € 581,98

7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTPC; che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del Settore
Geom. Giorgio Scollo

AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
428/03/2020	12/03/2020	€ 581,98	12010/30

Modica, 15/03/2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 MAR 2021 al 07 APR 2021 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione




REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio Viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circostrizione Modica Alta Frigintini e della Seconda Circostrizione Modica Bassa - Dente
 CIG: 8222443E9A

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n.6 97015 MODICA
 P.IVA 00659080881



STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 31/07/2020

Contratto	Del 09/06/2020 Rep. 16016 registrato a Modica il 15/06/2020 al n. 1301 serie 1T Atto si Sottomissione in data 12/11/2020 Rap. 2465			
A) Importo complessivo affidamento	€.	95.000,00	Data consegna	18/06/2020
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di Asta del 28,9020% fino alla conc. Di	€.	72.000,00	Data inizio lavori	22/06/2020
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	23.405,05	Scad. tempo utile	gg. 150
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	95.405,05	I lavori furono prorogati per
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	26.832,90	Per cui la scad. Tempo ut. è	14/11/2020
			Ultimazione lavori	31/07/2020
Per IVA 22% sui lavori	€.	20.989,11	Giorni impiegati in meno
Per Spese Tecniche 2%	€.	1.440,00	Giorni impiegati in più
Per Oneri conf. Discarica	€.	4.373,79		
Per contributo ANAC	€.	30,00		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>26.832,90</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm m ²	13.839,710	2,68	37.090,42
2	6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti .. m ² /cm	41.519,125	2,19	90.926,88
3	1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. m ³ x km	5.535,88	0,53	2.934,02
4	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente .. m ² /cm	1.260,00	1,71	2.154,60
A RIPORTARE					133.105,92



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	133.105,92	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	2.662,12	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	130.443,80	
A dedurre il ribasso d'asta del 28,902% su € 130.443,80	€.	37.700,87	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	92.742,93	92.742,93
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		2.662,12
Lavori a misura al netto	€.		95.405,05
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		95.405,05
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 29/07/2020 di €.		65.968,84	
n.2 del 16/11/2020 di €.		28.959,18	
Sommano	€.	94.928,02	94.928,02
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		477,03

MODICA LI


13/01/2021
 L'Impresa
 (Leone Marcello)

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS 23344147 del 30/10/2020 con scadenza di validità al 27/02/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)




REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA



X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circonscrizione Modica Alta Frigintini e della Seconda Circonscrizione Modica Bassa - Dente . CIG. 8222443E9A;

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n. 6 Modica P.Iva 00659080881.-

CONTRATTO in data 09 giugno 2020 Rep. 16016 registrato a Modica il 15 giugno 2020 al n.1301 Serie 1T-

Atto di Sottomissione: in data 12/11/2020 Rap. 2465.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 14 (Quattordici) del mese di Gennaio 2021 sono intervenuti i signori: **Leone Marcello** in qualità di titolare e legale rappresentante dell'Impresa omonima. La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 95.405,05 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 31 luglio 2020 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 12 novembre 2020 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.23344147 del 30/10/2020 con scadenza di validità il 27/02/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini e della seconda Circoscrizione Modica Bassa

-- Dente . CIG. 8222443E9A , eseguiti dall'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica Via Toscano n.06 in base al contratto d'appalto n°16016 di Rep. del

MODICA
CANTIERE
10/11/2020

09 giugno 2020 e al successivo atto di sottomissione del 12 novembre 2020 Rap.
2465 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 95.405,05

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 29-07-2020 di €. 65.968,84

Certificato n°2 del 16-11-2020 di €. 28.959,18

Sommano €. 94.928,02 €. 94.928,02

Resta il credito totale dell'impresa €. 477,03

Per I.V.A. Al 22% €. 104,95

Somma il credito totale dell'impresa €. 581,98


diconsi Euro cinquecentottantuno /98) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 15/01/2021


L'Impresa

(Leone Marcello)



Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

