



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X

n. 1678 del 27 MAG. 2021

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione della pavimentazione stradale e delle relative opere di corredo e manufatti di alcune vanelle e strade rurali del territorio comunale di Frigintini **CIG:** **Z1F2F9EDFC** - Ditta **“Leone Marcello”** con sede in Modica Via Toscano n.6, Partita IVA 00659080881.- Approvazione Consuntivo Finale e integrazione somme.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

Che la vastità del territorio della Frazione di Frigintini e la vocazione prevalentemente agricola dello stesso come testimoniato dalla presenza di numerose aziende agricole e abitazioni sparse su tutto l'altopiano della campagna della predetta frazione, hanno fatto nascere una fitta e adeguata rete di vanelle e strade rurali che hanno facilitato il trasporto dei prodotti per la coltivazione, l'allevamento del bestiame e la loro commercializzazione, nonché per il raggiungimento delle abitazioni delle numerose famiglie residenti;

Che gran parte del vasto patrimonio di Vanelle e strade rurali del comune versa in condizioni precarie, che nel tempo sono state ulteriormente aggravate dalla presenza di numerose buche che si formano a causa dell'effetto degli agenti atmosferici e per l'effetto usurante provocato dai numerosi operatori del settore agricolo che quotidianamente transitano per quelle strade, oltre a diverse condizioni di pericolo conseguente alla possibilità di crolli di muri contenimento sulle strade in quanto danneggiati e non più nelle condizioni originarie di stabilità;

Preso Atto che tali condizioni di pericoli sono state più volte evidenziati dai privati cittadini e dagli operatori del settore agricolo agli organi di governo dell'Amministrazione Comunale;

Che l'Amministrazione Comunale nel riscontrare le esigenze della comunità, ha disposto a questo Settore manutenzioni di effettuare un intervento urgente ed inderogabile atto a salvaguardare la pubblica incolumità tramite la sistemazione e ripristino delle pavimentazioni del manto stradale danneggiato, oltre alla sistemazioni di muri e cunette stradali di gran parte delle vanelle e strade rurali dislocate sul territorio comunale della Frazione di Frigintini;

Che pertanto, per la realizzazione dei lavori urgenti di cui trattasi e stata richiesta a mezzo pec del 07/12/2020 alla ditta “Leone Marcello” c/on sede legale in Modica Via Toscano n.6 P.Iva

00659080881, la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori, richiedendo altresì di indicare l'offerta percentuale di ribasso sui prezzi di elenco oltre al 20% e per un importo presunto dei lavori di €. 39.767,78 comprensivo degli oneri di sicurezza nella misura del 2% oltre Iva al 22%:

Preso atto che la ditta Leone Marcello con pec del 09/12/2020 ha dato la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori indicando altresì il ribasso d'asta complessivo del 21.00% da applicare sui prezzi di elenco:

Che con determina n.3092 del 11/12/2020 si provveduto ad affidare i lavori alla predetta impresa per un importo dei lavori fino alla concorrenza di €. 39.767,78 al netto del ribasso offerto del 21.00% oltre iva al 22%:

Che con lo stesso provvedimento n.3092/2020 è stata impegnata la spesa occorrenti di €. 49.516,69 iva compresa al capitolo 12950/99 impegno 2721/2020 per €. 26.928,41 e al capitolo 10370/15 impegno 2722/2020 per €. 22.588,28:

Che con successivo provvedimento n.3349 del 29/12/2020 si è provveduto alla conferma della determina n.3092/2020 e alla variazione dei capitoli di spesa impegnando l'intera somma di €. 49.516,69 al capitolo 10370/17 impegno 2937/2020:

Che durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessari al ripristino dei luoghi oggetto di varie segnalazioni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo stimato e approvato originariamente di €. 49.516,69:

Che i lavori hanno inizio il 14/12/2020 e sono stati ultimati in data 15/01/2021:

Visto il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €.58.150,94 al netto del ribasso d'asta offerto del 21.00%, oltre ad €. 12.793,21 per iva al 22% e quindi per un totale di **€. 70.944,15**:

CHE, pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.3349 del 29/12/2020 per un importo complessivo di **€. 49.516,69** iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dai tecnici di questo Settore per €. 70.944,15 iva compresa, necessità per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti un finanziamento integrativo di **€. 21.427,46** comprensivo di iva al 22%:

Accertata, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii:

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa:

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3395 del 31/12/2020 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore:

VISTA la L.R. n. 48/1991:

VISTA la L.R. n. 23/1998:

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

VISTA il D.Lgs n. 50/2016:

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica Via Toscano n°6, Partita IVA 00659080881, giusta determina di affidamento 3092 del 11/12/2020;
- 3) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 15/01/2021;
- 4) **Di prendere atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dai tecnici di questo Settore ed allegato al presente provvedimento, ammontante ad €. 58.150,94 al netto del ribasso d'asta del 21,00% oltre ad €. 12.793,21 per iva al 22% e quindi per un totale di **€. 70.944,15**;
- 5) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 58.150,94 è maggiore di **€. 18.383,16** rispetto all'importo autorizzato di €. 39.767,78 al netto di iva di cui alla determinazione n. 3092 del 11/12/2020 e confermata con determinazione n. 3349 del 29/12/2020 per la variazione dei capitoli di spesa;
- 6) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alla predetta determinazione n.3349/2020 per €. 49.516,69 iva compresa al 22% e dal consuntivo redatto dai tecnici di questo Settore pari ad €. 70.944,15 iva compresa al 22% necessita un finanziamento integrativo di **€. 21.427,46** comprensivo di iva;
- 7) **Di impegnare** l'importo integrativo di **€. 21.427,46** compreso iva al capitolo **480/10** Del bilancio di esercizio 2021;
- 8) **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 9) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 10) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Leone Marcello" con successivo atto;
- 11) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 12) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1376/2021	26/05/2021	€ 21.427,46	780/10	2021

Modica, 26/05/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 MAG 2021 al 15 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione della pavimentazione e delle relative opere di corredo a manufatti di alcune vanelle del territorio di Frigintini CIG: Z1F2F9EDFC.-

Ditta: "Leone Marcello, Via Toscano n.6 97015 MODICA P.Iva 00659080881;

Determina: di affidamento e impegno spesa n.3092 del 11/12/2020 e Determina di Variazione capitolo di spesa n.3349 del 29/12/2020

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che la vastità del territorio della Frazione di Frigintini e la vocazione prevalentemente agricola del territorio come testimoniato dalla presenza di numerose aziende agricole e abitazioni sparse su tutto l'altopiano della campagna della predetta frazione, hanno fatto nascere una fitta e adeguata rete di vanelle e strade rurali che hanno facilitato il trasporto dei prodotti per la coltivazione, l'allevamento di bestiame e la loro commercializzazione, nonché per il raggiungimento delle abitazioni;

Che gran parte del vasto patrimonio di Vanelle e strade rurali del comune versa in condizioni precarie, che nel tempo sono state ulteriormente aggravate dalla presenza di numerose buche che si formano a causa dell'effetto degli agenti atmosferici e per l'effetto usurante provocato dai numerosi operatori del settore agricolo che quotidianamente transitano per quelle strade, oltre a diverse condizioni di pericolo conseguente alla possibilità di crolli di muri contenimento sulle strade in quanto danneggiati e non più nelle condizioni originari di stabilità;

Che tali condizioni di pericoli sono state più volte evidenziati dai privati cittadini e dagli operatori del settore agricolo agli organi di governo dell'Amministrazione Comunale;

Che pertanto oltre alle normali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte periodicamente con progetti affidati in appalto con Accordi Quadro, l'Amministrazione Comunale ha disposto di effettuare un intervento urgente ed inderogabile atto a salvaguardare la pubblica incolumità tramite la sistemazione e ripristino delle pavimentazioni del manto stradale danneggiato, oltre alla sistemazioni di muri e cunette stradali di gran parte delle vanelle e strade rurali dislocate sul territorio comunale della Frazione di Frigintini;

Che a tal proposito al fine di porre immediato rimedio è stato richiesto a mezzo pec del 07/12/2020 alla ditta "Leone Marcello" con sede in Modica la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori;

Che la ditta Leone Marcello con pec del 09/12/2020 ha dato la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori indicando altresì il ribasso d'asta complessivo del 21,00% da applicare sui prezzi di elenco.

Che con determinazione n.3092 del 11/12/2020 è stata approvata ed impegnata la spesa presunta complessiva di €. 49.516,69 e regolarizzato l'affidamento all'impresa Leone Marcello per l'esecuzione dei lavori;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessari al ripristino dei luoghi oggetto di varie segnalazioni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di €. 49.516,69 ed impegnato con determina 3092 del 11/12/2020 ;

Che pertanto i lavori eseguiti dall'impresa possono riassumersi come di seguito indicati:

C.da Pozzo Cassero:

- Sistemazione Muro a secco di delimitazione piazzola e rifacimento pavimentazione in conglomerato cementizio;

C.da Campanella:

- Sistemazione di muro a secco e pulizia ciglio stradale con formazione di fori nelle muri laterali per il deflusso delle acque piovane;

Via Gianforma Margione:

- Pulizia Cunette laterali strada e formazione di battuto con rete elettrosaldata per la delimitazione della carreggiata;

Pozzo Denaro Vanella 196:

- Sistemazione muri crollati e pulizia cunette laterali con formazione di battuto in cls;

C.da Dammuso di Fronte Vanella 193:

- Sistemazione pavimentazione stradale , pulizia banchina;

C.da Baronazzo in Prossimità del Frantoio Flamingo:

- Sistemazione di pavimentazione in calcestruzzo e messa in opera di rete elettrosaldata;

- Pulizia e sgombero detriti sulla cunette laterali della strada;

Bratella Vanella 190

- Sistemazione pavimentazione in asfalto e sistemazione banchine laterali in cls. pulizia e sgombero detriti sulla sede stradale;

C.da Baronazzo

- Sistemazione di pavimentazione in asfalto.-

Che tutti i lavori de quo hanno avuto inizio il 14/12/2020 e sono stati ultimati in data 15/01/2021;

Che per come risulta dal consuntivo finale i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 58.150,94 al netto del ribasso d'asta del 21,00% oltre ad €. 12.793,21 per iva al 22% sui lavori e quindi per un totale di €. **70.944,15** -

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti rispetto all'importo originario stimato ed impegnato con determinazione 3092 del 11/12/2020 è pari ad €. 21.427,46 derivato da €. 70.944,15 - €. 49.516,69;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per un importo totale di €. 70.944,15, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. **21.427,46** l'importo complessivo di €. 49.516,69 già impegnato con la determinazione n. 3092 del 11/12/2020 con la determinazione n. 3349 del 29/12/2020 limitatamente alla variazione del capitolo di spesa .-

MODICA LI 21/05/2021

IL Tecnico del Settore

(geom. *Giorgio Barone*)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. *Giorgio Scollo*)

