



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2395 del 06 MAG. 2021

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale. - CIG : Z3D2BB6A09- Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Impresa: "Giammarco srl" –

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con specifica direttiva è stato redatto in data 21/01/2020, il progetto relativo ad "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale", per l'importo complessivo di €. 20.000,00 di cui €. 15.500,00 per lavori, comprensivi di €. 310,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 4.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 521 del 21/01/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 321 del 06/02/2020 provvedendo, altresì, all'impegno della somma di €. 20.000,00 imputandola al Cap. 10370/15 impegno 160/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara celebrata in data 27/01/2020, l'offerta presentata dalla ditta Giammarco srl è stata ritenuta valida e più vantaggiosa per questo Ente con un ribasso del 13,15% da applicarsi sull'importo dei lavori;

che con Determinazione del responsabile P.O. del X Settore n.321 del 06/02/2020 i lavori di che trattasi sono stati affidati in via definitiva all'impresa "Giammarco srl" con sede in Pozzallo - Via Calabria n.49 - Partita Iva 01264430883;

che con verbale del 10/02/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione fino ad esaurimento delle somme poste in appalto, l'impresa ha dato concreto inizio dei lavori in data 12/02/2020;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08/06/2020 RAP. 2413;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso in data 06/10/2020 il 1° Sal dell'importo di €.15.309,13 per lavori eseguiti a tutto il 06/07/2020;

che in data 09/11/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 27.097,16;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 586 del 12/11/2020 e in linea amministrativa con determinazione n.467 del 16/02/2021;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 25/02/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2020;

preso atto che in data 25/02/2021 Rap. 2500 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l' Impresa "Giammarco srl" con sede in Pozzallo - Via Calabria n.49 - Partita Iva 01264430883 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 16/04/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 21.956,69 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 21.846,91, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.109,78, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 25894993 del 27/01/2021 con scadenza di validità al 27/05/2021 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 16/04/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolato d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 16/04/2021 e relativo a " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali , in tutto il territorio comunale". - CIG : Z3D2BB6A09

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Giammarco srl" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 133,93 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.24,15 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 321 del 06/02/2020 e det. n. 467 del 16/02/2021 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 10370/15 impegno n.160/2020 e impegno n. 323/2021;


7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10.Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede Stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il Territorio Comunale **CIG: Z3D2BB6A09**

IMPRESA: Giammarco srl Via Calabria n.49 97016 Pozzallo (RG)
P.Iva 01264430883

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 31/07/2020

Contratto	In data 08 giugno 2020 Rap . 2413 Atto di Sottomissione in data 25/02/2021 Rap 2500			
A) Importo del progetto	€.	20.000,00	Data consegna	10/02/2020
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 13,15 %	€.	15.500,00	Data inizio lavori	12/02/2020
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	6.456,69	Scad.tempo utile	90 giorni o ad Esaurimento somme
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	gg. 47
Sommano B+C+D	€.	21.956,69	I lavori furono prorogati pergg. 40
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	5.140,47	Per cui la scad. Tempo ut. è	04/08/2020
			Ultimazione lavori	31/07/2020
Per IVA 22% sui lavori	€.	4.830,47	Giorni impiegati in meno04.....
Per Compet. Tecniche	€.	310,00	Giorni impiegati in più
Per Ant. A Fatt. e oneri	€.			
Per Fornit. Mater.	€.		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>5.140,47</u>		

COM
P
DIA
CO

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	AP.25	Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti prsenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con piastra vibrante, compreso ogni altro onere e magsitero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte q.le	246,75	40,58	10.013,12
2	AP.24	Esecuzione di ricolmi di buche stradali da effettuarsi tramite fornitura, e stesa in opera a mano di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura (tappetino), pezzatura 0-10, una mano d'attacco con 1,00 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, con l'onere della compattazione con piastra vibrante, nonchè di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.- q.le	424,90	21,70	9.220,33
3	NP.01	Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di muro a secco tipica del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia a vista, l'onere della omogeinità e complanarità della faccia del muro che sarà realizzata lievemente inclinata, nonchè l'onere dei ponti di servizio fino ad altezze del muro di mt. 3,50 m., e del calcestruzzo necessario alla formazione del manufatto in ragione di almeno il 25% del suo volume, il tutto realizzato sia con pietrame proveniente dalla demolizione dei muri esistenti e/o dello scavo, che con pietrame di nuova fomitura proveniente da cava o da altro posto, nonchè il suo trasporto, la movimentazione e distribuzione delle stesse lungo il bordo del muro, compresa la fornitura e posa del cls, dei materiali occorrenti, nonchè di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dell'eventuale traversa di coronamento da conteggiarsi a parte. mc.	40,38	147,88	5.971,39
A RIPORTARE					25.204,84

LUNEDÌ
10
M

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Large block of faint, illegible text occupying the middle and lower middle sections of the page.



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	25.204,84	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	504,10	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	24.700,74	
A dedurre il ribasso d'asta del 13,15% su €. 24.700,74	€.	3.248,15	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	21.452,59	21.452,59
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		504,10
Lavori a misura al netto	€.		21.956,69
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		21.956,69
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 07/10/2020 di €.		15.232,58	
n.2 del 25/02/2021 di €.		6.614,33	
Sommano	€.	21.846,91	21.846,91
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		109,78



MODICA Li 01/03/2021

L'Impresa
 (Giammarco s.r.l.)
 IMPRESA EDILE E STRADALE
GIAMMARCO s.r.l.
 Via... Pozzallo (RG)
 Tel. 0934 430283
 Cell. 339 2759330

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 25894993 del 27/01/2021 con scadenza di validità al 27/05/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nelle sede stradale delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale **CIG: Z3D2BB6A09**

IMPRESA: Giammarco s.r.l. Via Calabria n.49 97016 Pozzallo (RG) P.Iva 01264430883;

CONTRATTO: n°2413 di Rap. del 08/06/2020 Atto di Sottomissione in data 25/02/2021 Rap. 2500

IMPEGNO Determinazione n.321 del Responsabile P.O. del X Settore del 06/02/2020 al capitolo 10370/15 imp 160/2020, e Determinazione n. 467 del 16/02/2021 capitolo 10370/15 impegno 323/2021;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	20.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	7.097,16
Maggiore importo impegnato	€.	-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	27.097,16
-------------------------------	-----------	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	21.846,91
Iva al 22%	€.	4.806,32
Sommano	€.	26.653,23

Saldo finale lavori:

	€.	109,78
Iva al 22%	€.	24,15
Sommano	€.	133,93

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	310,00
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	27.097,16
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:


Totale somme impegnate	€.	27.097,16
Totale pagamenti effettuati	€.	27.097,16

Somma residua disponibile	€.	0,000
----------------------------------	-----------	--------------

Modica li 16/04/2021
 Il Direttore Dei Lavori
 Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
 geom. Giorgio Scollo



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale .

CIG. Z3D2BB6A09;

IMPRESA: Giammarco S.r.l. Via Calabria n.49 97016 Pozzallo P.Iva 01264430883.-

CONTRATTO: in data 08 Giugno 2020 Rap 2413 -

Atto di Sottomissione: in data 25/02/2021 Rap. 2500

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 13 (Tredici) del mese di Aprile 2021 sono intervenuti i signori: Rendo Rosario in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Giammarco s.r.l. , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 21.956,69 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 31/07/ 2020 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 25 febbraio 2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che

l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.25894993 del 27/01/2021 con scadenza di validità il 27/05/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini e della seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente . **CIG. Z3D2BB6A09**, eseguiti dall'impresa "**Giammarco s.r.l.**" con sede in Pozzallo Via Calabria n.49 in base al contratto d'appalto n°2413 di Rap.

✓

MODICA
CIRCOLO

del 08 giugno 2020 e al successivo atto di sottomissione del 25 febbraio Rap. 2500 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 21.956,69

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 07-10-2020 di €. 15.232,58

Certificato n°6 del 25-02-2021 di €. 6.614,33

Sommano €. 21.846,91 €. 21.846,91

Resta il credito totale dell'impresa €. 109,78

Per I.V.A. Al 22% €. 24,15

Somma il credito totale dell'impresa €. 133,93

diconsì Euro centotrentatre /93) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 16/04/2021

L'Impresa

IMPRESA EDILE STRADALE
S. S. (Gianni) S.r.l.
C. A. 07015 Pozzallo (RG)
Tel. 0934 30323
C. F. 0351240099

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Sciffo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
160 2020	06-02-2020	€ 133,93	10370 15 2020

Modica, 05-05-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 07 MAG 2021 al 22 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione