



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1601 del 24 MAG. 2021

Città di Modica

Oggetto: Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 1^a Circoscrizione Modica Alta – Frigintini - Accordo Quadro – CIG 7868656C56 – Ditta “Scifo Giorgio” - P.Iva 00899600886
- Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con specifica direttiva è stato redatto in data 07/03/2019, il progetto relativo ad “Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 1^a Circoscrizione Modica Alta – Frigintini - Accordo Quadro”, per l’importo complessivo di €.99.500,00 di cui €. 75.400,00 per lavori, comprensivi di €. 1.508,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 24.100,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 484 del 14/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 859 del 03/04/2019 provvedendo, altresì, all’impegno della somma di €. 99.500,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 592/2019 del bilancio di esercizio 2019;

che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara celebrata in data 7 e 13 maggio 2019, l’offerta presentata dalla ditta Scifo Giorgio è stata ritenuta valida e più vantaggiosa per questo Ente con un ribasso del 35,9999% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque fino alla concorrenza di €.75.400,00;

che con determinazione n. 1266 del 23/05/2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa “Scifo Giorgio” con sede in Modica (RG) Via Mercè n.44;

che con determinazione n.1829 del 24/07/2019 l’aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 01/08/2019 sono stati consegnati sotto riserva di legge all’impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione fino ad esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d’appalto in data 17/10/2019 REP. 16000 e registrato a Modica il 12/11/2019 al n.3103 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso in data 03/12/2019 il 1° Sal per lavori eseguiti a tutto il 31/10/2019;

che in data 26/11/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 140.951,62;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 589 del 30/11/2020 e in linea amministrativa con determinazione n.468 del 16/02/2021;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 03/03/2021 per lavori eseguiti a tutto il 27/12/2019;

preso atto che in data 03/03/2021 Rap. 2505 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l' Impresa "Scifo Giorgio" con sede in Modica - Via Mercè n.44 - Partita Iva 00899600886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 10/05/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 112.679,96 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 112.116,57, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.563,39, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS - INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Dure on line dell' impresa;

visto il Dure on line avente prot. INAIL n. 26991640 del 07/04/2021 con scadenza di validità al 05/08/2021 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 10/05/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto l'O.R.F.L.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;


visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 10/05/2021 e relativo a " Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 1^ Circostrizione Modica Alta – Frigintini - Accordo Quadro – CIG 7868656C56;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Scifo Giorgio" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 687,34 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.123,95 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1829 del 24/07/2019 e det. 468 del 16/02/2021 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 12010/30 impegno n.592/2019 e capitolo 10370/15 impegno n. 322/2021;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle Relative opere di corredo e manufatti della **Prima** Circostrizione Modica Alta – Frigintini
CIG: 7868656C56

IMPRESA: Scifo Giorgio Via Mercè n. 44 97015 Modica
P.Iva 00899600886

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 27/12/2019

Contratto	In data 17/10/2019 Rep. 16000 Registrato a Modica il 12/11/2019 al n.3103 Serie IT Atto di Sottomissione in data 03/03/2021 Rap. 2505.			
A) Importo del progetto	€.	99.500,00	Data consegna	01/08/2019
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 35,9999% fino	€.	74.500,00	Data inizio lavori	01/08/2019
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	32.279,96	Scad. tempo utile	28/12/2019
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	112.679,96	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	28.271,66	Per cui la scad. Tempo ut. è	
			Ultimazione lavori	27/12/2019
Per IVA 22% sui lavori	€.	24.789,59	Giorni impiegati in meno	01
Per Competenze Tecn.	€.	3.482,07	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.		
Per Oneri Conf e antic.	€.		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.		
Per acq. Pezzi speciali	€.		
Sommano	€.	<u>28.271,66</u>		


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm m ²	12.848,692	2,68	34.434,49
2	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela m ² /cm	51.260,494	2,37	121.487,37
3	1.4.1.1	in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi m ²	4.238,144	4,29	18.181,64
		A RIPORTARE			174.103,50

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	174.103,50	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.482,07	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	170.621,43	
A dedurre il ribasso d'asta del 35,9999% su € 170.621,43	€.	61.423,54	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	109.197,89	109.197,89
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		3.482,07
Lavori a misura al netto	€.		112.679,96
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		112.679,96
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
		n.1 del 04/12/2019 di €. 70.609,46	
		n.2 del 03/03/2021 di €. 41.507,11	
Sommano	€.	€. 112.116,57	112.116,57
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		563,39

MODICA LI

12/03/2021


L'Impresa
(Scifo Giorgio)



Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Benedetto Ostenta)




Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scillo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 26991640 del 07/04/2021 con scadenza di validità al 05/08/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scillo)



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima circoscrizione Modica Alta Frigintini CIG: 7868656C56

IMPRESA: Scifo Giorgio Via Mercè n. 44 97015 Modica (RG) P.Iva 00899600886;

CONTRATTO: n°1600 di Rap. del 17/10/2019 registrato a Modica il 12 novembre 2019 al 3103 serie 1T Atto di Sottomissione in data 03/03/2019 Rap. 2505

IMPEGNO Determinazione n.1829 del Responsabile P.O. del X Settore del 24/07/2019 al capitolo 12010/30 imp 592/2019, e Determinazione n. 468 del 16/02/2021 capitolo 10370/15 impegno 322/2021;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.500,00
Importo per perizia di Variante	€.	41.451,62
Maggiore importo impegnato	€.	-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	140.951,62
-------------------------------	-----------	-------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	112.116,57
Iva al 22%	€.	24.665,64
Sommano	€.	136.782,21

Saldo finale lavori:

	€.	563,39
Iva al 22%	€.	123,95
Sommano	€.	687,34

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	3.482,07
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	140.951,62
------------------------------------	-----------	-------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	140.951,62
Totale pagamenti effettuati	€.	140.951,62

Somma residua disponibile	€.	0,00
----------------------------------	-----------	-------------

Modica li 10/05/2021
Il Direttore Dei Lavori
Geom. Benedetto Ostenta

F.T.O



Il Responsabile P.O. X Settore
geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA



X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini, **CIG. 7868656C56;**

IMPRESA: Scifo Giorgio Via Mercè n. 44 97015 Modica P.Iva 00899600886.-

CONTRATTO: in data 17 ottobre 2019 Rap. 1600 registrato a Modica il 12 novembre 2019 al n.3103 Serie 1T-

Atto di Sottomissione: in data 03/03/2021 Rap. 2505.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 01(Uno) del mese di Aprile 2021 sono intervenuti i signori: **Scifo Giorgio** in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Scifo Giorgio, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Benedetto Ostenta.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Ostenta'.

numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di € 112.116,57 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 27 dicembre 2019 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 03 marzo 2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Dure on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.26991640 del 07/04/2021 con scadenza di validità il 05/08/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circonscrizione Modica Alta Frigintini, CIG. 7868656C56, eseguiti dall'impresa "Scifo Giorgio" con sede in Modica Via Mercè n. 44 in base al contratto



d'appalto n°1600 di Rap. del 17 Ottobre 2019 e al successivo atto di
sottomissione del 03 marzo 2021 Rap. 2505 sono stati regolarmente eseguiti e
liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	112.679,96
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 04-12-2019 di	€.	70.609,46
Certificato n°2 del 03-03-2021 di	€.	41.507,11
Sommano	€.	112.116,57
	€.	112.116,57
Resta il credito totale dell'impresa	€.	563,39
Per I.V.A. Al 22%	€.	123,95
Somma il credito totale dell'impresa	€.	687,34

diconsi Euro seicentottantasette /34) del quale, previa la necessaria approvazione del
presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010,
o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si
propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i
lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione.-

Modica li 10/05/2021

L'Impresa

(Sei) Giorgio

Vr

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Benedetto Ostenta)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollò)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
322/2021	15-02-2021	€ 687,34	10370/15

Modica, 20-07-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 MAG 2021 al 9 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione