



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1934 del 22 GIU. 2021

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, e delle relative opere di corredo e manufatti della Zone Balneari di Marina di Modica e Maganuco - CIG: 8246337491 - Ditta "S.L. Infrastrutture srl" - P.Iva 01451810889 - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/02/2020 il progetto relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, e delle relative opere di corredo e manufatti della Zone Balneari di Marina di Modica e Maganuco, per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 538 del 03/03/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 811 del 12/03/2020;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 30 marzo e 2 aprile 2020 giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "S.L.Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18 - P.Iva 01451810889, con il ribasso d'asta del 33,33% e fino alla concorrenza dell' importo di €. 39.500,00 oltre iva;

che a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 1043 del 20/04/2020, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.1210 del 12 maggio 2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 12/05/2020 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 09/08/2020;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/06/2020 REP. 16017;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 16/07/2020 per lavori eseguiti a tutto il 09/07/2020;

che in data 02/12/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 73.518,09;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 591 del 07/12/2020 e in linea amministrativa con determinazione n.3245 del 21/12/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 29/12/2020 per lavori eseguiti a tutto il 10/07/2020;

preso atto che in data 29/12/2020 Rap. 2475 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "S.L.Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscana n.18 - P.iva 01451810889 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 12/05/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 58.828,53 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 58.534,36, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.294,17, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 24592984 del 25/01/2021 con scadenza di validità al 25/05/2021 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 12/05/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;


visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 12/05/2021 e relativo a " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, e delle relative opere di corredo e manufatti della Zone Balneari di Marina di Modica e Maganuco - CIG: 8246337491;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "S.L.Infrastrutture srl" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 358,89 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.64,72 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura al capitolo 12010/30;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni



LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. **CIG: 8246337491**

IMPRESA: S:L.Infrastrutture s.r.l. Via Toscano n. 18 97015 Modica
P.Iva 01451810889

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 10/07/2020

Contratto

In data 12/06/2020 Rep. 16017 Registrato a Modica il 01/07/2020 al n.1460 Serie 1T
Atto di Sottomissione in data 29/12/2020 Rap. 2475.

A) Importo del progetto	€.	50.000,00	Data consegna	12/05/2020
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 33,3300%	€.	39.500,00	Data inizio lavori	12/05/2020
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	19.328,53	Scad. tempo utile	09/08/2020
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	58.828,53	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	14.689,56	Per cui la scad. Tempo ut. è	
			Ultimazione lavori	10/07/2020
Per IVA 22% sui lavori	€.	12.942,27	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	1.747,29	Giorni impiegati in più	
Per Imprevisti	€.	//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.			
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....		
Sommano	€.	<u>14.689,56</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
11.4.3		Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm	m²	2.103,745	2,68	5.638,04
21.4.1.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata ... ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi	m²	4.299,935	4,29	18.446,72
36.1.6.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	m²/cm	19.211,040	2,37	45.530,16
		Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere	Ora	131,00	30,00	3.930,00
5AP.03		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere	Ora	144,00	27,04	3.893,76
6AP.08		Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro	Ora	131,00	54,03	7.077,93
7AP.06		Nolo di escavatore di tipo gommato e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 Hp, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti ..intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro	Ora	8,00	87,55	700,40
8AP.04		Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro	Ora	5,00	51,50	257,50
		A RIPORTARE				85.474,51



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale -
		RIPORTO			85.474,51
9	AP.20	Sabbia e/o pietrisco (materiale a piè d'opera)	mc. 26,00	15,69	407,94
10	AP.21	Fornitura posto cantiere di misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante al 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40% passante al setaccio 0.075 mm. compreso	mc 93,00	15,94	1.482,42
A RIPORTARE					87.364,87



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	87.364,87	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.747,30	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	85.617,57	
A dedurre il ribasso d'asta del 33,33% su € 85.617,57	€.	28.536,34	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	57.081,23	57.081,23
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.747,30
Lavori a misura al netto	€.		58.828,53
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		58.828,53
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 16/07/2020 di €.	35.799,40		
n.2 del 29/12/2020 di €.	22.734,96		
Sommano	€.	58.534,36	58.534,36
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		294,17

MODICA LI 07/04/2021

L'Impresa
(S.L. Infrastrutture s.r.l.)

S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.

Amministratore Unico

Francesco Leone

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Benedetto Ostenta)

F. To

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

AS

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 24592984 del 25/01/2021 con scadenza di validità al 25/05/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

AS





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. **CIG: 8246337491**

IMPRESA: S.L. Infrastrutture s.r.l. Via Toscano n. 18 97015 Modica (RG) P.Iva 01451810889;

CONTRATTO: n°16017 di Rep. del 12/06/2020 registrato a Modica il 01 luglio 2020 al 1460 serie 1T
Atto di Sottomissione in data 29/12/2020 Rep. 2475

IMPEGNO Determinazione n.1210 del Responsabile P.O. del X Settore del 12/05/2020 al capitolo 10370/08 imp 429/2020, e Determinazione n. 3245 del 21/12/2020 capitolo 10370/08 impegno 2838/2020;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	50.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	23.518,09
Maggiore importo impegnato	€.	

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	73.518,09
-------------------------------	-----------	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	58.534,36
Iva al 22%	€.	12.877,56
Sommano	€.	71.411,92

Saldo finale lavori:

	€.	294,17
Iva al 22%	€.	64,72
Sommano	€.	358,89

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.747,28
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	73.518,09
------------------------------------	-----------	------------------


RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	73.518,09
Totale pagamenti effettuati	€.	73.518,09
Somma residua disponibile	€	0,00

Modica li 12/05/2021

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Benedetto Ostenta

Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA



X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco . **CIG. 8246337491;**

IMPRESA: S.L. Infrastrutture s.r.l. Via Toscana n. 18 97015 Modica
P.Iva 01451810889.-

CONTRATTO: in data 12 giugno 2020 Rep. 16017 registrato a Modica il 01
luglio 2020 al n.1460 Serie 1T-

Atto di Sottomissione: in data 29/12/2020 Rap. 2475.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 07 (sette) del mese di Aprile 2021 sono intervenuti i signori: **Leone Francesco** in qualità di legale rappresentante dell'Impresa S.L. Infrastrutture s.r.l. , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Benedetto Ostenta.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da

numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 58.828,53 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 10 luglio 2020 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 07 aprile 2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.24592984 del 25/01/2021 con scadenza di validità il **25/05/2021**;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco . **CIG. 8246337491** , eseguiti dall'impresa **"S.L. Infrastrutture s.r.l."** con sede in Modica Via Toscano n. 18

in base al contratto d'appalto n°16017 di Rep. del 12 Giugno 2020 e al successivo atto di sottomissione del 29 Dicembre 2020 Rep. 2475 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 58.828,53

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 16-07-2020 di €. 35.799,40

Certificato n°2 del 29-12-2020 di €. 22.734,96

Sommano €. 58.534,36 €. 58.534,36

Resta il credito totale dell'impresa €. 294,17

Per I.V.A. Al 22% €. 64,72

Somma il credito totale dell'impresa €. 358,89

diconsi Euro trecentocinquantotto /89) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 12/05/2021

L'Impresa

(S.L. Infrastrutture s.r.l.)
S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.

Amministratore Unico

(Francesco Leone)


Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Benedetto Ostenta)

T.T.O.



SERVIZIO FINANZIARIO**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1584/2021	22-06-2021	€ 358,89	12010/30

Modica, 22-06-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 24 GIU 2021 al -9 LUG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione