



39 h73
24 AGO. 2021

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

Al Responsabile del XI Settore

Ing. Francesco Paolino

settore.undicesimo.comune.modica@pec.it

Al Sig. Salvatore Maltese

salvatore.maltese@comune.modica.rg.it

Oggetto: Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 33/2013 degli Appalti Pubblici – (sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “**Opere Pubbliche**”).

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 33/2013 allegato alla presente si trasmette per gli opportuni adempimenti il report degli Appalti Pubblici relativo al periodo del primo semestre 2021, da pubblicare alla voce “**Opere Pubbliche**”.

IL Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Patti

CIG	OGGETTO	RESPONS. UNICO DEL PROCEDIM.	PROGETTISTA	DIRETTORE DEI LAVORI	FINANZIAMENTO	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	IMPRESA AGGIUDICATARIA	INIZIO LAVORI	IMPORTO VARIANTI	FINE LAVORI	ACCORDI BONARI	COSTO FINALE OPERA
5895002594	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX FORO BOARIO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE PROTETTA PER GIOCHI DEI BAMBINI ALL'APERTO	Ing. Giuseppe Patti	GEOM. FAVACCIO FRANCESCO ING. MODICA ALESSANDRO - P.I. SIMONE SANT'ATERA	GEOM. FAVACCIO FRANCESCO P.I. Simone Sant'atera (D.L. Imp.) - Ing. Giuseppe Patti (D.L. OP. Edili)	562.458,51	01-PROCEDURA APERTA	324.092,90	04/12/2015	Secondo Vittorio Emanuele s.r.l. - P.I. 01356010882 - Semenza TAR di Catania del 24/09/2015	19/11/2015	0,00	25/03/2021	II	DETER. N. 2198 DEL 20/07/2021 24.622,57 Imp. Finale 289.269,33
4986457246	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN CONTRADA DENTE CROCCICCHIA	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Garaffa Antonio Arch. Cusaro Vincenzo	Ing. Volo Salvatore	3.980.000,00	01-PROCEDURA APERTA	1.948.371,40	11/08/2015	COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. - P.I. 1807600987 Volo Engineering and Consulting - P.I. 05266810820	21/12/2015	709.489,88	26/06/2020	II	SAL n. 10 somme liquid. a tutto il ATTUO IL SAL N. 10 + DETER. 1439/2021 229.499,66
617074530D	SERVIZIO PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI PER I LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN CONTRADA DENTE CROCCICCHIA	Ing. Giuseppe Patti	II	Ing. Volo Salvatore	133.390,00	01-PROCEDURA APERTA	82.336,53	01/12/2015	Assenza Appalti srl - P.I. 01370410886	23/12/2015	95.035,91	II	II	COLLAUDO DETER. 1387/2020 724.570,23
6129240780	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 3° STRALCIO	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Piscioto Carmelo prog. Esterno S.A.	Ing. Piscioto Carmelo	1.383.837,00	01-PROCEDURA APERTA	716.771,78	27/01/2016	IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO - P.I. 00898600886	15/03/2016	9.666,87	14/02/2020	II	SAL n. 3 somme liquid. a tutto il 23/07/2019 1.223.364,73
6231021132	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE PODOIMANI (EX SCUOLA MICHELCA)	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Piuichino Vincenzo prog. esterno S.A.	Ing. Piuichino Vincenzo	2.410.000,00	01-PROCEDURA APERTA	1.369.674,46	03/03/2016	BETEL COSTRUZIONI - P.I. 04903560878	18/04/2016	271.148,89	II	II	SAL n. 7 DETER. N. 893 del 17/03/2021 898.932,48
6178987919	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Linguranti Giorgio Arch. Sammito Giuseppe - Ing. Cappello Giuseppe - prog. esterni S.A.	Arch. Sammito Giuseppe - Ing. Cappello Giuseppe -	1.357.440,00	01-PROCEDURA APERTA	886.482,47	19/05/2017	BETEL COSTRUZIONI - P.I. 04903560878	07/08/2017	6.949,80	II	II	SAL n. 3 somme liquid. a tutto il 12/06/2020 253.579,75
68894901C7	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE PODOIMANI (EX SCUOLA MICHELCA)	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Piuichino Vincenzo prog. esterno S.A.	Ing. Piuichino Vincenzo	309.893,40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	253.756,89	13/04/2004	Ing. Piuichino Vincenzo - P.I. 00107560880	13/04/2004	123.361,02	II	II	SAL n. 4 somme liquid. a tutto il 30/09/2020 110.047,03
5826373617	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL CENTRO ABITATO DI MODICA ALTA - LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO	Ing. Giuseppe Patti	Geom. Di Martino Russo Baridamo - Geom. Baviglio Salvatore - Geom. Fierro Ippolito - progettisti interni S.A.	Geom. Di Martino Russo Baridamo	150.000,00	04-PROCED. NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZ. DEL BANDO	86.590,79	04/08/2017	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO SNC - P.I. 01569740887	21/10/2017	29.390,93	II	II	C.R.E. DETER. N. 1161/2021 - Imp. Finale 105.510,05
72157197AF	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED OPERE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA COMUNALE CATAZZARELLO S. ELEVA DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA S. GIULIANO - S. ELEVA E LA COSTA FIZZILI CATAZZARELLO.	Geom. Di Martino Russo Baridamo	Geom. Garrana Antonio - Geom. Fierro Ippolito - progettisti interni S.A.	Geom. Di Martino Russo Baridamo	100.000,00	04-PROCED. NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZ. DEL BANDO	66.632,19	14/02/2018	Occhipinti Geom. Pietro	15/05/2018	48.877,66	04/10/2019	II	SAL n. 2 somme liquid. a tutto il 23/09/2020 189.336,33
73297533Z	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE INTITOLATO A - "GIOVANNI FALCONE" NEL COMUNE DI MODICA	Ing. Giuseppe Patti	ING. MASSIMO LASAGNA - PROG. ESTERNO S.A.	ING. MASSIMO LASAGNA	609.000,00	04-PROCED. NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZ. DEL BANDO	269.421,26	28/08/2018	ARCAS COSTRUZIONI DI PERTIÒ ROBERTA	06/11/2018	0,00	II	II	DETER. N. 1365 del 04/06/2019 38.990,86
73393939DEC	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI III STRALCIO.	Ing. Giuseppe Patti	ING. PICCITTO CARMELO PROG. ESTERNO S.A.	ING. PICCITTO CARMELO	282.226,47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	218.983,92	19/01/1989	ING. PICCITTO CARMELO P.I. 00709810881	19/04/2005	0,00	II	II	

CIG	OGGETTO	RESPONS. UNICO DEL PROCEDIM.	PROGETTISTA	DIRETTORE DEI LAVORI	FINANZIAMENTO	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO DI AGGIUDIC.	DATA DI AGGIUDIC.	IMPRESA AGGIUDICATARIA	INIZIO LAVORI	IMPORTO VARIANTI	FINE LAVORI	ACCORDI BONARI	COSTO FINALE OPERA
8182949F1E	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE URBANO EX S.S. 115 - ILLUMINAZIONE SISTEMAZIONE VIARIA - ARREDO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE	Ing. Giuseppe Patti	ARCH. GIANFRANCO GAROFALO ING. IVAN GIUSEPPE PIERO GIURATO	ARCH. GIANFRANCO GAROFALO ING. IVAN GIUSEPPE PIERO GIURATO	136.729,05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	105.338,54	07/05/2004	ARCH. GIANFRANCO GAROFALO 00606060887 ING. IVAN GIUSEPPE PIERO GIURATO P.I. 01257470888	19/02/2015	W	W	W	Detec. N. 2014 del 25/09/2020 + Detec. N. 1965 del 25/09/2021 64,797,62