



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Del Settore V

Lavori pubblici - Pianificazione delle risorse
Espropriazioni - Servizi Cimiteriali

n. 2768 del 17 SET. 2021

OGGETTO: Lavori di completamento della scuola elementare "Raffaele Poidomani" (ex scuola Michelica) - approvazione perizia di assestamento finale - Impresa Scifo Giorgio - CUP: J89G13001720006 - CIG: 6231021132

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento scuola elementare R. Poidomani (ex scuola Michelica)", redatto dal tecnico libero professionista ing. Vincenzo Pluchino, è stato verificato e validato con parere n. 09/13 del 07/10/2013 e successivo n. 5/15 del 27/04/2015 reso dal R.U.P., mentre in linea amministrativa è stato approvato con Determina del Responsabile del V Settore n. 928 del 29/04/2015, per l'importo complessivo di € 2.410.000,00 di cui € 1.504.929,04 per lavori a base d'asta ed € 905.070,96 per spese generali;
- che con contratto di appalto N. 15899 di rep. del 05/04/2016 registrato a Modica il 12/04/2016 al n. 934 serie IT, i lavori sono stati appaltati all'Impresa Scifo Giorgio, Via Merce n. 44, Modica (RG), che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 1.358.674,47, di cui € 883.569,44 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,2019%, € 68.210,80 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 406.894,23 per costo totale della manodopera non soggetti a ribasso;
- che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile apportare modifiche e migliorie al progetto approvato e prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la conseguente previsione di n. 89 nuovi prezzi rispetto a quelli originariamente previsti in contratto;
- che la perizia di variante e suppletiva n. 1 è stata approvata con parere n. 05 del 13/12/2018 in linea tecnica, mentre con Determinazione del Responsabile del V settore n. 3360 del 27/12/2018 è stata approvata in linea amministrativa;
- che successivamente all'approvazione della prima perizia di variante è emersa la necessità di introdurre, in corso d'opera, ulteriori variazioni al progetto originario dettate da differenti e concomitanti motivazioni quali una serie di interventi necessari dettati dai VVFF e da una serie di imprevisti riscontrati in corso d'opera;
- che con la nota prot. n. 24185 del 18/05/2019 il direttore dei lavori ha richiesto e proposto al RUP la redazione di una perizia di variante e suppletiva n. 2 che, con nota prot. n. 32201 del 27/06/2019, è stata autorizzata;
- che la Direzione dei Lavori, ha trasmesso la Perizia di Variante con nota prot. n. 26168 del 22/06/2020 redatta ai sensi dell'art. 132, comma I, lettera "b" e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente in Sicilia, per l'approvazione di legge;
- che l'Ufficio con nota prot. n. 45541 del 20/10/2020 ha richiesto di apportare alcune modifiche alla perizia presentata e che successivamente la DL ha trasmesso con nota prot. n. 51707 del 20/11/2020 gli elaborati adeguati;
- che la perizia di variante e suppletiva n. 2 è stata approvata con parere n. 39/20 del 16/12/2020 in linea tecnica e con determinazione n. 159 del 21/01/2021 in linea amministrativa;

- che in data 18/09/20120 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori;
- che con nota prot. n.38470 del 12/08/2021 la DL ha depositato una perizia di assestamento contabile finale, che non prevede nuovi prezzi, motivata con la necessità di regolarizzare sia lievi variazioni quantitative di talune categorie di lavori, nonché variazioni scaturite da esigenze manifestate dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico;
- che le modifiche e variazioni predisposte principalmente sono:
 1. Implementazione di spazi all'aperto per attività ginniche in adesione alle sopravvenute norme conseguenti al COVID-19, di conseguenza maggiore quantità di pavimentazione antitrauma che di conglomerato cementizio di supporto;
 2. Rinuncia della fornitura e posa di attrezzature ginniche e della relativa pavimentazione di supporto, in considerazione del fatto che dette attrezzature sono disponibili nell'attigua palestra;
 3. Opere di giardinaggio e interventi di miglioramento, le variazioni annotate scaturiscono da rilievi definitivi effettuati sulle opere realizzate;
- che la perizia di variante, dell'importo totale di € 2.410.000,00, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico approvato con il progetto originario;
- che lo schema dell'atto di sottomissione è stato sottoscritto dall'Impresa appaltatrice Scifo Giorgio, Via Merce n.44, Modica (RG);
- che la perizia è ammissibile ricorrendo i casi di cui all'art. 132, comma 1, lettera "b" e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia;
- che per quanto sopra espresso è necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva di che trattasi;
- che con la determinazione n. 3395 del 31.12.2020 il Sindaco ha confermato al sottoscritto la nomina di Responsabile di Settore in P.O.;

VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

VISTO l'art. 132, comma 1, lettera "b" e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

Visto il D.Lgs. n. 163/2016 e ss.mm.ii. nel testo vigente in Sicilia;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;


DETERMINA

1. Di approvare la Perizia di assestamento contabile finale relativa ai "Lavori di completamento della scuola elementare Raffaele Poidomani (ex michelica)", ritenendola meritevole di approvazione come di fatto in linea tecnica, per l'importo complessivo di € 2.410.000,00;
2. Di dare atto che la Perizia di assestamento contabile finale dei lavori di che trattasi ha una previsione di spesa pari ad € 2.410.000,00, importo invariato rispetto all'importo del finanziamento del progetto originario;
3. Di dare atto che l'importo dei lavori risulta diminuito di € 947,38 rispetto alla seconda perizia di variante mentre le economie complessive sono di € 1.422,33;
4. Di dare atto che la perizia è composta dai seguenti elaborati depositati presso l'Ufficio dei Lavori Pubblici:
 - lav. RT - relazione tecnica e quadro economico;
 - lav. CM - computo metrico;
 - lav. QC - quadro comparativo;
 - lav. IM - stima incidenza manodopera;
 - lav. PAG - planimetria area attività ginniche;
 - lav. SAS - schema atto di sottomissione;
 - lav. CMCO - computo metrico dei corpi d'opera, distinto per categorie e classi, ai fini della quantificazione dei compensi professionali;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori spese a carico dell'Ente;

6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti




SERVIZIO FINANZIARIO**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____



Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15

dal **22 SET. 2021** al **- 7 OTT 2021**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni
al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione