



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X

n. 2827 del 12 4 SET, 2021

OGGETTO: - Lavori manutentivi di rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna a Modica. – “Interveti di adeguamento e di adattamento per distanziamento Covid-19” - CIG: Z7B2F99DDF - Impresa Giurdanella Orazio con sede a Modica in via Frigintini Ponte Margione n.191/F – Partita IVA 01233380888. Approvazione Consuntivo Finale e integrazione somme.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/11/2020 il progetto relativo alla “Rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna in Modica” per un importo complessivo di € 55.000,00;

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P., giusto parere n. 587 del 30/11/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 3013 del 04/12/2020 provvedendo, altresì, all'impegno della somma di € 55.000,00 con imputazione al capitolo 10370/04 impegno n. 2671/2020 del bilancio 2020;

Che con determinazione n. 3066 del 10 dicembre 2020 per i lavori di che trattasi si è proceduto all'affidamento diretto all'Impresa Giurdanella Orazio, con sede in Modica in via Frigintini Ponte Margione n.191/F con un'offerta a ribasso d'asta del 5,00% sull'importo dei lavori di € 39.192,14 poste a base d'asta;

Che con determinazione n. 344 del 5 febbraio 2021 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ed impegnata la somma complessiva di €. 52.609,27 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, al Capitolo 10370/04 impegno n. 2671/2020;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 11 febbraio 2021 Rap. n. 2495;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori con nota prot. n. 15502 del 01/04/2021, trasmessa da Don Antonio Modica, nella qualità di Parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia Sant'Anna-Oratorio Don Bosco, ha avanzato richiesta, al fine di una completa

fruizione ed utilizzo concreto dell'impianto sportivo, di ristrutturare anche gli spogliatoi esistenti con il rifacimento degli impianti idrico, fognario ed elettrico;

Che in calce alla nota sopra indicata il Sindaco in data 01/04/2021 ha disposto di procedere ai lavori in essere richiesti;

Che inoltre l'Amministrazione Comunale ha avanzato richiesta di eseguire ulteriori lavorazioni in particolare di estendere l'area di intervento (nuovo manto in erba sintetica) per tutta la zona adibita al calcetto e non soltanto per l'area di gioco;

Che la Direzione dei Lavori a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale e previa autorizzazione del R.U.P. in data 02/04/2021 ha redatto apposita perizia suppletiva approvata con determinazione n. 1321 del 29 aprile 2021

Che con il medesimo provvedimento n. 1321/2021 è stata impegnata una ulteriore somma di € 21.375,65 al capitolo 10370/19 impegno n. 1078//2021;

Che resosi necessario, causa pandemia COVID-19, eseguire ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento norme per il distanziamento sociale;

Che per quanto sopra furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di €. 73.984,92;

Che i lavori hanno avuto inizio il 14/12/2020 e sono stati ultimati in data 15/04/2021;

Visto il consuntivo dei lavori dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 73.005,93 al netto del ribasso d'asta offerto del 5,00%, oltre ad €. 20.266,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui €. 16.061,30 per iva al 22%, €. 1.535,35 incentivi per funzioni tecniche ed €. 2.670,12 per anticipazione a fattura per oneri accesso discarica e quindi per un totale complessivo di €. 93.272,70;

Che, pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alle determinazioni n. 344 del 05/02/2021 e n. 1321 del 29/04/2021 per un importo complessivo di €. 73.444,92 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dal tecnico di questo Settore per €. 93.272,70 iva compresa, necessità per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti un ulteriore finanziamento integrativo di €. 19.827,78 comprensivo di iva al 22%;

Accertata, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3395 del 31/12/2020 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;


VISTA il D.Lgs n. 50/2016; e ss.mm.ii.

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa Giurdanella Orazio con sede a Modica in via Frigintini Ponte Margione n.191 F Partita IVA 01233380888, giusto contratto d'appalto Rap. n. 2495 del 11.02.2021;
- 3) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 01/02/2021;
- 4) **Di prendere atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti, redatto dal tecnico di questo Settore, ammontante ad €. 73.005,93 al netto del ribasso d'asta del 5,00% oltre ad €. 16.061,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un totale di **€ 93.272,70**;
- 5) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 73.005,93 è maggiore di **€ 15.976,87** rispetto all'importo complessivo autorizzato di €. 57.029,06 al netto di iva di cui alle determinazioni n. 344 del 05/02/2021 e n. 1321 del 29/04/2021;
- 6) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alle predette determinazioni n. 344/2021 e n. 1321/2021 per complessivi €. 73.444,92 iva compresa al 22% e dal consuntivo redatto dal tecnico di questo Settore pari ad €. 93.272,70 iva compresa al 22% necessita un finanziamento integrativo di **€ 19.827,78** comprensivo di iva;
- 7) **Di impegnare** l'importo integrativo di **€ 19.827,78** compreso iva al capitolo 10370/19 del bilancio di esercizio 2021;
- 8) **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 9) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 10) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Giurdanella Orazio" con successivo atto;
- 11) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 12) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.



Il Responsabile P.O.
Ciccom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2409/ 2021	23-09-2021	€ 19.827,78	10340/19	2021
MISSIONE 6	PROGRAMMA 1	TITOLO 1	MACROAGGREG. 103	

Modica, 23-09-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 29 SET. 2021 al 14 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione