



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2788 del 21 SET, 2021

Città di Modica

Oggetto: Lavori supplementari di cui all'Avviso Pubblico 13194 del 24/06/2020 "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid-19" relativo all'intervento sugli edifici scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo "S. Marta Ciaceri" di Modica; CIG: ZC82E092C0.

Liquidazione consuntivo finale:

Impresa "Alma Group Srl" con sede in via Giulio Romano n. 3 munita di Partita IVA 01683540882

Premesso:

che in data 25/06/2020 questo ente ha presentato la propria candidatura all'Avviso Pubblico di cui in oggetto, risultando utilmente inserito in graduatoria e che giusta nota di autorizzativa Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale- ha comunicato che il Comune di Modica questo Ente era beneficiario di contributo finanziario per l'esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell'avviso;

che, dopo aver valutato le richieste di intervento da parte dei Dirigenti e del personale scolastici, è stato redatto un progetto per ognuno dei 5 istituti comprensivi in cui sono suddivisi le scuole di competenza comunale, in modo tale, considerata la ristrettezza dei tempi prima dell'apertura dell'anno scolastico, da poter operare contemporaneamente su diversi edifici con 5 diverse imprese;

che pertanto venne redatto, fra gli altri, dai tecnici del X Settore un progetto relativo ai lavori di cui all'Avviso Pubblico 13194 del 24/06/2020 "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid-19" riguardante gli edifici scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo "S. Marta-Ciaceri" di Modica, qui di seguito elencati:

Edificio scolastico	Indirizzo	Codice Snaes-Ares
S. Marta	Via Vittorio Veneto s.n.	0880063168
8 Marzo	C.so Umberto I n°454	0880060588
Ciaceri	C.so Garibaldi n°34	0880062797
Piano Ceci	C.da S. Antonio Piano Ceci s.n.	0880062799

e per un importo complessivo di € 50.600,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

Importo dei lavori	€ 37.000,00	€ 37.000,00
A detrarre Oneri sicurezza inclusi (1,351351% sui lavori)	€ 500,00	
Resta importo dei lavori soggetti a ribasso	<u>€ 36.500,00</u>	

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

Iva sui lavori 22%	€ 8.140,00	
Incentivo tecnico 2%	€ 740,00	
Piano di sicurezza e coordinamento	€ 3.200,00	
Oneri di discarica IVA compresa	€ 270,00	
Oneri di pubblicità	€ 250,00	
Per forniture a fattura	€ 1.000,00	
Totale somme a disposizione:	<u>€ 13.600,00</u>	€ 13.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		<u>€ 50.600,00</u>

che con determinazione n.2044 del 26/8/2020 si è proceduto all'approvazione progetto, ed all'impegno della spesa necessaria di €50.600,00 imputandola al cap. 9390/10 del bilancio comunale 2020 impegno n°1784, dei lavori di cui all'Avviso Pubblico 13194 del 24/6/2020 "Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aree didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid 19 relativo all'intervento sugli edifici scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo "S. Marta Ciaceri" di Modica.

che con il medesimo atto si è proceduto, inoltre, all'affidamento diretto (art. 36, c.2, lett.A, D.Lgs 50/2016) dei lavori di che trattasi all'Impresa "Alma Group Srl" con sede in via Giulio Romano n°3 munita di Partita IVA 01683540882 con un ribasso d'asta del 7,3152%, con cui conseguentemente è stato stipulato regolare contratto in data 18/09/2020 al n°2434 di RAP.;

che i suddetti lavori furono consegnati in data 27/08/2020 regolarmente realizzati ed ultimati giusto verbale del 02/10/2020, consentendo il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/21 in condizioni di sicurezza.

visto che nel bando in oggetto, era disposto, il completamento delle procedure, nonché la certificazione e rendicontazione delle spese su apposite piattaforme informatiche (GPU e SIF) del MIUR, originariamente entro il 31/12/2020 successivamente prorogato al 16/03/2021, si è dovuto procedere alla liquidazione totale dei lavori previsti dal progetto originario ed all'emissione del certificato di regolare esecuzione ed all'approvazione dello stesso con determina n°761 del 12/03/2021;

che, durante l'esecuzione degli interventi previsti in progetto, quando le risorse disponibili erano in via di esaurimento, il dirigente ed il personale scolastico hanno richiesto ulteriori ed a loro dire

indifferibili lavori, in gran parte per finalità connesse sempre all'emergenza Covid, per nuove esigenze e problematiche nel frattempo sopraggiunte, nuove normative e variazione delle linee guida ecc.

che tali lavori supplementari, meglio specificati e descritti negli elaborati contabili, consistono essenzialmente in quanto di seguito elencato:

- 1) Plesso 8 marzo: riconfigurazione degli spazi interni della scuola, avente quasi tutte le aule di piccole dimensioni, tramite abbattimento di tramezzi con conseguenti accorpamenti delle aule tra di loro o con locali limitrofi di vario tipo, (depositi, sale docenti, bagni), tinteggiature e modifiche agli impianti adattarli alla nuova configurazione delle scuole, interventi sui percorsi sia di accesso che di uscita e sulle vie di fuga sia interne che esterne per favorire il mantenimento delle distanze, interventi di manutenzione sugli infissi per favorire l'areazione dei locali ed altri lavori di manutenzione varia;
- 2) Plesso S. Marta: piccoli interventi di completamento nei bagni, opere di pitturazione per ripristinare condizioni igienico sanitarie ottimali.
- 3) Plesso Ciaceri di c.so Garibaldi: trasformazione di un locale in disuso a piano terra in un aula idonea per disabili (di cui la scuola risultava sprovvista) con realizzazione di un annesso bagno anch'esso idoneo per disabili, trasformazione di altri locali a piano terra in palestra con posa di pavimento sportivo antitrauma in pvc, realizzazione di controfodera in lastre di carton gesso alle pareti rifacimento dell'intonaco della volta, rifacimento a nuovo dei bagni e spogliatoi esistenti, pitturazioni e ripristino dei restanti locali a piano terra da destinarsi a biblioteca, ad archivio, a depositi ecc, realizzazione di un uscita di sicurezza sul vicoletto laterale, ecc.

oltre ad altri piccoli lavori di manutenzione generale eseguiti in tutti gli edifici;

che il direttore dei lavori in accordo col RUP, con nota prot.42973 del 06/10/2020 ha comunicato al Sindaco la necessità di predisporre un ulteriore impegno spesa per realizzare i suddetti lavori supplementari, da eseguirsi per motivi di urgenza con le stesse imprese affidatarie, ma non inseribili nel progetto originario in quanto esplicitamente non consentito dal bando del finanziamento in oggetto;

che il Sindaco, ha disposto l'intervento di che trattasi, con direttiva in calce alla suddetta nota;

che l'impresa "Alma Group srl" ha accettato di eseguire i lavori, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario;

visto che conseguentemente si è proceduto con l'esecuzione dei suddetti lavori e che dopo la contabilizzazione degli stessi, il quadro economico consuntivo risulta quello di seguito riportato:

A0)-Importo Lavori Lordo	€ 96.772,05	€ 96.772,05
A1) – A detrarre oneri sicurezza (5,421% di A)	-€ 1.451,58	
A2) – Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:	€ 95.320,47	

A ₃) – Ribasso d’asta (7,3152% di A ₂)		- €. 6.972,88
A) –Imp. lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza)		€. 89.799,17
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A)	€	19.755,82
B ₂)- Incentivo 2% di A ₀)	€	1.935,44
Totale somme a disposizione dell’A.C.	€.	21.691,26
		€. 21.691,26
	Importo complessivo	€. 111.490,43

che si proceduto alla regolarizzazione dell’affidamento dei suddetti lavori supplementari, all’impresa “Alma Group srl” con sede in via Giulio Romano n°3 munita di Partita IVA 01683540882, alle stesse condizioni del contratto in data 18/09/2020 al n°2434 di RAP e quindi con un ribasso d’asta del 7,3152% sui prezzi di elenco, con determina n°2701 del 15/09/25021.

che con il medesimo provvedimento 2701/2021 è stata impegnata la somma necessaria di €.111.490,43 al cap.10370/18 impegno n°2269/2021;

che in relazione ai lavori eseguiti il direttore dei lavori in data 15/06/2021 ha emesso il consuntivo finale dei lavori eseguiti per un importo pari ad €.89.799,17 per lavori, oltre ad €.19.755,82 per IVA al 22% per complessivi €.109.554,99;

che per quanto sopra l’impresa ha emesso la fattura n°28/2021 del 21/09/2021, prot.44679 del 21/09/2021 per l’importo complessivo di €.109.554,99, di cui €.89.799,17 per lavori, ed €.19.755,82 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 27915577 del 18/06/2021 con scadenza validità il 16/10/2021 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell’impresa;

Visto l’art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all’impresa “Alma Group srl” della somma di €.89.799,17, quale corrispettivo dei lavori in argomento, al netto dell’iva pari ad €.19.755,82 da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Vista la determinazione sindacale 3395 del 31/12/2020 di proroga al conferimento dell’incarico di P.O. responsabile del X settore.

Visto l’art.107 del D.Lgs 267/2000 (TUEL).

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la L.r. n. 23/1998.


Vista la L.r. n. 48/1991;

Determina

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di dare atto che i lavori di cui in oggetto sono stati eseguiti dall'Impresa "Alma Group Srl" con sede in via Giulio Romano n°3 munita di Partita IVA 01683540882;
- 3) Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 27915577 del 18/06/2021 con scadenza validità il 16/10/2021;
- 4) Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, all'impresa Alma Group S.r.l., la somma di €.89.799,17 iva esclusa per lavori come da fattura elettronica n°28/2021 del 21/09/2021, prot. n°44679/2021 del 21/09/2021;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione pari a complessivi €.19.755,82 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n.633/72 (L. 190/2014 split payment).
- 6) Di dare atto che la somma complessiva, di € 109.554,99 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di €.111.490,43 iva inclusa già impegnato con determinazione n. 2701 del 15/09/2021, con imputazione al cap. 10370/18 Imp.2269/2021.
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €.89.799,17 iva esclusa. in favore di:
-Ditta Alma Group S.r.l. Via Giulio Romano n'. 3-Modica
-cod. IBAN: IT87X0306984482100000004905
- 8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 7.154.83 ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n.633/72 (L. 190/2014 split payment);
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. " Conflitto di interessi, del vigente PTPC. che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012.
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2269/2021	15-09-2021	€ 109.554,99	10370/18	2021

Modica, 21-09-2021
e. us. verbale

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 124 SET. 2021 al 19 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione