



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

n. 2936 del - 4 OTT. 2021

OGGETTO: Lavori urgenti in accordo con unico operatore per la sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale. **CIG: Z803000F63** – Ditta **“Baglieri Giovanni & Antonio snc”** con sede in Modica C.le Pirato Lombardo Quartarella n.16, Partita IVA 01569740887.- Approvazione Consuntivo Finale e integrazione somme.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

Che giungono, da parte di privati cittadini, sempre più frequenti segnalazioni di pericoli per la circolazione stradale per la presenza di buche lungo le strade urbane ed extraurbane dell'intero territorio comunale che compromettono la regolare percorribilità delle stesse oltre che essere fonti di pericoli per la pubblica incolumità degli utenti della strada;

Che le precarie condizioni del vasto patrimonio viario del comune sono ulteriormente aggravate dall'effetto degli eventi atmosferici attraverso le acque piovane e dall'effetto usurante provocato dai numerosi utenti che giornalmente percorrono le strade del territorio comunale, oltre a diverse condizioni di pericolo conseguente alla possibilità di crolli di muri contenimento sulle strade in quanto danneggiati e non più nelle condizioni originari di stabilità;

Preso Atto che tali condizioni di pericoli sono state più volte evidenziati dai privati cittadini e dagli utenti della strada agli organi di governo dell'Amministrazione Comunale;

Che pertanto oltre alle normali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte periodicamente con progetti affidati in appalto con Accordi Quadro, l'Amministrazione Comunale nel riscontrare le esigenze della comunità, ha disposto a questo Settore Manutenzioni di effettuare un intervento urgente ed inderogabile atto a salvaguardare la pubblica incolumità tramite la sistemazione e ripristino delle pavimentazioni, del manto stradale danneggiato, delle opere di corredo e manufatti in tutto il territorio comunale;

Che per la realizzazione dei lavori urgenti di cui trattasi è stata richiesta a mezzo mail del 29/12/2020 alla ditta **“Baglieri Giovanni & Antonio snc”** con sede legale in Modica C.le Pirato

Lombardo Quartarella n.16 P.Iva 01569740887, la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori, richiedendo altresì di indicare l'offerta percentuale di ribasso sui prezzi di elenco oltre al 20% e per un importo iniziale presunto dei lavori di €. 18.078,60 comprensivo degli oneri di sicurezza nella misura del 2% oltre Iva al 22%;

Preso atto che, la ditta Baglieri Giovanni & Antonio snc con mail dello stesso giorno 29/12/2020 ha dato la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori indicando altresì il ribasso d'asta complessivo del 20,50% da applicare sui prezzi di elenco;

Che con determina n.3360 del 29/12/2020 si è provveduto ad affidare i lavori alla predetta impresa per un importo dei lavori fino alla concorrenza di €. 18.078,60 al netto del ribasso offerto del 20,50% oltre iva al 22%;

Che con lo stesso provvedimento n.3360/2020 è stata impegnata la spesa occorrenti di €. 22.055,89 iva compresa al capitolo 10370/15 impegno 3029/2020;

Che con successivo provvedimento n.757 del 11/03/2021, nelle more della definizione dell'iter delle gare per gli affidamenti dei lavori di manutenzione del patrimonio viario si è provveduto a prorogare l'affidamento alla predetta ditta, alle medesime condizioni di cui all'affidamento della determina n.3360/2020;

Che con lo stesso provvedimento n.757/2021 è stata integrata la somma impegnata inizialmente di €. 22.055,89 fino all'importo di €. 48.800,00 iva compresa al 22% ed impegnando l'ulteriore somma occorrente di €. 26.744,11 per l'esecuzione dei lavori al capitolo 10370/20 impegno 583/2021;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessari al ripristino dei luoghi oggetto di varie segnalazioni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di €. 48.800,00;

Che i lavori hanno inizio il 21/01/2021 e sono stati ultimati in data 23/04/2021;

Visto il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €.44.658,22 al netto del ribasso d'asta offerto del 20,50%, oltre ad €. 9.950,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui €. 9.824,81 per iva al 22% ed €. 125,83 per anticipazione a fattura e quindi per un totale complessivo di €. **54.608,86**;

Che, pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alle determinazioni n.3360/2020 e n. 757/2021 per un importo complessivo di €. **48.800,00** iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dal tecnico di questo Settore per €. 54.608,86 iva compresa, necessità per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti un ulteriore finanziamento integrativo di €. **5.808,86** comprensivo di iva al 22%;

Accertata, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3395 del 31/12/2020 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Baglieri Giovanni & Antonio snc" con sede in Modica C.le Pirato Lombardo Quartarella n.16, Partita IVA 01569740887, giusta determina di affidamento 3360 del 29/12/2020;

3) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 23/04/2021;

4) **Di prendere atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dal tecnico di questo Settore ed allegato al presente provvedimento, ammontante ad €. 54.608,86 al netto del ribasso d'asta del 20,50% oltre ad €. 9.950,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un totale di €. **54.608,86**;

5) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 44.658,22 è maggiore di €. **4.658,22** rispetto all'importo complessivo autorizzato di €. 40.000,00 al netto di iva di cui alle determinazioni n. 3360 del 29/12/2020 e n. 757 del 11/03/2021;

6) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alle predette determinazioni n.3360/2020 e n.757/2021 per complessivi €. 48.800,00 iva compresa al 22% e dal consuntivo redatto dal tecnico di questo Settore pari ad €. 54.608,86 iva compresa al 22% necessita un finanziamento integrativo di €. **5.808,86** comprensivo di iva;

7) **Di impegnare** l'importo integrativo di €. **5.808,86** compreso iva al capitolo ~~12580/99~~ ^{12580/99} del bilancio di esercizio 2021;

8) **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

9) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Baglieri Giovanni & Antonio snc" con successivo



atto;

11) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

12) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Stollo





Bandiera Blu 2021

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it
X SETTORE Manutenzioni

OGGETTO: Lavori urgenti in accordo quadro con unico operatore per la sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale CIG: Z803000F63.-

Ditta: "Baglieri Giovanni & Antonio snc con sede in Modica C.le Pirato Lombardo Quartarella n.16 97015 MODICA P.Iva 01569740887;

Determina: di affidamento e impegno spesa n.3360 del 29/12/2020 e Determina di integrazione somme n.757 del 11/03/2021;

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che giungono, da parte di privati cittadini, sempre più frequenti segnalazioni di pericoli per la circolazione stradale per la presenza di buche lungo le strade urbane ed extraurbane dell'intero territorio comunale che compromettono la regolare percorribilità delle stesse oltre che essere fonti di pericoli per la pubblica incolumità degli utenti della strada;

Che le precarie condizioni del vasto patrimonio viario del comune sono ulteriormente aggravate dall'effetto degli eventi atmosferici attraverso le acque piovane e dall'effetto usurante provocato dai numerosi utenti che giornalmente percorrono le strade del territorio comunale, oltre a diverse condizioni di pericolo conseguente alla possibilità di crolli di muri contenimento sulle strade in quanto danneggiati e non più nelle condizioni originari di stabilità;

Che pertanto oltre alle normali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte periodicamente con progetti affidati in appalto con Accordi Quadro, l'Amministrazione Comunale ha disposto di effettuare un intervento urgente ed inderogabile atto a salvaguardare la pubblica incolumità tramite la sistemazione e ripristino delle pavimentazioni, del manto stradale danneggiato, delle opere di corredo e manufatti in tutto il territorio comunale;

Che a tal proposito al fine di porre immediato rimedio è stato richiesto a mezzo mail del 29/12/2020 alla ditta "Baglieri Giovanni & Antonio snc" con sede in Modica C.le Pirato Lombardo Quartarella n.16 P.Iva 01569740887 la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori; Che la ditta Baglieri Giovanni & Antonio snc con mail dello stesso giorno 29/12/2020 ha dato la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori indicando altresì il ribasso d'asta complessivo del 20,50% da applicare sui prezzi di elenco.

Che con determinazione n.3360 del 29/12/2020 è stata approvata ed impegnata la spesa presunta complessiva di €. 22.055,89 iva compresa e regolarizzato l'affidamento all'impresa Baglieri Giovanni & Antonio snc per l'esecuzione dei lavori;

.Che durante l'esecuzione dei lavori, nelle more della definizione dell'iter delle gare per gli affidamenti dei lavori, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, e completare tutte le attività necessarie al ripristino dei luoghi oggetto di varie segnalazioni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di €. 48.800,00 ed impegnato in quanto ad €.22.055,89 con determinazione n.3360 del 29/12/2021 e in quanto ad €.26.744,11 con determinazione 757 del 11/03/2021;

Che pertanto i lavori eseguiti dall'impresa possono riassumersi come di seguito indicati:

- Sistemazione gard rail zona dente Pressi Via San Benedetto da Norcia;
- Sistemazione di buche e caditoie stradali;
- Rifacimento tratti di pavimentazione del Corso Mazzini e di un tratto della strada Adiacente la Chiesa di Santa Maria;
- Sistemazione di marciapiede ed eliminazione infiltrazioni d'acqua Via Modica Giarratana n.156;
- Sistemazione di buche stradali con asfalto in tutto il territorio comunale su segnalazioni degli utenti;
- Sistemazione muro di cinta Via Michele Pulino, presso convento Sant'Anna;
- Rifacimento tratto di ringhiera scalinata Via Roma e messa in sicurezza murature di delimitazione strada su prolungamento della Via Nativo.-

Che tutti i lavori de quo hanno avuto inizio il 21/01/2021 e sono stati ultimati in data 23/04/2021;

Che per come risulta dal consuntivo finale i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 58.150,94 al netto del ribasso d'asta del 21,00% oltre ad €. 12.793,21 per iva al 22% sui lavori e quindi per un totale di €. 70.944,15 -

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti rispetto all'importo originariamente stimato ed impegnato con determinazioni n. 3360 del 29/12/2020 e 757 del 11/03/2021 è pari ad €. 5.808,86 derivato da €. 54.608,86 - €. 48.800,00;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per un importo totale di €. 54.608,86, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori eseguiti occorre integrare di €. **5.808,86** l'importo complessivo di €. 48.800,00 già impegnato con le determinazioni n. 3360 del 29/12/2020 e n.757 del 11/03/2021 .-

MODICA LI 02/07/2021


IL Tecnico del Settore

(geom. *Giorgio Barone*)



Il Rup e Responsabile P/O X Settore

(Geom. *Giorgio Sebillo*)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2466/2021	04/10/2021	€ 5.808,86	12590100	2021

Modica, 04/10/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal - 6 OTT. 2021 al 21 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione