



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 374 del 9 FEB. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale. - CIG : 8281361B47 Ditta "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli snc- Partita Iva 00846690881- Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

che sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari;

che a tal proposito è stato redatto apposito progetto finalizzato ai lavori di "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale" - CIG : 8281361B47 per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori da porre a base d'asta comprensivo di €. 790,00 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il superiore progetto risulta munito del visto tecnico, reso dal Responsabile Unico del Procedimento giusto parere n. 536 del 27/02/2020;

che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, l'offerta presentata dalla ditta Giammarco srl è stata ritenuta valida e più vantaggiosa per questo Ente con un ribasso del 25,13820% da applicarsi sull'importo dei lavori;

che con determinazione n.1932 del 04/08/2020 si è proceduto alla risoluzione dell'aggiudicazione all'impresa di cui sopra così come disposto con provvedimento n. 1222 del 13/05/2020, e contestualmente all'aggiudicazione all'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli snc", con il ribasso d'asta offerto del 24,87870% da applicare sui prezzi unitari progettuali;

che con determinazione n. 2193 del 10/09/2020 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e con il medesimo provvedimento si è provveduto ad impegnare la somma di €. 50.000,00 iva compresa imputandola ai seguenti capitoli del bilancio 2020 in corso di formazione:

€.49.210,00 al Cap. 12010/30 impegno 726/2020

€.790,00 al Cap. 12010/30 impegno 726/01/2020;

che la consegna dei lavori è stata formalizzata all'impresa con verbale del 14/09/2020 sotto riserva di legge;

che con contratto del 23/10/2020 RAP. n. 2443 è stato affidato all'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli snc" con sede in Modica - Via Gianforma Margione n.60 l'appalto "Accordo Quadro con unico operatore lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali , in tutto il territorio comunale";

che il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed ha emesso in data 30/11/2020 il 1° Sal per lavori eseguiti a tutto il 30/10/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 17/03/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2020;

che in data 19/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 74.025,30;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 633 del 20/04/2021 e in linea amministrativa con determinazione n.1354 del 04/05/2021;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo Sal in data 06/05/2021 per lavori eseguiti a tutto il 10/02/2021;

preso atto che in data 06/05/2021 Rap. 2523 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l' Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli snc" con sede in Modica - Via Gianforma Margione n.60- Partita Iva 00846690881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 21/06/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 59.002,35 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 58.707,34, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.295,01, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 30330562 del 25/11/2021 con scadenza di validità al 25/03/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 21/06/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 21/06/2021 e relativo a " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali , in tutto il territorio comunale. - CIG : 8281361B47;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli snc" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 359,91 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €64,90 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate al Capitolo 10370/8 del Bilancio 2022 in corso di formazione;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Spollo



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni



LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale. **CIG:** 8281361B47.

IMPRESA: Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc 97015 Modica
 P.Iva 00846690881

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 10/02/2021

Contratto	In data 23/10/2020 Rap. 2443 Atto di Sottomissione in data 06/05/2021 Rap. 2523.			
A) Importo del progetto	€.	50.000,00	Data consegna	14/09/2020
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 24,8787% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori	15/09/2020
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	19.502,35	Scad. tempo utile	90 giorni o ad esaurimento somme
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	59.002,35	I lavori furono prorogati per	Giorni 60
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	15.022,95	Per cui la scad. Tempo ut. è	10/02/2021
			Ultimazione lavori	10/02/2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	12.980,52	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	1.560,52	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	481,91		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>15.022,95</u>		

COMMUNE
OFFICE

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	AP.25	Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con piastra vibrante, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte q.le	187,25	40,58	7.598,61
2	AP.24	Esecuzione di ricolmi di buche stradali da effettuarsi tramite fornitura, e stesa in opera a mano di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura (tappetino), pezzatura 0-10, una mano d'attacco con 1,00 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, con l'onere della compattazione con piastra vibrante, nonchè di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.- q.le	1.492,70	21,70	32.391,59
3	AP.02	Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	82,50	30,00	2.475,00
4	AP.03	Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	416,50	27,04	11.262,16
5	6.2.2.8	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiacatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.ù - Per la provincia di RG :. m²	3,800	34,00	129,20
6	AP.22	Conglomerato cementizio dosato a Kg. 200 di cemento per mc di impasto dato posto cantiere mc.	4,30	98,40	423,12
7	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	64,00	51,50	3.296,00
8	AP.09.	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro			
A RIPORTARE					57.575,68



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			57.575,68	
		Ora	170,00	60,36	10.261,20	
9	AP.08	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro	Ora	14,00	54,03	756,42
10	AP.11	Nolo di Autogru predisposta con cestello e montata su autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali , il braccio della gru dovrà essere di portata e lunghezza adeguata ad ogni tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasferimento nel sito di intervento, l'autista e l'operatore della gru, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni Ora di effettivo Lavoro	Ora	13,00	102,73	1.335,49
11	AP.17	Nolo di Decespugliatore a spalla , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere	Ora	1,00	35,64	
12	AP.10	Nolo di martello demolitore elettrico , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, l'alimentazione elettrica, ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro	Ora	3,00	36,52	109,56
13	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate , compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura..	m ³	4,995	134,70	672,83
14	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati , di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,	m ²	2,600	23,91	62,17
15	AP.16	Nolo di generatore di corrente , compreso di carburante, il trasporto in loco e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura efficiente e funzionante nei siti di intervento	Ora	10,00	6,58	65,80
		 A RIPORTARE			70.874,79	



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			70.874,79	
16	6.2.2.6	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.ú - Per la provincia di RG :.	m ²	0,240	29,30	7,03
17	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm	m ²	728,300	2,68	1.951,84
18	NP.01	Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di muro a secco tipica del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia .	mc.	34,13	147,88	5.047,14
19	AP.27	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante;ú - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio;ú - ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali da impastare con solo acqua;.	Cad.	1,00	145,16	145,16
		A RIPORTARE				78.025,96



Handwritten signatures and initials.

Importo lavori a misura compresa sicurezza	e.	78.025,96	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	e.	1.560,52	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	e.	76.465,44	
A dedurre il ribasso d'asta del 24,8787% su €. 76.465,44	e.	19.023,61	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	e.	57.441,83	57.441,83
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	e.		1.560,52
Lavori a misura al netto	e.		59.002,35
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	e.		59.002,35
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 11/12/2020 di €. 19.522,67			
n.2 del 18/03/2021 di €. 19.380,07			
n. 3 del 07/05/2021 di €. 19.804,60			
Sommano	e.	€. 58.707,34	58.707,34
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	e.		295,01

MODICA LI 24/05/2021
L'Impresa
(Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc.)

COSTRUZIONI EDILI
di Cannata Carmelo & Figli snc
SEDE E L.C.D.F.
Via Gianforma Margione, 60
Tel. 0932 901872 - Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 00846690881



Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 26634746 del 15/03/2021 con scadenza di validità al 13/07/2021



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale. **CIG: 8281361B47**

IMPRESA: Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc Via Gianforma Margione n. 60 97015 Modica (RG) P.Iva 00846690881;

CONTRATTO: n°2443 di Rap. del 23/10/2020 Atto di Sottomissione in data 06/05/2021 Rap. 2523

IMPEGNO Determinazione n.2193 del Responsabile P.O. del X Settore del 10/09/2020 al capitolo 12010/30 imp 726/2020, e capitolo 12010/30 impegno 726/01/2020 e Determina n. 1354 del 04/05/2021.

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	50.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	24.025,30
Maggiore importo impegnato	€.	-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	74.025,30
-------------------------------	-----------	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	58.707,34
Iva al 22%	€.	12.915,61
Sommano	€.	71.622,95

Saldo finale lavori:

	€.	295,01
Iva al 22%	€.	64,90
Sommano	€.	359,91

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.560,52
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	481,91
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	74.025,29
------------------------------------	-----------	------------------


RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	74.025,30
Totale pagamenti effettuati	€.	74.025,29

Somma residua disponibile	€.	0,01
----------------------------------	-----------	-------------

Modica li 21/06/2021

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale .

CIG. 8281361B47;

IMPRESA: Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc. Via Gianforma Margione n. 60 97015 Modica P.Iva 00846690881.-

CONTRATTO: in data 23 ottobre 2020 Rap. 2443 -

Atto di Sottomissione: in data 06/05/2021 Rap. 2523.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 25 (Venticinque) del mese di Maggio 2021 sono intervenuti i signori: Cannata Carmelo in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 59.002,35 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 10 febbraio 2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 07 maggio 2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.26634746 del 15/03/2021 con scadenza di validità il 13/07/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale. CIG. 8281361B47, eseguiti dall'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" con sede in Modica Via



Gianforma Margione n. 60 in base al contratto d'appalto n°2443 di Rap. del 23
Ottobre 2020 e al successivo atto di sottomissione del 06 maggio 2021 Rap. 2523
sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 59.002,35

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 11-12-2020 di €. 19.522,67

Certificato n°2 del 18-03-2021 di €. 19.380,07

Certificato n°3 del 07-05-2021 di €. 19.804,60

Sommano €. 58.707,34 €. 58.707,34

Resta il credito totale dell'impresa €. 295,01

Per I.V.A. Al 22% €. 64,90

Somma il credito totale dell'impresa €. 359,91

diconsi Euro trecentocinquantanove/91) del quale, previa la necessaria approvazione
del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R.
207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente
certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione.-

Modica li 21/06/2021

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

CONSTRUZIONI EDILI
Carmela Carmelo e Figli snc)

(Geom. Giorgio Barone)

di Cannata Carmela
SEDE E C.D.F.
Via Gianforma Margione, 60
Tel. 0932 901872 - Modica (CL)
C.F. e P. IVA: 00846690881

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, more complex scribble that likely represents the name 'Scollo'.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1090/sub2/2021	10-06-2021	€ 359,91	10370/9

Modica, 08-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 FEB, 2022 al 2 MAR, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione