



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 434 del 11 FEB. 2022

Città di Modica

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti - Accordo Quadro - CIG 83497206EA Ditta "Leone Marcello" - P.Iva 00659080881 - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 15/06/2020 il progetto relativo a "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti" - Accordo Quadro, per l'importo complessivo di €. 99.500,00 di cui €. 78.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.547 del 16/06/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1550 del 19/06/2020;

che a seguito di gara d'appalto, esperita giorno 06 e 10 luglio 2020 giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.Iva 00659080881, con il ribasso d'asta del 28,90200% per l'importo complessivo di €. 78.000,00, di cui €.76.440,00 per lavori, al netto del ribasso offerto ed €. 1.560,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 1856 del 29/07/2020, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

considerato che la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa, acquisita in dipendenza di precedenti affidamenti è già agli atti presso l' Ufficio Contratti e risulta valida per data, con la medesima Determinazione n. 1856/2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1856/2020 è stata impegnata la somma di € 99.500,00 iva compresa, imputandola al capitolo 12590/00 impegno n.1394/00 per €.97.940,00 e al capitolo 12590/00 impegno 1394/01 per €.1.560,00;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 15/09/2020 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) e, pertanto, entro il 12/01/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/10/2020 REP. 16035 registrato a Modica il 28/10/2020 al n.2654 Serie 1T;

che in data 22/12/2020 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 30.930,79 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/10/2020;

che in data 08/03/2021 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° Sal dell'importo di €. 44.427,34 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 11/01/2021;

che in data 19/05/2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 146.507,18;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 644 del 21/05/2021 e in linea amministrativa con determinazione n. 1874 del 17/06/2021;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo Sal in data 24/06/2021 per lavori eseguiti a tutto il 10/02/2021;

che altresì il D.L. in data ha emesso il certificato di €.4.309,13 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Mediterranea Scavi con sede in C.da Piancatella Ragusa in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi per €.4.021,13 iva compresa al 22% e del pagamento effettuato al Geologo Dott. Gaetano Gagliano per le analisi di laboratorio effettuate sui materiali di rifiuto per €.288,00 iva compresa al 22% ;

preso atto che in data 22/06/2021 Rap. 2537 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.Iva 00659080881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 05/08/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 113.796,62 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 113.227,64, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.568,98, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 29901364 del 02/11/2021 con scadenza di validità al 02/03/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 05/08/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 05/08/2021 e relativo a " Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti" - Accordo Quadro - CIG 83497206EA;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Leone Marcello " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 649,16 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 125,18 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura al capitolo ^{12010/30} 10370/6 ^{impiego 1466/04} 2022;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1466/01/2021	17-06-2021	€ 649,16	12010/30

Modica, 09-02-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 17 FEB, 2022 al - 4 MAR, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.


Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni



LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti
CIG: 83497206EA.

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n. 6 97015 Modica (RG)
 P.Iva 00659080881

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 10/02/2021

Contratto	In data 14/10/2020 Rep. 16035 Registrato a Modica il 28/10/2020 al n.2654 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 22/06/2021 Rap. 2537			
A) Importo dell'affidamento	€.	146.507,18	Data consegna	15/09/2020
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 28,9020% fino	€.	78.000,00	Data inizio lavori	16/09/2020
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	35.796,62	Scad. tempo utile	gg. 120
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	113.796,62	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	32.710,56	Per cui la scad. Tempo ut. è	11/02/2021
			Ultimazione lavori	10/02/2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	25.035,26	Giorni impiegati in meno	01
Per Competenze Tecn.	€.	3.175,30	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	4.500,00		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>32.710,56</u>		

RECEIVED
MAY 11 1961
U. S. AIR FORCE

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			147.756,73
		rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), m ²	21,280	23,91	508,80
10	AP.27	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante;ú - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; Cad.	34,000	145,16	4.935,44
11	6.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso ... m ³	28,728	35,67	1.024,73
12	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	32,000	51,50	1.648,00
13	AP.09	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora .. Ora	32,000	60,36	1.931,52
14	AP.02	Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	32,000	30,00	960,00
		A RIPORTARE			158.765,22



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	158.765,22	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.175,30	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	155.589,92	
A dedurre il ribasso d'asta del 28,902% su €. 155.589,92	€.	44.968,60	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	110.621,32	110.621,32
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		3.175,30
Lavori a misura al netto	€.		113.796,62
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		113.796,62
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 22/12/2020 di €.		30.930,79	
n.2 del 08/03/2021 di €.		44.427,34	
n.3 del 25/06/2021 di €.		<u>37.869,51</u>	
Sommano		€. 113.227,64	113.227,64
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		568,98


MODICA Li 28/04/2021
 L'Impresa
 Leone Marcello

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 28156229 del 30/06/2021 con scadenza di validità al 28/10/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti CIG: 83497206EA

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n. 6 97015 Modica (RG) P.Iva 00659080881;

CONTRATTO: n°16035 di Rep. del 14/10/2020 registrato a Modica il 28 ottobre 2020 al n. 2654 serie 1T Atto di Sottomissione in data 22/06/2021 Rap. 2537

IMPEGNO Determinazione n.1856 del Responsabile P.O. del X Settore del 29/07/2020 al capitolo 12590/00 imp 1394/2020, e impegno 1394/01/;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.500,00
Importo suppletivo per perizia di Variante	€.	47.007,18
Maggiore importo impegnato	€.	

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	146.507,18
-------------------------------	-----------	-------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	113.227,64
Iva al 22%	€.	24.910,08
Sommano	€.	138.137,72

Saldo finale lavori:

	€.	568,98
Iva al 22%	€.	125,18
Sommano	€.	694,16

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	3.175,30
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	4.309,13
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	146.316,31
------------------------------------	-----------	-------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate €. 146.507,18

Totale pagamenti effettuati €. 146.316,31

Somma residua disponibile	€.	190,87
----------------------------------	-----------	---------------

Modica li 05/08/2021

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scillo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti . CIG.83497206EA ;

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n. 6 97015 Modica P.Iva 00659080881.-

CONTRATTO: in data 14 ottobre 2020 Rep. 16035 registrato a Modica il 28 ottobre 2020 al n.2654 Serie 1T-


Atto di Sottomissione: in data 22/06/2021 Rap.2537 .-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 05 (cinque) del mese di Agosto 2021 sono intervenuti i signori: Leone Marcello in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Leone Marcello , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 113.796,62 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 10 febbraio 2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 19 maggio 2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.28156229 del 30/06/2021 con scadenza di validità il 28/10/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti CIG. 83497206EA, eseguiti dall'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica Via Toscano n. 6, in base al contratto



d'appalto n°16035 di Rep. del 14 ottobre 2020 registrato a Modica il 28/10/2020
al n. 2654 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 22 giugno 2021
Rap.2537 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come
segue:

A) Ammontare del conto finale €. 113.796,62

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 22-12-2020 di €. 30.930,79

Certificato n°2 del 08-03-2021 di €. 44.427,34

Certificato n°3 del 25-06-2021 di €. 37.869,51

Sommano €. 113.227,64 €. 113.227,64

Resta il credito totale dell'impresa €. 568,98

Per I.V.A. Al 22% €. 125,18

Somma il credito totale dell'impresa €. 694,16

diconsi Euro seicentonovantaquattro/16) del quale, previa la necessaria
approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del
D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente
certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione.-


Modica li 05/08/2021

L'Impresa

(Leone Marcello)

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Ufficio del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

