



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 667 del 22 FEB. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – CIG 8143966558 - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. **Impresa:** “S.C.A.Unipersonale S.r.l.” –

Impegno 314/2022

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 13/09/2019 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica”, per l’importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 70.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.400,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 20.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.505 del 19/09/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2558 del 15/10/2019;

che con provvedimento n. 3407/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 90.000,00 iva compresa al Cap.10370/08 impegno n. 2174/2019;

che a seguito di gara d’appalto, esperita nei giorni 2, 3, 7, 15 e 16 gennaio 2020 giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “S.C.A.Unipersonale S.r.l.” con sede in Messina Via G. La Farina n.7 Is. 279, - P.Iva 03307450837 con il ribasso d’asta del 19,2960% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di €.70.000,00, oltre iva;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 278 del 05/02/2020, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n. 320 del 06/02/2020 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che è stato stipulato il contratto d’appalto in data 05/03/2020 REP. 16010;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 20/02/2020 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) e, pertanto, entro il 18/06/2020;

che in data 21/05/2020 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 65.952,53 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 08/05/2020;

che in data 17/08/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 117.219,97;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 567 del 08/09/2020 e in linea amministrativa con determinazione n. 2400 del 07/10/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 20/10/2020 per lavori eseguiti a tutto il 18/06/2020;

che altresì il D.L. in data 20/10/2020 ha emesso il certificato di €.2.738,85 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta F.lli Ancione Srl con sede Ragusa Zona Industriale III Fase in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

preso atto che in data 19/10/2020 Rap. 244 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." con sede in Messina Via G. La Farina n.7 Is. 279, - P.Iva 03307450837 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 25/01/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 92.689,44 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 92.226,00, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.463,44, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 30817349 del 07/01/2022 con scadenza di validità al 07/05/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 25/01/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 25/01/2021 e relativo a " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – CIG 8143966558;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 565,40 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 101,96 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate al capitolo 7271/99 del bilancio 2022 in corso di formazione;


7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI PERCORRIBILITÀ E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VIARIO E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI, DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA.

- CIG: 8143966558

IMPRESA: S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. CON SEDE A MESSINA IN VIA G. LA FARINA N. 7 IS. 279 P.IVA 03307450837.

CONTRATTO: IN DATA 05 MARZO 2020 RAP. 16010;


RIBASSO D'ASTA: del 39,59 %

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 18/06/2020

| | | | | |
|--|----|---|-------------------------------|------------|
| Contratto | | In data 05 Marzo 2020 RAP n. 16010 registrato il 13/03/2020 serie n. 799 serie 1T; atto di sottomissione RAP n. 2442 del 19/10/2020. | | |
| A) Importo complessivo progetto | €. | 117.219,97 | Data consegna | 20/02/2020 |
| B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 19,29 % | €. | 70.000,00 | Data inizio lavori | 20/02/2020 |
| C) Importo 1° atto di sottomissione | €. | 22.689,44 | Scad. tempo utile | 18/06/2020 |
| D) Importo 2° atto di sottomissione | €. | | I lavori rimasero sospesi | |
| Sommano B+C+D | €. | 92.689,44 | I lavori furono prorogati per | |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione | €. | 24.530,53 | Per cui la scad. Tempo ut. è | |
| | | | Ultimazione lavori | 18/06/2020 |
| Per IVA 22% sui lavori | €. | 20.391,68 | Giorni impiegati in meno | 0 |
| Per Spese Tecniche 2% | €. | 1.400,00 | Giorni impiegati in più | |
| Per Oneri conf. Discarica | €. | 2.738,85 | | |
| Per imprevisti e arrotond | €. | | | |
| Per Ant. Forniture a fatt. | €. | | | |
| Sorveglianza e Direzione | €. |//..... | | |
| Per acq. Pezzi speciali | €. |//..... | | |
| Sommano | €. | 24.530,53 | | |



| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 1 Importo Totale |
|--------------|---------------------------|---|------------|--------------------|--------------------------|
| | | LAVORI A MISURA | | | |
| 11.4.3 | | Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del di risulta. - per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm m ² | 5.459,200 | 2,68 | 14.630,66 |
| 21.4.1.1 | | Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata ... ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi m ² | 1.411,000 | 4,29 | 6.053,19 |
| 31.4.1.2 | | Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata ... ambito extraurbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi m ² | 4.214,200 | 3,35 | 14.117,57 |
| 46.1.6.2 | | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore m ² /cm | 4.515,200 | 2,37 | 10.701,02 |
| 56.1.6.1 | | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore m ² /cm | 30.954,880 | 2,19 | 67.791,19 |
| 61.4.2.1 | | in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm m ² | 864,000 | 1,17 | 1.010,88 |
| | | A RIPORTARE | | | 114.304,51 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza | € | 114.304,51 | |
| A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € | 2.286,09 | |
| Importo lavori a misura soggetti a ribasso | € | 112.018,42 | |
| Il ribasso d'asta del 19,296% su € 112.018,42 | € | | 21.615,07 |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza | € | | 90.403,35 |
| Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € | | 2.286,09 |
| Lavori a misura al netto | € | | 92.689,44 |
| | € | | 92.689,44 |
| A cui detrarre certificati ed acconti emessi: | | | |
| n. 1 del 21/05/2020 di € 65.952,53 | | | |
| n. 2 del 21/10/2020 di € 26.273,47 | | | |
| Sommano | € | 92.226,00 | 92.226,00 |
| Resta il Credito Netto Dell'Impresa | | | 463,44 |
| MODICA LI 21/02/2021 | | | |
| F.to | Il Direttore dei Lavori (Geom. Benedetto Ostenta) |  | Il Responsabile Unico del Procedimento (Geom. Giorgio Scaillo) |
| | F.TO | | |

L'IMPRESA

S.C.A. UNIPERSONALE S.r.l.

Via La Farina 7 - Isolato 279

98122 Messina - R.A.V. 03307450037

Tel. 095 494343 - Cell. 3603252


SERVIZIO FINANZIARIO**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo |
|--------------|------------|-------------|---------------------|
| 314/2022 | 22/02/2022 | € 565,40 | 7271/99 |
| MISSIONE: 10 | TITOLO: 1 | PROGRAMMA 5 | MACRO AGGREG. 103 |
| | | | |

Modica, 22-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 25 FEB. 2022 al 12 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione