



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X

n. 1108 del 23 MAR. 2022

**OGGETTO:** - **SI\_RG\_141** - Eliminazione infiltrazioni d'acqua "Museo Ibleo" Palazzo Mercedari in Via dei Mercedari e Palazzo Campailla presso la Piazza Campailla.

CIG: 9089353361 CPV: 454530000-7 CUP: J87H22000420002.

*Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.*

*Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).*

Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022

Impresa Edilizia 2G S.r.l. Via Mercè n° 48 Modica P.IVA 01406850881

**- Approvazione Consuntivo Finale e Liquidazione fattura -**

### IL RUP e RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO

- **che** l'evento meteorologico del mese di ottobre 2019 è stato di una intensità tale da danneggiare in modo sostanziale sia il patrimonio privato che pubblico, lasciando nel caso del patrimonio comunale, parte della rete stradale in precarie condizioni, con pavimentazione divelta, manufatti stradali, quali muri, guard rail, segnaletica orizzontale danneggiati, tratti di condotte acque bianche e nere "esplose" per la notevole pressione e quantità di acqua da smaltire, parte della rete idrica e pozzetti danneggiati;
- **che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.10.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art.5 della 225/92, lo stato di "calamità e di emergenza";
- **che** tra gli interventi rimasti da risanare in maniera definitiva, che hanno subito dei danni a seguito dell'evento meteorologico del 2019, vi è l'eliminazione infiltrazione d'acqua del "Museo Ibleo" Palazzo Mercedari in Via dei Mercedari e Palazzo Campailla presso la Piazza Campailla;
- **che** con la circolare del 20/12/2021 prot. n° 66953 il DRPC Sicilia, ha chiesto ai comuni interessati dagli eventi meteorologici ottobre e novembre 2019, di comunicare gli interventi da realizzare, necessari per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione;
- **che** con nota prot. n° 4641 del 31/01/2022 assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 4668 del 01/02/2022, il

DRPC Sicilia, ha autorizzato il Sindaco dell'Ente, ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i conseguenti lavori per eseguire gli interventi elencati con la nota del 14/01/2022 prot. n°1553 e successiva integrazione del 25/01/2022 prot. 3581;

- **che** con Determina del Segretario Generale n° 214 del 1 Febbraio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in premessa il Geom. Giorgio Scollo Responsabile P.O. del X Settore "Manutenzioni" dell'Ente;

- **che** nell'autorizzazione del DPRC Sicilia citata rientra l'intervento - *SI\_RG\_141* - "Eliminazione infiltrazioni d'acqua "Museo Ibleo" Palazzo Mercedari in Via dei Mercedari e Palazzo Campailla presso la Piazza Campailla" per un importo complessivo di € 53.000,00, scaturito da una perizia di stima, con il seguente quadro economico:

1) Lavori	€ 42.741,94	€ 42.741,94
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ <u>854,84</u>	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 41.887,10	
2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:		
a) I.V.A. al 22%	€ 9.403,22	
b) Competenza Tecniche	€ <u>854,84</u>	
Sommano le somme a Disposizione dell'Amm/ne	€ 10.258,06	€ <u>10.258,06</u>
Totale Perizia di Stima		€ 53.000,00

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 227 del 01/02/2022 è stato approvato il quadro economico di cui in premessa ed indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 271 del 03/02/2022 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;

- **che** in data 14 febbraio 2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b D.lgs 50/2016 , mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement MePa, con ditte rilevate dall'elenco degli operatori economici, in relazione alla categoria dei lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia, di cui alla Determinazione n° 738 dell'11/03/2021;

- **che** il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs, n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 475 del 14/02/2022 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l." Via Mercè n°48 Modica P.IVA 01406850881, con un ribasso percentuale offerto del 18,50 % sull'importo a base d'asta di € 41.887,10 ed un importo netto di € 34.137,99 oltre € 854,84 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di

€ 34.992,83 oltre I.V.A.;

- **che** il contratto è stato stipulato in data 28/02/2022 giusto n. rep. 16080 del 28/02/2022 reg.to a Modica il 03/03/2022 al n° 666 serie 1T.

- **che** il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in € 34.137,99 al netto del ribasso d'asta del 18,50% oltre € 854,84 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di **€ 34.992,83** oltre I.V.A.

- **che** con verbale di consegna del 15 Febbraio 2022, redatto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'impresa Edilizia 2G S.r.l.Via Mercè n°48 Modica P.IVA 01406850881, con un tempo utile per al loro esecuzione di giorni 35 e quindi scadenza naturale il 21 Marzo 2022;

- **che** i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico, ultimati in data 17/03/2022, con il seguente consuntivo di spesa:

1) Importo Lavori Lordo	€ 42.687,65	
A detrarre gli oneri per la sicurezza	<u>€ - 853,75</u>	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 41.833,90	
A dedurre il ribasso del 18,50% (su € 41.833,90)	<u>€ - 7.739,27</u>	
Lavori al netto del ribasso	€ 34.094,63	
Oneri di sicurezza	<u>€ 853,75</u>	
Lavori al netto del ribasso compresa sicurezza	€ 34.948,38	<b>€ 34.948,38</b>
2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:		
a) I.V.A. al 22% (su € 34.948,38)	€ 7.688,64	
b) Competenza Tecniche 2% (di € 42.741,94)	<u>€ 854,84</u>	
Totale somme a disposizione	€ 8.543,48	<b>€ 8.543,48</b>
3) Economie:		
Minori lavori al lordo (€ 42.741,94 - 42.687,65)	€ 54,29	
Risparmio IVA sui minori lavori (54,29x 22%)	€ 11,94	
Risparmio ribasso sui lavori eseguiti	€ 7.739,27	
Risparmio IVA da ribasso (7.739,27x22%)	<u>€ 1.702,64</u>	
Risparmio totale	€ 9.508,14	<b>€ 9.508,14</b>
Tornano:		<b>€ 53.000,00</b>

- **che** il consuntivo dei lavori eseguiti è pari ad € 34.948,38 oltre IVA pari ad € 7.688.64 e quindi per complessive € 42.637,02, e pertanto è possibile procedere alla liquidazione all'Impresa;
  - **che** l'Impresa ha emesso fattura elettronica n. 8/PA del 22/03/2022 per un importo di € 42.637,02 iva compresa al 22%;
  - **Visto** il D.U.R.C. on line prot. INPS 29806531 del 13/02/2022 scadenza di validità il 13/06/2022 attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;
- VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;
- VISTA** la L.R. n. 48/1991;
- VISTA** la L.R. n. 23/1998;
- VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTA** il D.Lgs n. 50/2016;

### **DETERMINA**

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati ed eseguiti dall'Impresa Edilizia 2G S.r.l. Via Mercè n°48 Modica P.IVA 01406850881, giusto contratto del 28/02/2022 n. rep. 16080 del 28/02/2022 reg.to a Modica il 03/03/2022 al n° 666 serie 1T.
- 3) **Di dare atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 17/03/2022, come da certificato di esecuzione ed ultimazione lavori allegato al presente atto;
- 4) **Di prendete atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla D.L. allegato al presente provvedimento, ammontanti ad € 34.948,38 al netto del ribasso d'asta del 18,50% oneri di sicurezza compresi, oltre ad € 7.688.64 per iva al 22% e quindi per un totale di € 42.637,02;
- 5) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per € 34.948,38 è minore rispetto all'importo contrattuale di € 34.992,83 di cui alla determinazione n. 573 del 17/02/2022;
- 6) **Di liquidare** la somma, di cui alla fattura n. 8/PA del 22/03/2022 al prot. n. 14230 del 22/03/2022 di € 34.948,38 intestata al Commissario Delegato Ex Ocdpc 619\_2019 - OCDPC 619 del 05/12/2019 CAD: XTC2PU Codice Fiscale 97347890820 (I.V.A. esclusa pari ad € 7.688,64) in dipendenza dell'emissione del primo ed ultimo certificato di pagamento del 22/03/2022;
- 7) **Di trasmettere** il presente atto completo degli allegati al Dipartimento Regionale Protezione Protezione Civile Sicilia Via Gaetano Abela n°5 90141 Palermo, anticipando la documentazione tramite posta elettronica certificata al [dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it) e


[v.marchesini@protezionecivilesicilia.it](mailto:v.marchesini@protezionecivilesicilia.it) per la successiva liquidazione diretta all'Impresa, sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura, così come prevista nell'autorizzazione prot. n° 4641 del 31/01/2022;

**8) Di dare atto** che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'Impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;

**9) Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

**10) Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

**Il Responsabile P.O.**  
*Geom. Giorgio Scollo*



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 23/03/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 MAR. 2022 al - 9 APR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE - MANUTENZIONI

**OGGETTO:** - SI\_RG\_141 - Eliminazione infiltrazioni d'acqua "Museo Ibleo" Palazzo

Mercedari in Via dei Mercedari e Palazzo Campailla presso la Piazza Campailla.


- CIG: 9089353361 - CPV: 454530000-7 CUP J87H22000420002.

*Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.*

*Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).*

*Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022*

**IMPRESA:** "Edilizia 2G srl" con sede in Modica, Via Mercè n.48, partita Iva 01406850881;



**CONTRATTO:** n. rep. 16080 del 28/02/2022 reg.to a Modica il 03/03/2022 al n°666 serie 1T.

**VERBALE ULTIMAZIONE E**

**REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

**PREMESSO:**

- **che** l'evento meteorologico del mese di ottobre 2019 è stato di una intensità tale da danneggiare in modo sostanziale sia il patrimonio privato che pubblico, lasciando nel caso del patrimonio comunale, parte della rete stradale in precarie condizioni, con pavimentazione divelta, manufatti stradali, quali muri, guard rail, segnaletica orizzontale danneggiati, tratti di condotte acque bianche e nere "esplose" per la notevole pressione e quantità di acqua da smaltire, parte della rete idrica e pozzetti danneggiati;

- **che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.10.2019 è stato

dichiarato, ai sensi dell'art.5 della 225/92, lo stato di "calamità e di emergenza";

- **che** tra gli interventi rimasti da risanare in maniera definitiva, tra i manufatti e le infrastrutture che hanno subito dei danni a seguito dell'evento meteorologico del 2019, vi è la eliminazione infiltrazione d'acqua del "Museo Ibleo" Palazzo Mercedari in Via dei Mercedari e del Palazzo Campailla presso la Piazza Campailla.;

- **che** con la circolare del 20/12/2021 prot. n° 66953 il DRPC Sicilia, ha chiesto ai comuni interessati dagli eventi meteorologici ottobre e novembre 2019, di comunicare gli interventi da realizzare, necessari per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione;

- **che** con nota prot. n° 4641 del 31/01/2022 assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 4668 del 01/02/2022, il DRPC Sicilia, ha autorizzato il Sindaco dell'Ente, ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i conseguenti lavori per eseguire gli interventi elencati con la nota del 14/01/2022 prot. n°1553 e successiva integrazione del 25/01/2022 prot. 3581;

- **che** con Determina del Segretario Generale n° 214 del 1 Febbraio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in premessa il Geom. Giorgio Scollo Responsabile P.O. del X Settore "Manutenzioni" dell'Ente;

- **che** nell'autorizzazione del DPRC Sicilia citata rientra l'intervento di *"Eliminazione infiltrazioni d'acqua "Museo Ibleo" Palazzo Mercedari in Via dei Mercedari e Palazzo Campailla presso la Piazza Campailla"* per un importo complessivo di € 53.000,00, scaturito da una perizia di stima, con il seguente quadro economico:

1) Lavori	€ 42.741,94	€ 42.741,94
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ 854,84	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 41.887,10	

2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:

a) I.V.A. al 22%	€ 9.403,22	
b) Competenza Tecniche	€ 854,84	
Sommano a disposizione dell'Amm/ne	€ 10.258,06	€ 10.258,06
Totale Perizia di Stima		€ 53.000,00

- che con Determina del Responsabile del X Settore n° 227 del 01/02/2022 è stato approvato il quadro economico soprariportato ed indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

- che con Determina del Responsabile del X Settore n° 271 del 03/02/2022 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;

- che in data 14 febbraio 2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b D.lgs 50/2016, mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement MePa, con ditte rilevate dall'elenco degli operatori economici, in relazione alla categoria dei lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia, di cui alla Determinazione n° 738 dell'11/03/2021;

- che il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs, n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

- che con Determina del Responsabile del X Settore n° 475 del 14/02/2022 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa "Edilizia 2G srl" con sede in Modica, Via Mercè n.48, partita Iva 01406850881, con un ribasso d'asta offerto del 18,500 % sull'importo a base d'asta di €. 41.887,10 ed un importo netto di € 34.137,99 oltre € 854,84 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di €. 34.992,83 oltre I.V.A. per cui il quadro economico si rimodulava come segue:

1) Importo Lavori Lordo	€ 42.741,94	
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ - 854,84	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 41.887,10	
A dedurre il ribasso del 18,50% su € 41.887,10	€ - 7.749,11	
Lavori al netto del ribasso	€ 34.137,99	
Oneri di sicurezza	€ 854,84	
Lavori al netto del ribasso compresa sicurezza	€ 34.992,83	€ 34.992,83

2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:

a) I.V.A. al 22% su € 34.992,83	€ 7.698,42	
b) Competenza Tecniche 2% di € 42.741,94	€ 854,84	
Totale somme a disposizione	€ 8.553,26	€ 8.553,26

3) Economie:

Risparmio ribasso sui lavori	€ 7.749,11	
Risparmio IVA da ribasso	€ 1.704,80	
Risparmio totale	€ 9.453,91	€ 9.453,91

Tornano: € 53.000,00

**CONTRATTO:** il contratto è stato stipulato in data 28/02/2022 giusto n. rep. 16080

del 28/02/2022 reg.to a Modica il 03/03/2022 al n° 666 serie 1T.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in € 34.137,99 al netto del ribasso d'asta del 18,50% oltre € 854,84 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di € 34.992,83 oltre I.V.A.

**CONSEGNA LAVORI:** che con verbale di consegna del 15 Febbraio 2022, redatto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori di che trattasi furono consegnati all'impresa "Edilizia 2G srl" con sede in Modica, Via Mercè n.48, partita Iva 01406850881, con un tempo utile per al loro esecuzione

di giorni 35 e quindi scadenza naturale il 21 Marzo 2022;

**MAGGIORI SOMME:** L'importo dei lavori è rientrato nella somma dell'importo contrattuale, per cui non è stata necessaria nessuna maggiorazione dell'importo contrattuale.

**PROROGA:** Nessuna proroga è stata richiesta;

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori sono stati svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dei lavori;

**VERIFICHE:** Vennero verificate, alla presenza del sig. Avola Giovanni, titolare e legale Rappresentante dell'impresa omonima, gli interventi effettuati riscontrandole in conformità a quelle riportate nel consuntivo finale dei lavori e della relativa contabilità;

La Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dai tecnici dell'ufficio manutenzione durante il corso dei lavori;

**CONSUNTIVO FINALE E CERTIFICATI DI PAGAMENTO:** E' stato emesso alla fine dei lavori un consuntivo per un importo lordo del ribasso dei lavori di € 42.687,65 IVA esclusa ed un unico relativo certificato di pagamento dell'importo di €. 34.948,38 oltre IVA;

**QUADRO ECONOMICO FINALE:** a seguito della redazione della contabilità dei lavori, il quadro economico finale risulta quello di seguito:

1) Importo Lavori Lordo	€ 42.687,65
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ - 853,75
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 41.833,90
A dedurre il ribasso del 18,50% su € 41.833,90	€ - 7.739,27
Lavori al netto del ribasso	€ 34.094,63
Oneri di sicurezza	€ 853,75

Lavori al netto del ribasso compresa sicurezza € 34.948,38 € 34.948,38

**2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:**

a) I.V.A. al 22% su € 34.948,38 € 7.688,64

b) Competenza Tecniche 2% di € 42.741,94 € 854,84

Totale somme a disposizione € 8.543,48 € 8.543,48

**3) Economie:**

Minori lavori al lordo (€ 42.741,94 - 42.687,65) € 54,29

Risparmio IVA sui minori lavori (54,29x 22%) € 11,94

Risparmio ribasso sui lavori eseguiti € 7.739,27

Risparmio IVA da ribasso (7.739,27x22%) € 1.702,64

Risparmio totale € 9.508,14 € 9.508,14

Tornano: € 53.000,00

**CONFRONTO FRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:** L'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza è pari ad € 34.948,38 risulta inferiore all'importo contrattuale di € 34.992,83 per una minore spesa netta di € 44,45;

**RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato la contabilità dei lavori e non ha depositato alcuna riserva;

**INFORTUNI:** Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro;

**REGOLARITA' DELL'IMPRESA AI FINI CONTRIBUTIVI:** Il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto ed ottenuto il DURC On Line emesso dall'INPS in data 13/02/2022 prot. 29806531, con scadenza di validità al 13/06/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal tecnico di questo Settore

geom. Salvatore Spadola;

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto direttore dei lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori di eliminazione infiltrazioni d'acqua "Museo Ibleo" Palazzo Mercedari

in Via dei Mercedari e Palazzo Campailla presso la Piazza Campailla

- CIG: 9089353361 - CPV: 454530000-7 CUP J87H22000420002.

Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).

Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022

eseguiti dall'Impresa "Edilizia 2G srl" con sede in Modica, Via Mercè n.48, partita

Iva 01406850881 in base al contratto d'appalto n. rep. 16080 del 28/02/2022 reg.to a

Modica il 03/03/2022 al n° 666 serie 1T sono stati:

a) ultimati in data **17/03/2022**;

b) regolarmente eseguiti e liquidato il credito dell'impresa pari ad € 34.948,38 di cui € 34.094,63 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 18,50% ed € 853,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 7.688,64 per l'IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di € 42.637,02;.

Modica, li **22 MAR. 2022**

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

**EDILIZIA 2G SRL**

Geom. Salvatore Spadola

(Impersonale)

Via Mercè - 67015 Modica (RG)

C.F. e P.Iva: 01406850881

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scallo)

