



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

n. 1132 del 24 MAR. 2022

OGGETTO: SI_RG-140- Eliminazione infiltrazioni d'acqua scuola media "Giovanni XXIII" Istituto comprensivo Giacomo Albo in Via Fabrizio, sede Centrale Giacomo Albo in Via Nazionale, plesso S. Cuore in Piazza Libertà, plesso "Azasi" in Via R. Partigiana e Plesso Ex Gensal sulla Sorda Sampieri.

- CIG: 9088762BA9- CPV: 45453000-7 CUP:J87H22000410002

Eventi metereologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).

Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022

Ditta Edilizia 2G Via Mercè n°48 Modica P.IVA 01406850881

- Approvazione Consuntivo Finale e Liquidazione fattura-

IL RUP e RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- che l'evento meteorologico del mese di ottobre 2019 è stato di una intensità tale da danneggiare in modo sostanziale sia il patrimonio privato che pubblico, lasciando nel caso del patrimonio comunale, parte della rete stradale in precarie condizioni, con pavimentazione divelta, manufatti stradali, quali muri, guard rail, segnaletica orizzontale danneggiati, tratti di condotte acque bianche e nere "esplose" per la notevole pressione e quantità di acqua da smaltire, parte della rete idrica e pozzetti danneggiati, oltre a notevoli danni ad alcuni edifici pubblici;

-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.10.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art.5 della 225/92, lo stato di "calamità e di emergenza";

-che tra gli interventi rimasti da risanare in maniera definitiva, tra i manufatti e le infrastrutture che hanno subito dei danni a seguito dell'evento meteorologico del 2019, vi sono le coperture degli

edifici scolastici scuola media "Giovanni XXIII", dell'Istituto comprensivo Giacomo Albo, in Via Fabrizio, della sede Centrale Giacomo Albo in Via Nazionale, del plesso S. Cuore in Piazza Libertà, dell'edificio "Azasi" in Via Resistenza Partigiana e del Plesso "Ex Gensal" sulla Sorda Sampieri;

- che con la circolare del 20/12/2021 prot. n° 66953 il DRPC Sicilia, ha chiesto ai comuni interessati dagli eventi metereologici ottobre e novembre 2019, di comunicare gli interventi da realizzare, necessari per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione;

- che con nota prot.n° 4641 del 31/01/2022 assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 4668 del 01/02/2022, il DRPC Sicilia, ha autorizzato il Sindaco dell'Ente, ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i conseguenti lavori per eseguire gli interventi elencati con la nota del 14/01/2022 prot. n°1553 e successiva integrazione del 25/01/2022 prot. 3581 ;

- che con Determina del Segretario Generale n° 214 del 1 febbraio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in premessa il Geom. Giorgio Scollo Responsabile P.O. del X Settore "Manutenzioni" dell'Ente;

-che nell'autorizzazione del DPRC Sicilia citata rientra l'intervento "Eliminazione infiltrazioni d'acqua scuola media "Giovanni XXIII" Istituto comprensivo Giacomo Albo in Via Fabrizio, sede Centrale Giacomo Albo in Via Nazionale, plesso S. Cuore in Piazza Libertà, plesso "Azasi" in Via R. Partigiana e Plesso Ex "Gensal" sulla Sorda Sampieri", per un importo complessivo di €. 157.000,00, scaturito da una perizia di stima, con il seguente quadro economico:

A)-Importo Lavori Lordo:	€ 126.612,90	€ 126.612,90
A detrarre oneri sicurezza	€ -2.532,26	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 124.080,64	
B)-Somme a disposiz. Amministrazione:		
I.V.A. 22 % di A)	€ 27.854,84	
competenze tecniche 2% di A)	€ 2.532,26	
Totale somme a disposizione:	€ 30.387,10	€ 30.387,10
Totale complessivo:		€ 157.000,00

-che con Determina del Responsabile del X Settore n°226 del 01/02/2022 è stato approvato il quadro economico di cui in premessa ed indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

-che con Determina del Responsabile del X Settore n° 272 del 03/02/2022 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;

-che in data 14 febbraio 2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b D.lgs.0/2016, mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement MePa , con ditte rilevate dall'elenco degli operatori economici, in relazione alla categoria dei lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia, di cui alla Determinazione n°738 dell'11/03/2021;

-che il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs, n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

-che con Determina del Responsabile del X Settore n° 474 del 14/02/2022 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Edilizia 2G Via Mercè n°48 Modica P.IVA 01406850881, con un ribasso percentuale offerto del 18,00 % sull'importo a base d'asta di €.126.612,90 ed un importo netto di €.101.746,12 oltre €.2.532,26 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di €.104.278,38 oltre I.V.A.;

-che il contratto è stato stipulato in data 28/02/2022 giusto n. rep. 16081 del 28/02/2022 reg.to a Modica il 3/03/2022 al n°667 serie 1T.

-che il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in €.101.746,12 al netto del ribasso d'asta del 18% oltre €.2.532,26 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di €.104.278,38 oltre I.V.A.

-che con verbale di consegna del 15 Febbraio 2022, redatto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'impresa Edilizia 2G Via Mercè n°48 Modica P.IVA 01406850881, con un tempo utile per al loro esecuzione di giorni 35 e quindi scadenza naturale il 21 Marzo 2022;

-che i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico, ultimati in data 18/03/2022, con il seguente consuntivo di spesa:

A ₀)-Importo Lavori Lordo:	€ 126.536,52	€ 126.536,52
A ₁) A detrarre oneri sicurezza	€ -2.532,26	
A₂) Lavori soggetti a ribasso (A₁ - A₂)	€ 124.004,26	
A ₃) Ribasso del 18% su A ₂)		€ -22.320,77
A₄) Lav al netto del rib. (comp. Sic.) (A₀ - A₃)		€ 104.215,75
B₀) Somme a disposiz. Amministrazione:		
B ₁) I.V.A. 22 % di A ₄)	€ 22.927,47	
B ₂) Competenze tecniche	€ 2.532,26	
B₃) Totale somme a disposizione (B₁ + B₂):	€ 25.459,73	€ 25.459,73

B₄) Totale complessivo intervento (A₄ + B₃):		€ 129.675,48
C₀) Risparmi:		
C ₁) Minori lavori al lordo (126.612,90 – 126.536,52)	€ 76,38	
C ₂) Ribasso sui lavori eseguiti = A ₃	€ 22.320,77	
C₃) Risparmio complessivo sui lavori (C₁ + C₂)	€ 22.397,15	
C ₄) Risparmio sull'IVA = C ₃)*0.22	€ 4.927,37	
C₅) Risparmio totale (C₃ + C₄):	€ 27.324,52	€ 27.324,52
Tornano (B₄ + C₅):		€ 157.000,00

-che il consuntivo dei lavori eseguiti è pari ad €. 104.215,75 oltre ad €.22.927.47 per I.V.A al 22% e quindi a complessivi €.127.143,22, e pertanto è possibile procedere alla liquidazione all'impresa;

-che la Ditta ha emesso fattura elettronica n° 9/PA in data 23/03/2022 prot.14836 del 24/03/2022 per un importo di €.127.143,22 IVA compresa;

vista la determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

vista l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di dare atto che i lavori sono stati affidati ed eseguiti dall'Impresa Edilizia 2G Via Mercè n°48 Modica P.IVA 01406850881, giusto contratto del 28/02/2022 n. rep.16081 reg.to a Modica il 03/03/2022 al n°667 serie 1T.

3) Di dare atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 18/03/2022, come da certificato di esecuzione ed ultimazione lavori, che sebbene non allegato costituisce parte integrante del presente atto;

4) Di prendere atto ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla D.L., anch'esso non allegato al presente provvedimento ma da considerarsi parte integrante dello stesso, ammontante ad €.104.215,75 al netto del ribasso d'asta del 18,00% oneri di sicurezza compresi, oltre ad €.22.927.47 per IVA al 22% e quindi per un totale di €.127.143,22;

5) Di dare atto che l'importo netto dei lavori eseguiti per €.101.683,49 è minore rispetto all'importo contrattuale di €. 101.746,12 al netto di iva ed oneri di sicurezza di cui alla determinazione n. 569 del 17/02/2022;

6) Di liquidare la somma, di cui alla fattura n. 9 del 23/03/2022 al prot.14836 del 24/03/2022 di

€.104.215,75 intestata al Commissario Delegato Ex Ocdpc 619_2019-OCDDPC 619 del 05/12/2019
CAD: XTC2PU Codice Fiscale 97347890820 (I.V.A. esclusa pari ad €. 22.927,47) in dipendenza
dell'emissione del primo ed ultimo certificato di pagamento del 18/03/2022;

7) Di trasmettere il presente atto completo degli allegati al Dipartimento Regionale Protezione Civile
Sicilia Via Gaetano Abela n°5 90141 Palermo, anticipando la documentazione tramite posta
elettronica certificata al dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it e
v.marchesini@protezionecivilesicilia.it per la successiva liquidazione diretta all'Impresa, sulle
coordinate bancarie riportate sulla fattura, così come prevista nell'autorizzazione prot. n°4641 del
31/01/2022;


8) Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico
dell'Impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;

9) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e
gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.
241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

10) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai
responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile F.O.

Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 24/03/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAR. 2022 al 12 APR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione