



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X

n. 1137 del 24 MAR. 2022

OGGETTO: SI_RG_144 - Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico su strada Rampolo Pisciarello, strada Fegotto e Rassabia.

- CIG: 90894438984- CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000440002

Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).

Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022

Ditta: S.G. SCAVI di Spadaro Giovanni con sede in Modica in Via Calanchi 137/A P.Iva 01326880885.-
Approvazione Consuntivo Finale e Liquidazione fattura-

IL RUP e RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

-**che** l'evento meteorologico del mese di ottobre 2019 è stato di una intensità tale da danneggiare in modo sostanziale sia il patrimonio privato che pubblico, lasciando nel caso del patrimonio comunale, parte della rete stradale in precarie condizioni, con pavimentazione divelta, manufatti stradali, quali muri, guard rail, segnaletica orizzontale danneggiati, tratti di condotte acque bianche e nere "esplose" per la notevole pressione e quantità di acqua da smaltire, parte della rete idrica e pozzetti danneggiati;

-**che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.10.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art.5 della 225/92, lo stato di "calamità e di emergenza";

-**che** tra gli interventi rimasti da risanare in maniera definitiva, che hanno subito dei danni a seguito dell'evento meteorologico del 2019, vi rientra la Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico su strada Rampolo Pisciarello strada Fegotto e Rassabia;

-**che** con la circolare del 20/12/2021 prot. n° 66953 il DRPC Sicilia, ha chiesto ai comuni interessati dagli eventi meteorologici ottobre e novembre 2019, di comunicare gli interventi da realizzare, necessari per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione;

-**che** con nota prot.n° 4641 del 31/01/2022 assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 4668 del 01/02/2022, il DRPC Sicilia, ha autorizzato il Sindaco dell'Ente, ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i conseguenti lavori per eseguire gli interventi elencati con la nota del 14/01/2022 prot. n°1553 e successiva integrazione del 25/01/2022 prot. 3581;

-**che** con Determina del Segretario Generale n° 214 del 1 Febbraio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in premessa il Geom. Giorgio Scollo Responsabile P.O. del X Settore "Manutenzioni" dell'Ente;

-**che** nell'autorizzazione del DPRC Sicilia citata rientra l'intervento di "Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico su strada Rampolo Pisciareello strada Fegotto e Rassabia "per un importo di € 50.000,00 ed un quadro economico così composto:

1) Lavori	€.	40.322,58	€.	40.322,58
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€.	<u>806,45</u>		
Lavori	€.	39.516,13		
2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:				
a) I.V.A. al 22%	€.	8.870,97		
b) Competenza Tecniche	€.	<u>806,45</u>		
Sommano le somme a Disposizione dell'Amm/ne	€.	9.677,42	€.	<u>9.677,42</u>
Totale Perizia di Stima			€.	50.000,00

-**che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 216 del 01/02/2022 è stato approvato il quadro economico di cui in premessa ed indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

-**che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 279 del 03/02/2022 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;

-**che** in data 14 febbraio 2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b D.lgs 50/2016, mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement MePa ,con ditte rilevate dall'elenco degli operatori economici, in relazione alla categoria dei lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia, di cui alla Determinazione n°738 dell'11/03/2021;

-**che** il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs, n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

-**che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 477 del 14/02/2022 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa S.G. SCAVI di Spadaro Giovanni **con sede a Modica in Via Calanchi 137/A Frigintini** P.Iva 01326880885, con un ribasso percentuale offerto del 17,95 % sull'importo a base d'asta di € 39.516,13 ed un importo netto di € 32.422,98 oltre € 806,45 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di € 33.229,43 oltre I.V.A.;

-**che** il contratto è stato stipulato in data 28/02/2022 giusto n. rep. 16078 del 28/02/2022 reg.to a Modica il 3/03/2022 al n°664 serie 1T.

-**che** il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in € 32.422,98 al netto del ribasso d'asta del 17,95% oltre € 806,45 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di **€ 33.229,43** oltre I.V.A.

-**che** con verbale di consegna del 15 Febbraio 2022, redatto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'impresa S.G. SCAVI di Spadaro Giovanni con sede a Modica in Via Calanchi 137/A P.Iva 01326880885, con un tempo utile per al loro esecuzione di giorni 35 e quindi scadenza naturale il 21 Marzo 2022;

-che i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico, ultimati in data 11/03/2022, con il seguente consuntivo di spesa:

A ₀ -Importo Lavori Lordo:	€	40.254,25	€	40.254,25
A ₁) A detrarre oneri sicurezza	€	<u>-805,08</u>		
A ₂) Lavori soggetti a ribasso (A ₁ - A ₂)	€	39.449,17		

A₃) Ribasso del 17,95% su A₂) € -7.081,13

A₄) Lav al netto del rib. (comp. Sic.) (A₀ - A₃) € 33.173,12

B₀) Somme a disposiz. Amministrazione:

B₁) I.V.A. 22 % di A₄) € 7.298,09

B₂) Competenze tecniche € 806,45

B₃) Totale somme a disposizione (B₁ + B₂): € 8.104,54 € 8.104,54

B₄) Totale complessivo intervento (A₄ + B₃): € 41.277,66

C₀) Risparmi:

C₁) Minori lavori al lordo (40.322,58 - 40.254,25) € 68,33

C₂) Ribasso sui lavori eseguiti = A₃ € 7.081,13

C₃) Risparmio complessivo sui lavori (C₁ + C₂) € 7.149,46

C₄) Risparmio sull'IVA = C₃) * 0.22 € 1.572,88

C₅) Risparmio totale (C₃ + C₄): € 8.722,34 € 8.722,34

Tornano (B₄ + C₅): € 50.000,00

-che il consuntivo dei lavori eseguiti è pari ad €. 33.173,12 oltre I.V.A pari ad €. 7.298,09 e quindi per complessive € 40.471,21, e pertanto è possibile procedere alla liquidazione all'impresa;

-che la Ditta ha emesso fattura elettronica in data 24/03/2022 per un importo di €. 40.471,21;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati ed eseguiti dall'Impresa S.G. SCAVI di Spadaro Giovanni con sede in Modica in Via Calanchi 137/A Frigintini P.Iva 01326880885, giusto contratto del 28/02/2022 n. rep. 16078 del 28/02/2022 reg.to a Modica il 3/03/2022 al n°664 serie 1T.

3) **Di dare atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 11/03/2022, come da certificato di esecuzione ed ultimazione lavori allegato al presente atto;

4) **Di prendere atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla D.L. allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 33.173,12 al netto del ribasso d'asta del 17,95% oneri di sicurezza compresi, oltre ad € 7.298,09 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 40.471,21;

- 5) Di dare atto che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 33.173,12 è minore rispetto all'importo contrattuale di €. 33.229,43 di cui alla determinazione n. 575 del 17/02/2022;
- 6) Di liquidare la somma, di cui alla fattura n. 2/2 del 24/03/2022 al prot. n. 15026 del 24/03/2022 di €. 33.173,12 Intestata al Commissario Delegato Ex Ocdpc 619_2019-OCDPC 619 del 05/12/2019 CAD : XTC2PU Codice Fiscale 97347890820 (I.V.A. esclusa pari ad €. 7.298,09) in dipendenza dell'emissione del primo ed ultimo certificato di pagamento del 16/03/2022;
- 7) Di trasmettere il presente atto completo degli allegati al Dipartimento Regionale Protezione Protezione Civile Sicilia Via Gaetano Abela n°5 90141 Palermo, anticipando la documentazione tramite posta elettronica certificata al dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it e v.marchesini@protezionecivilesicilia.it per la successiva liquidazione diretta all'Impresa, sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura, così come prevista nell'autorizzazione prot. n°4641 del 31/01/2022;
- 8) Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'Impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 10) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Acollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE - MANUTENZIONI

OGGETTO: SI_RG_144 - Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico su strada Rampolo Pisciareello, strada Fegotto e Rassabia.

- CIG: 90894438984- CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000440002

Eventi metereologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).

Autorizzazione DRPC Sicilia prot. n° 4641 del 31/01/2022

IMPRESA: "S.G. SCAVI di Spadaro Giovanni con sede in Modica Via Calanchi n. 137/A P.Iva 01326880885.

CONTRATTO: n. rep. 16078 del 28/02/2022 reg.to a Modica il 3/03/2022 al n°664 serie 1T.

VERBALE ULTIMAZIONE E

REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

PREMESSO:

-che l'evento meteorologico del mese di ottobre 2019 è stato di una intensità tale da danneggiare in modo sostanziale sia il patrimonio privato che pubblico, lasciando nel caso del patrimonio comunale, parte della rete stradale in precarie condizioni, con pavimentazione divelta, manufatti stradali, quali muri, guard rail, segnaletica orizzontale danneggiati, tratti di condotte acque bianche e nere "esplose" per la notevole pressione e quantità di acqua da smaltire, parte della rete idrica e pozzetti

danneggiati;

-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.10.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art.5 della 225/92, lo stato di "calamità e di emergenza";

-che tra gli interventi rimasti da risanare in maniera definitiva, che hanno subito dei danni a seguito dell'evento meteorologico del 2019, vi è la Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico su strada Rampolo Pisciareello, strada Fegotto e Rassabia.

- che con la circolare del 20/12/2021 prot. n° 66953 il DRPC Sicilia, ha chiesto ai comuni interessati dagli eventi metereologici ottobre e novembre 2019, di comunicare gli interventi da realizzare, necessari per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione;

-che con nota prot.n° 4641 del 31/01/2022 assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 4668 del 01/02/2022, il DRPC Sicilia, ha autorizzato il Sindaco dell'Ente, ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i conseguenti lavori per eseguire gli interventi elencati con la nota del 14/01/2022 prot. n°1553 e successiva integrazione del 25/01/2022 prot. 3581 ;

-che con Determina del Segretario Generale n° 214 del 1 Febbraio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in premessa il Geom. Giorgio Scollo Responsabile P.O. del X Settore "Manutenzioni" dell'Ente;

-che nell'autorizzazione del DPRC Sicilia citata rientra l'intervento "Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico su strada Rampolo Pisciareello, strada Fegotto e Rassabia" per un importo complessivo di € 50.000,00 scaturito da una perizia di stima, con il seguente quadro economico:

1) Lavori	€ 40.322,58	€ 40.322,58
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ 806,45	
Lavori	€ 39.516,13	
2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:		
a) I.V.A. al 22%	€ 8.870,97	
b) Competenza Tecniche	€ 806,45	
Sommano	€ 9.677,42	€ 9.677,42
Totale Perizia di Stima		€ 50.000,00


-che con Determina del Responsabile del X Settore n° 216 del 01/02/2022 è stato approvato il quadro economico di cui in premessa ed indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

-che con Determina del Responsabile del X Settore n° 279 del 03/02/2022 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;

-che in data 14 febbraio 2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b D.lgs 50/2016, mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement MePa, con ditte rilevate dall'elenco degli operatori economici, in relazione alla categoria dei lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia, di cui alla Determinazione n°738 dell'11/03/2021;

-che il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs, n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

- che con Determina del Responsabile del X Settore n° 477 del 14/02/2022 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni con sede in Modica Via Calanchi 137/A P.IVA 01326880885, con un ribasso percentuale offerto del 17,95 % sull'importo a base d'asta di € 39.516,13 ed un



importo netto di € 32.422,98 oltre € 806,45 per oneri di sicurezza e quindi per un
 importo complessivo dei lavori di € 33.229,43 oltre I.V.A. per cui il quadro
 economico si rimodulava come segue:

A ₀)-Importo Lavori Lordo:	€ 40.322,58	€ 40.322,58
A ₁) A detrarre oneri sicurezza	€ -806,45	
A ₂) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 39.516,13	
A ₃) Ribasso del 17,95% su A ₂)		€ -7.093,15
A ₄) Lavori al netto del rib. (comp. Sic.)		€ 33.229,43
B ₀) Somme a disposiz. Amministrazione:		
B ₁) I.V.A. 22 % di A ₄)	€ 7.310,47	
B ₂) Competenze tecniche 2% di A)	€ 806,45	
B ₃) Totale somme a disposizione:	€ 8.116,92	€ 8.116,92
B ₄) Totale complessivo intervento:		€ 41.346,35
C ₁) Risparmio sui lavori = al ribasso A ₃)	€ 7.093,15	
C ₂) Risparmio IVA da rib.= C ₁)*0.22	€ 1.560,50	
C ₃) Risparmio totale:	€ 8.653,65	€ 8.653,65
Tornano:		€ 50.000,00

CONTRATTO: il contratto è stato stipulato in data 28/02/2022 giusto n. rep. 16078
 reg.to a Modica il 3/03/2022 al n°664 serie 1T.

IMPORTO CONTRATTUALE: il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in
 € 32.422,98 al netto del ribasso d'asta del 17,95% oltre € 806,45 per oneri di
 sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di € 33.229,43 oltre I.V.A.

CONSEGNA LAVORI: che con verbale di consegna del 15 Febbraio 2022, redatto
 sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori
 di che trattasi furono consegnati all'impresa S.G. Scavi di Spadaro Giovanni con

sede in Modica Via Calanchi 137/A Frigintini P.IVA 01326880885, con un tempo utile per al loro esecuzione di giorni 35 e quindi scadenza naturale il 21 Marzo 2022;

MAGGIORI SOMME: L'importo dei lavori è rientrato nella somma dell'importo contrattuale, per cui non è stata necessaria nessuna maggiorazione dell'importo contrattuale.

PROROGA: Nessuna proroga è stata richiesta;

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dei lavori;

VERIFICHE: Vennero verificate, alla presenza del sig. Spadaro Giovanni, nella qualità di titolare dell'impresa " S.G. Scavi di Spadaro Giovanni", gli interventi effettuati riscontrandole in conformità a quelle riportate nel consuntivo finale dei lavori e della relativa contabilità;

La Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dai tecnici dell'ufficio manutenzione durante il corso dei lavori;

CONSUNTIVO FINALE E CERTIFICATI DI PAGAMENTO: E' stato emesso alla fine dei lavori un consuntivo per un importo al lordo del ribasso dei lavori di € 40.254,25 Iva esclusa ed un unico relativo certificato di pagamento dell'importo di € 33.173,12 oltre iva;

QUADRO ECONOMICO FINALE: A seguito della redazione della contabilità dei lavori, il quadro economico finale risulta quello di seguito riportato:

A ₀)-Importo Lavori Lordo:	€ 40.254,25	€ 40.254,25
A ₁) A detrarre oneri sicurezza	€ -805,08	
A ₂) Lavori soggetti a ribasso (A ₁ - A ₂)	€ 39.449,17	
A ₃) Ribasso del 17,95% su A ₂)		€ -7.081,13
A ₄) Lav al netto del rib. (comp. Sic.) (A ₀ - A ₃)		€ 33.173,12

B₀) Somme a disposiz. Amministrazione:

B₁) I.V.A. 22 % di A₄) € 7.298,09

B₂) Competenze tecniche € 806,45

B₃) Totale somme a disposizione (B₁ + B₂): € 8.104,54 € 8.104,54

B₄) Totale complessivo intervento (A₄ + B₃): € 41.277,66

C₀) Risparmi:

C₁) Minori lavori al lordo (40.322,58 - 40.254,25) € 68,33

C₂) Ribasso sui lavori eseguiti = A₃ € 7.081,13

C₃) Risparmio complessivo sui lavori (C₁ + C₂) € 7.149,46

C₄) Risparmio sull'IVA = C₃) * 0.22 € 1.572,88

C₅) Risparmio totale (C₃ + C₄): € 8.722,34 € 8.722,34

Tornano (B₄ + C₅): € 50.000,00

CONFRONTO FRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE: L'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza è pari ad € 33.173,12 risulta inferiore all'importo contrattuale di € 33.229,43 per una minore spesa di € 56,31;

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato la contabilità dei lavori e non ha depositato alcuna riserva;

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro;

REGOLARITA' DELL'IMPRESA AI FINI CONTRIBUTIVI: Il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto ed ottenuto il DURC On Line emesso dall'INPS in data 14/03/2022 prot. 30357260 con scadenza di validità al 12/07/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal tecnico di questo Settore

Geom. Gabriella Calabrese;

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto direttore dei lavori:

CERTIFICA

Che i lavori di : **Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico su strada Rampolo Pisciarelli, strada Fegotto e Rassabia-:**

CIG: 90894438984- CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000440002

Eventi metereologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).

Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022 eseguiti dall'Impresa S.G. Scavi di Spadaro Giovanni Via Calanchi 137/A P.Iva 01326880885 in base al contratto d'appalto n. rep. 16078 del 28/02/2022 reg.to a Modica il 3/03/2022 al n°664 serie 1T., sono stati:

a) ultimati in data 11/03/2022;

b) regolarmente eseguiti e liquidato il credito all'impresa pari ad € 33.173,12 di cui € 32.368,04 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 17,95 % ed € 805,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 7.298,09 per l'IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di € 40.471,21.

Modica, li 17/03/2022

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

S.G. Scavi di Spadaro Giovanni

Geom. Gabriella Calabrese

S.G. SCAVI
Il Responsabile Unico del Procedimento
S.L.C.B.F. Via Calanchi n°137/A - Pignatelli
97010 Modica (RG)
Tel. 0932 904973 - 349 574978 (Geom. Giorgio Scallo)
CF:SPD GNN 66120 P25CH - P.IVA: 01326880885



Regione Siciliana Città di Modica

X Settore
Manutenzioni

Oggetto:

SI_RG_144 – Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico su strada Rampolo Pisciareello, strada Fegotto e Rassabia.
CIG: 90894438984 - CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000440002.

Tavola:

CONSUNTIVO FINALE LAVORI

Importo perizia: € 41.277,66

Data:

1 4 MAR. 2022

Scala:

Il Direttore dei lavori:

geom. Gabriella Calabrese

Impresa:

“S.G. Scavi di Spadaro Giovanni” con sede a Modica Via Calanchi 137/A

Spazio per pareri e visti

Città di Modica
X Settore

Visto il presente progetto, con riferimento alla validazione del _____
e al parere n° _____ del _____
con le condizioni in esso contenute

SI APPROVA

ai sensi dell'art. 5, comma3, della legge regionale n. 12 del 12/07/2011

Modica li _____

IL R.U.P.
geom. Giorgio Scollo

✓

					Pag. 1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		A.P.05 Nolo di Pala meccanica gommata e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 Hp, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quanto'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante ...siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Intervento del giorno 15/02/2022 sistemazione misto ore 3 Intervento del giorno 17/02/2022 sistemazione misto ore 5 Intervento del giorno 18/02/2022 sistemazione misto ore 6 Intervento del giorno 19/02/2022 sistemazione misto ore 4 Intervento del giorno 21/02/2022 sistemazione misto ore 6 Intervento del giorno 23/02/2022 sistemazione misto ore 2 Intervento del giorno 24/02/2022 pulitura e sistemazione fondo stradale ore 5 Intervento del giorno 25/02/2022 movimentazione materiale ore 5 Intervento del giorno 28/02/2022 sistemazione misto ore 6 SOMMANO ora =	3,000 5,000 6,000 4,000 6,000 2,000 5,000 5,000 6,000 42,000	78,00	3.276,00
2		A.P.08 Fornitura di misto granulometrico compreso il trasporto Sede stradale interessata Rampolo Pisciareello e strada Fegotto e Rassabia Posa di misto di granulometrico Intervento del giorno 17/02/2022 7+7 Intervento del giorno 18/02/2022 7+7+7 Intervento del giorno 19/02/2022 7+7+7 Intervento del giorno 23/02/2022 7+7 SOMMANO mc = A RIPORTARE	14,000 21,000 21,000 14,000 70,000	20,00	1.400,00 4.676,00

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.676,00
3		A.P.09 Nolo di autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il caburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti ..intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro			
		Intervento del giorno 28/02/2022 movimentazione materiale ore 6	6,000		
		Intervento del giorno 01/03/2022 movimentazione materiale ore 6	6,000		
		Intervento del giorno 02/03/2022 trasporto materiale ore 4	4,000		
		Intervento del giorno 04/03/2022 trasporto materiale ore 3	3,000		
		SOMMANO ora =	19,000	60,36	1.146,84
4		3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 Per sistemazione e percorribilità tratti stradali Intervento del giorno 18/02/2022 D.D.T. n° 000297 mc. 10.00 D.D.T. n° 000298 mc. 10.00 D.D.T. n° 000302 mc. 10.00 D.D.T. n° 000304 mc. 10.00 D.D.T. n° 000306 mc. 10.00 D.D.T. n° 000307 mc. 10.00 D.D.T. n° 000310 mc. 10.00 D.D.T. n° 000311 mc. 9.00 D.D.T. n° 000313 mc. 10.00 D.D.T. n° 000317 mc. 10.00 Intervento del giorno 21/02/2022 D.D.T. n° 000318 mc. 10.00 D.D.T. n° 000319 mc. 10.00 D.D.T. n° 000320 mc. 10.00 D.D.T. n° 000322 mc. 8.00 D.D.T. n° 000323 mc. 10.00 D.D.T. n° 000324 mc. 10.00 D.D.T. n° 000325 mc. 8.00 D.D.T. n° 000327 mc. 10.00 D.D.T. n° 000328 mc. 9.00 D.D.T. n° 000329 mc. 10.00 Intervento del giorno 22/02/2022 D.D.T. n° 000335 mc. 8.00 D.D.T. n° 000337 mc. 7.00			
		SOMMANO m³ =	209,000	154,69	32.330,21
5		AP.06 Nolo di escavatore di tipo gommato e/o cingolato di potenza non inferiore a 70 Hp, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in			
		A RIPORTARE			38.153,05

						Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.		Importo
		RIPORTO				38.153,05
		loco, l'operatore, il caburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante ...siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Strade Rampolo Pisciareello, Fegotto e Rassabia carico materiale Intervento del giorno 07/03/2022 ore 8	8,000			
		Intervento del giorno 07/03/2022 ore 10	10,000			
		Intervento del giorno 07/03/2022 ore 6	6,000			
		SOMMANO ora =	24,000	87,55		2.101,20
		A RIPORTARE				40.254,25

Pag. 4			
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.
	1		40.254,25
Sommano i lavori			€ 40.254,25
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2% sui lavori)		805,08	
a detrarre		805,08	€ 805,08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 39.449,17
Per ribasso d'asta del 17,95% su euro 39.449,17= € 7.081,12			€ 7.081,13
Importo complessivo dei lavori al netto			€ 33.173,12
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. al 22%		7.298,09	
Competenze tecniche		806,45	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		8.104,54	€ 8.104,54
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 41.277,66

Modica li

14 MAR. 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Gabriella Calabrese)

IL R.U.P.
Geom. Giorgio Scollo

L'Impresa
(per accettazione)
S.G. SCANI
DI SPALATO GIOVANNI
S.L.C.D.F.: Via Galandri n° 127/A - Freginini
97010 Modica (RG)
Tel. 0932 904073 - 339 5746789
CF.SPD GNN 66L20 R258H - P.IVA: 01326630805

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **28 MAR. 2022** al **12 APR. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione