



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X**

n. 1139 del 24 MAR. 2022

**OGGETTO:** - **SI\_RG\_149** - Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali della Frazione balneare di Marina di Modica, Maganuco e di C/da Cava Ispica, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico.

CIG: 9090471DF8 CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000490002.

*Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.*

*Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).*

Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022

Impresa "Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n.8 - P.Iva 01567560881

**- Approvazione Consuntivo Finale e Liquidazione fattura -**

**IL RUP e RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO**

- **che** l'evento meteorologico del mese di ottobre 2019 è stato di una intensità tale da danneggiare in modo sostanziale sia il patrimonio privato che pubblico, lasciando nel caso del patrimonio comunale, parte della rete stradale in precarie condizioni, con pavimentazione divelta, manufatti stradali, quali muri, guard rail, segnaletica orizzontale danneggiati, tratti di condotte acque bianche e nere "esplose" per la notevole pressione e quantità di acqua da smaltire, parte della rete idrica e pozzetti danneggiati;

- **che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.10.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art.5 della 225/92, lo stato di "calamità e di emergenza";

- **che** tra gli interventi rimasti da risanare in maniera definitiva, che hanno subito dei danni a seguito dell'evento meteorologico del 2019, vi è la messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali della Frazione balneare di Marina di Modica, Maganuco e di C/da Cava Ispica, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico;

- **che** con la circolare del 20/12/2021 prot. n° 66953 il DRPC Sicilia, ha chiesto ai comuni interessati dagli eventi meteorologici ottobre e novembre 2019, di comunicare gli interventi da realizzare, necessari per la

riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione;

- **che** con nota prot. n° 4641 del 31/01/2022 assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 4668 del 01/02/2022, il DRPC Sicilia, ha autorizzato il Sindaco dell'Ente, ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i conseguenti lavori per eseguire gli interventi elencati con la nota del 14/01/2022 prot. n°1553 e successiva integrazione del 25/01/2022 prot. 3581;

- **che** con Determina del Segretario Generale n° 214 del 1 Febbraio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in premessa il Geom. Giorgio Scollo Responsabile P.O. del X Settore "Manutenzioni" dell'Ente;

- **che** nell'autorizzazione del DPRC Sicilia citata rientra l'intervento - *SI\_RG\_149* - "Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali della Frazione balneare di Marina di Modica, Maganuco e di C/da Cava Ispica, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico" per un importo complessivo di € 100.000,00, scaturito da una perizia di stima, con il seguente quadro economico:

1) Lavori	€ 80.645,16	€ 80.645,16
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ 1.612,90	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 79.032,26	
2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:		
a) I.V.A. al 22%	€ 17.741,94	
b) Competenza Tecniche	€ 1.612,90	
Sommano a disposizione dell'Amm/ne	€ 19.354,84	€ 19.354,84
Totale Perizia di Stima		€ 100.000,00

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 224 del 01/02/2022 è stato approvato il quadro economico di cui in premessa ed indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 278 del 03/02/2022 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;

- **che** in data 21 febbraio 2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b D.lgs 50/2016, mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement MePa, con ditte rilevate dall'elenco degli operatori economici, in relazione alla categoria dei lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia, di cui alla Determinazione n° 738 dell'11/03/2021;

- **che** il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs, n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 635 del 21/02/2022 i lavori di cui in oggetto sono

stati aggiudicati all'Impresa "Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n. 8 - P.Iva 01567560881, con un ribasso percentuale offerto del 18,00 % sull'importo a base d'asta di € 79.032,26 ed un importo netto di € 64.806,45 oltre € 1.612,90 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di € 66.419,35 oltre I.V.A.;

- **che** il contratto è stato stipulato in data 10/03/2022 giusto n. rep. 16085 reg.to a Modica il 14/03/2022 al n° 793 serie 1T.

- **che** il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in € 64.806,45 al netto del ribasso d'asta del 18,00% oltre € 1.612,90 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di € 66.419,35 oltre I.V.A.

- **che** con verbale di consegna del 21 Febbraio 2022, redatto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'Impresa "Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n. 8 - P.Iva 01567560881, con un tempo utile per al loro esecuzione di giorni 29 e quindi scadenza naturale il 21 Marzo 2022;

- **che** i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico, ultimati in data 21/03/2022, con il seguente consuntivo di spesa:

1) Importo Lavori Lordo	€ 80.374,71	
A detrarre gli oneri per la sicurezza	<u>€ - 1.607,49</u>	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 78.767,22	
A dedurre il ribasso del 18,00% (su € 78.767,22)	<u>€ - 14.178,10</u>	
Lavori al netto del ribasso	€ 64.589,12	
Oneri di sicurezza	<u>€ 1.607,49</u>	
Lavori al netto del ribasso compresa sicurezza	€ 66.196,61	€ 66.196,61
2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:		
a) I.V.A. al 22% (su € 66.196,61)	€ 14.563,25	
b) Competenza Tecniche 2% (di € 80.645,15)	<u>€ 1.612,90</u>	
Totale somme a disposizione	€ 16.176,15	€ 16.176,15
3) Economie:		
Minori lavori al lordo (€ 80.645,15 - 80.374,71)	€ 270,44	
Risparmio IVA sui minori lavori (270,44x 22%)	€ 59,50	
Risparmio ribasso sui lavori eseguiti	€ 14.178,10	
Risparmio IVA da ribasso (14.178,10x22%)	€ 3.119,18	
Arrotondamento	<u>€ 0,02</u>	

Risparmio totale

€ 17.627,24

€ 17.627,24

Tornano:

€ 100.000,00

- **che** il consuntivo dei lavori eseguiti è pari ad € 66.196,61 oltre IVA pari ad € 14.563,25 e quindi per complessive € 80.759,86, e pertanto è possibile procedere alla liquidazione all'Impresa;

- **che** l'Impresa ha emesso fattura elettronica n. 14 del 24/03/2022 per un importo di € 80.759,86 iva compresa al 22%;

- **Visto** il D.U.R.C. on line prot. INAIL 30787657 del 03/01/2022 scadenza di validità il 03/05/2022 attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

**VISTA** la L.R. n. 48/1991;

**VISTA** la L.R. n. 23/1998;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTA** il D.Lgs n. 50/2016;

#### **DETERMINA**

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati ed eseguiti dall'Impresa "Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n. 8 - P.Iva 01567560881, giusto contratto del 10/03/2022 n. rep. 16085 reg.to a Modica il 14/03/2022 al n° 793 serie 1T.

3) **Di dare atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 21/03/2022, come da certificato di esecuzione ed ultimazione lavori allegato al presente atto;

4) **Di prendete atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla D.L. allegato al presente provvedimento, ammontanti ad € 66.196,61 al netto del ribasso d'asta del 18,00% oneri di sicurezza compresi, oltre ad € 14.563,25 per iva al 22% e quindi per un totale di € 80.759,86;

5) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per € 66.196,61 è minore rispetto all'importo contrattuale di € 66.419,35 di cui alla determinazione n. 816 del 03/03/2022;

6) **Di liquidare** la somma, di cui alla fattura n. 14 del 24/03/2022 al prot. n. 14940 del 24/03/2022 di € 66.196,61 intestata al Commissario Delegato Ex Ocdpc 619\_2019 - OCDPC 619 del 05/12/2019 CAD: XTC2PU Codice Fiscale 97347890820 (I.V.A. esclusa pari ad € 14.563,25) in dipendenza dell'emissione del primo ed ultimo certificato di pagamento del 24/03/2022;


7) **Di trasmettere** il presente atto completo degli allegati al Dipartimento Regionale Protezione Protezione Civile Sicilia Via Gaetano Abela n°5 90141 Palermo, anticipando la documentazione tramite posta elettronica certificata al [dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it) e [v.marchesini@protezionecivilesicilia.it](mailto:v.marchesini@protezionecivilesicilia.it) per la successiva liquidazione diretta all'Impresa, sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura, così come prevista nell'autorizzazione prot. n° 4641 del 31/01/2022;

8) **Di dare atto** che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'Impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;

9) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

10) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

**Il Responsabile F.O.)**  
*Geom. Giorgio Scollo*



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAR. 2022 al 12 APR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

**X SETTORE - MANUTENZIONI**

**OGGETTO:** - SI\_RG 149 - Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali della Frazione balneare di Marina di Modica, Maganuco e di C/da Cava Ispica, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico.

- CIG: 9090471DF8 CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000490002

*Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.*

*Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).*

*Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022*

**IMPRESA:** "Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n.8  
- P.Iva 01567560881;

**CONTRATTO:** n. rep. 16085 del 10/03/2022 reg.to a Modica il 14/03/2022 al n° 793 serie 1T.

**VERBALE ULTIMAZIONE E**

**REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

**PREMESSO:**

- **che** l'evento meteorologico del mese di ottobre 2019 è stato di una intensità tale da danneggiare in modo sostanziale sia il patrimonio privato che pubblico, lasciando nel caso del patrimonio comunale, parte della rete stradale in precarie condizioni, con pavimentazione divelta, manufatti stradali, quali muri, guard rail, segnaletica orizzontale danneggiati, tratti di condotte acque bianche e nere "esplose" per la notevole pressione e quantità di acqua da smaltire, parte della rete idrica e pozzetti

danneggiati;

- **che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.10.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art.5 della 225/92, lo stato di "calamità e di emergenza";

- **che** tra gli interventi rimasti da risanare in maniera definitiva, tra i manufatti e le infrastrutture che hanno subito dei danni a seguito dell'evento meteorologico del 2019, vi è la messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali della Frazione balneare di Marina di Modica, Maganuco e di C/da Cava Ispica, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico;

- **che** con la circolare del 20/12/2021 prot. n° 66953 il DRPC Sicilia, ha chiesto ai comuni interessati dagli eventi meteorologici ottobre e novembre 2019, di comunicare gli interventi da realizzare, necessari per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione;

- **che** con nota prot. n° 4641 del 31/01/2022 assunta agli atti dell'Ente al prot. n° 4668 del 01/02/2022, il DRPC Sicilia, ha autorizzato il Sindaco dell'Ente, ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i conseguenti lavori per eseguire gli interventi elencati con la nota del 14/01/2022 prot. n°1553 e successiva integrazione del 25/01/2022 prot. 3581;

- **che** con Determina del Segretario Generale n° 214 del 1 Febbraio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in premessa il Geom. Giorgio Scollo Responsabile P.O. del X Settore "Manutenzioni" dell'Ente;

- **che** nell'autorizzazione del DPRC Sicilia citata rientra l'intervento di *"Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali della Frazione balneare di Marina di Modica, Maganuco e di C/da Cava Ispica, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico"* per un importo complessivo di € 100.000,00, scaturito da una perizia di stima, con il seguente

**quadro economico:**

1) Lavori	€ 80.645,16	€ 80.645,16
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ 1.612,90	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 79.032,26	
2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:		
a) I.V.A. al 22%	€ 17.741,94	
b) Competenza Tecniche	€ 1.612,90	
Sommano a disposizione dell'Amm/ne	€ 19.354,84	€ 19.354,84
Totale Perizia di Stima		€ 100.000,00

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 224 del 01/02/2022 è stato approvato il quadro economico soprariportato ed indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 278 del 03/02/2022 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;

- **che** in data 21 febbraio 2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b D.lgs 50/2016, mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement MePa, con ditte rilevate dall'elenco degli operatori economici, in relazione alla categoria dei lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia, di cui alla Determinazione n° 738 dell'11/03/2021;

- **che** il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs, n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

- **che** con Determina del Responsabile del X Settore n° 635 del 21/02/2022 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa "Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n. 8 - P.Iva 01567560881, con un ribasso

d'asta offerto del 18,00 % sull'importo a base d'asta di € 79.032,26 ed un importo netto di € 64.806,45 oltre € 1.612,90 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di €. 66.419,35 oltre I.V.A. per cui il quadro economico si rimodulava come segue:

1) Importo Lavori Lordo	€ 80.645,16	
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ - 1.612,90	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 79.032,26	
A dedurre il ribasso del 18,00% su € 79.032,26	€ - 14.225,81	
Lavori al netto del ribasso	€ 64.806,45	
Oneri di sicurezza	€ 1.612,90	
Lavori al netto del ribasso compresa sicurezza	€ 66.419,35	€ 66.419,35

2) Somme a Disposizione dell'Amm/ne:

a) I.V.A. al 22% su € 66.419,35	€ 14.612,26	
b) Competenza Tecniche 2% di € 80.645,16	€ 1.612,90	
Totale somme a disposizione	€ 16.225,16	€ 16.225,16

3) Economie:

Risparmio ribasso sui lavori	€ 14.225,81	
Risparmio IVA da ribasso	€ 3.129,68	
Risparmio totale	€ 17.355,49	€ 17.355,49

Tornano: € 100.000,00

**CONTRATTO:** il contratto è stato stipulato in data 10/03/2022 giusto n. rep. 16085 reg.to a Modica il 14/03/2022 al n° 793 serie IT.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in € 64.806,45 al netto del ribasso d'asta del 18,00% oltre € 1.612,90 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di € 66.419,35 oltre I.V.A.

**CONSEGNA LAVORI:** che con verbale di consegna del 21 febbraio 2022, redatto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, i lavori di che trattasi furono consegnati all'impresa "Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n. 8 - P.Iva 01567560881, con un tempo utile per al loro esecuzione di giorni 29 e quindi scadenza naturale il 21 Marzo 2022;

**MAGGIORI SOMME:** L'importo dei lavori è rientrato nella somma dell'importo contrattuale, per cui non è stata necessaria nessuna maggiorazione dell'importo contrattuale.

**PROROGA:** Nessuna proroga è stata richiesta;

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori sono stati svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dei lavori;

**VERIFICHE:** Vennero verificate, alla presenza del sig. Spadaro Marco, titolare e legale Rappresentante dell'impresa Contea Scavi S.R.L.S., gli interventi effettuati riscontrandole in conformità a quelle riportate nel consuntivo finale dei lavori e della relativa contabilità;

La Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dai tecnici dell'ufficio manutenzione durante il corso dei lavori;

**CONSUNTIVO FINALE E CERTIFICATI DI PAGAMENTO:** E' stato emesso alla fine dei lavori un consuntivo per un importo lordo del ribasso dei lavori di € 80.374,71 IVA esclusa ed un unico relativo certificato di pagamento dell'importo di € 66.196,61 oltre IVA;

**QUADRO ECONOMICO FINALE:** a seguito della redazione della contabilità dei lavori, il quadro economico finale risulta quello di seguito:

1) Importo Lavori Lordo	€ 80.374,71
A detrarre gli oneri per la sicurezza	€ - 1.607,49

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 78.767,22	
A dedurre il ribasso del 18,00% su € 78.767,22	€ - 14.178,10	
Lavori al netto del ribasso	€ 64.589,12	
Oneri di sicurezza	€ 1.607,49	
Lavori al netto del ribasso compresa sicurezza	€ 66.196,61	€ 66.196,61

**2) Somme a Disposizione dell' Amm/ne:**

a) I.V.A. al 22% su € 66.196,61	€ 14.563,25	
b) Competenza Tecniche 2% di € 80.645,15	€ 1.612,90	
Totale somme a disposizione	€ 16.176,15	€ 16.176,15

**3) Economie:**

Minori lavori al lordo (€ 80.645,15 - 80.374,71)	€ 270,44	
Risparmio IVA sui minori lavori ( <sup>270,44</sup> <del>54,29</del> x 22%)	€ 59,50	
Risparmio ribasso sui lavori eseguiti	€ 14.178,10	
Risparmio IVA da ribasso (14.178,10 x 22%)	€ 3.119,18	
Arrotondamento	€ 0,02	
Risparmio totale	€ 17.627,24	€ 17.627,24

Tornano: € 100.000,00

**CONFRONTO FRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:** L'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza è pari ad € 66.196,61 risulta inferiore all'importo contrattuale di € 66.419,35 per una minore spesa netta di € 222,74;

**RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato la contabilità dei lavori e non ha depositato alcuna riserva;

**INFORTUNI:** Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro;

**REGOLARITA' DELL'IMPRESA AI FINI CONTRIBUTIVI:** Il Responsabile

Unico del Procedimento ha richiesto ed ottenuto il DURC On Line emesso dall'INAIL in data 03/01/2022 prot. 30787657, con scadenza di validità al 03/05/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal tecnico di questo Settore geom. Salvatore Spadola;

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto direttore dei lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori di "Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali della Frazione balneare di Marina di Modica, Maganuco e di C/da Cava Ispica, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico".

- CIG: 9090471DF8 CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000490002

*Eventi metereologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.*


*Contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).*

Autorizzazione DRPC Sicilia prot.n° 4641 del 31/01/2022

eseguiti dall'Impresa "Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n. 8 - P.Iva 01567560881 in base al contratto d'appalto n. rep. 16085 del 10/03/2022 reg.to a Modica il 14/03/2022 al n° 793 serie 1T sono stati:

a) ultimati in data **21/03/2022;**

b) regolarmente eseguiti e liquidato il credito dell'impresa pari ad € 66.196,61 di cui € 64.589,12 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 18,00% ed € 1.607,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 14.563,25 per l'IVA al 22% e



quindi per un totale complessivo di € 80.759,86.

Modica, li 24/03/2021

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

~~CONTE SCA S.p.A.~~  
L'Administratore Unico  
Spadaro Marco

Geom. Salvatore Spadola

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giorgio Scollo



# Regione Siciliana Città di Modica

X Settore  
Manutenzioni

Oggetto: - SI\_RG\_149 - Messa in sicurezza della circolazione di alcune strade rurali comunali della Frazione balneare di Marina di Modica, Maganuco e di C/da Cava Ispica, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e posa di misto granulometrico.  
CIG: 9090471DF8 CPV: 45233141-9 CUP: J87H22000490002

Tavola:

**CONSUNTIVO FINALE LAVORI**

Importo perizia: € 82.372,76

Data:

22 MAR. 2022

Scala:

Il progettista:

geom. Salvatore Spadola

Impresa:

"Contea Scavi S.R.L.S." con sede in Modica, Via San Giuliano Sant'Elena n.8 - P.Iva 01567560881 -

Spazio per pareri e visti

Città di Modica  
X Settore


Visto il presente progetto, con riferimento alla validazione del \_\_\_\_\_  
e al parere n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
con le condizioni in esso contenute

**SI APPROVA**

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 12 del 12/07/2011

Modica li \_\_\_\_\_

IL R.O.P.  
geom. Giorgio Scollo



N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 1 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
1	19/03/2022	1.1.4.1	<p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione Rimozione materiale, roccia laterale alla strada per ampliare il marciapiede e la sede stradale, con pulizia e livellamento piazzola accesso bratella esistente ml 80.00x(1.60+10.60)/2x(0.10+0.35)/2</p> <p>SOMMANO m³ =</p>		109,80	109,80	10,37	1.138,63
2	19/03/2022	AP.04	<p>Nolo di Bob Cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente</p> <p>Per Pulitura marciapiede lato destro direzione Marina di Modica per successiva realizzazione banchina ore 5.00</p> <p>Per Pulitura marciapiedi laterali dell'intera bratella ore 21.00</p> <p>SOMMANO Ora =</p>		5,00 21,00	26,00	51,50	1.339,00
3	19/03/2022	AP.02	<p>Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non</p> <p>Assistenza e regolarizzazione traffico Per Pulitura marciapiede lato destro direzione Marina di Modica per successiva realizzazione banchina ore 5.00</p> <p>Per Pulitura marciapiedi laterali della bratella ore 21.00</p> <p>SOMMANO Ora =</p>		5,00 21,00	26,00	30,00	780,00
4	19/03/2022	AP.03	<p>Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a</p> <p>Assistenza e regolarizzazione traffico Per Pulitura marciapiede lato destro direzione Marina di Modica per successiva realizzazione banchina ore 5.00</p> <p>Per Pulitura marciapiedi laterali della bratella ore 21.00</p> <p>SOMMANO Ora =</p>		5,00 21,00	26,00	27,04	703,04
5	19/03/2022	AP.09	<p>Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro</p> <p>Per carico materiale della Pulitura marciapiede lato destro direzione Marina di Modica per successiva realizzazione banchina ore 4.00</p> <p>Per Pulitura marciapiedi laterali della bratella ore 16.00</p> <p>SOMMANO Ora =</p>		4,00 16,00	20,00	60,36	1.207,20
6	19/03/2022	3.1.1.7	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per</p> <p>Marciapiede-banchina lato destro direzione Marina di Modica ml 80.00x1.65x0.12</p> <p>Per realizzazione plinti pubblica illuminazione bratella 1° Tratto accesso</p> <p>A RIPORTARE</p>		15,84	15,84		5.167,87

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 2 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			n°4x1.00x1.00x1.00		15,84 4,00		5.167,87	
			Tratto finale della bratella con sbocco sulla Torre Cannata - inizio fine nuovo asfalto Tratto da ml 0.00 a 20.00 ml 20.00x(3.90+4.10)/2x0.12		9,60			
			Tratto da ml 20.00 a 48.00 ml 28.00x(4.10+4.20)/2x0.12		13,94			
			Tratto da ml 48.00 a 64.00 ml 16.00x(9.40+4.00)/2x0.12		12,86			
			Tratto da ml 64.00 a 84.00 ml 20.00x(4.00+4.40)/2x0.12		10,08			
			Tratto da ml 84.00 a 96.00 ml 12.00x(4.40+3.10)/2x0.12		5,40			
			Tratto da ml 96.00 a 110.00 ml 14.00x(3.10+4.50)/2x0.12		6,38			
			Tratto da ml 110.00 a 125.00 ml 15.00x(4.50+4.50)/2x0.12		8,10			
			Tratto da ml 125.00 a 140.00 ml 15.00x(4.50+6.20)/2x0.12		9,63			
			SOMMANO m³ =			95,83	141,21	
7	19/03/2022	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per Sistemazione ampliamento piazzola accesso alla bratella esistente ml 85.00x(1.50x11.00)/2x0.10		70,13			
			Bratella secondo tratto dopo asfalto lottizzazione Tratto da ml 58.00 a 90.00 lato sx scendendo ml 32.00x1.50x0.10		4,80			
			Tratto da ml 90.00 a 150.00 ml 60.00x(1.50+2.10)/2x0.10		10,80			
			Tratto da ml 150.00 a 208.00 ml 16.00x(2.10+2.00)/2x0.10		3,28			
			SOMMANO m³ =			89,01	28,04	
8	19/03/2022	1.4.3	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del Tratto sede stradale esistente adiacente piazzola accesso bratella esistente ml 125.00x7.50		937,50			
			SOMMANO m² =			937,50	2,68	
9	19/03/2022	26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi Recinzione area cantiere ml 88.00		88,00			
			SOMMANO m² =			88,00	10,52	
10	19/03/2022	1.1.4.1	<b>Via del Laghetto - Marina di Modica</b> Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione					
			A RIPORTARE				24.634,12	

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 3
				Negativi	Positivi	Totali		ImportoTot
			Via del Laghetto - Parcheggio - Marina di Modica ml 185.60x20.50x0.25		951,20			24.634,12
			SOMMANO m³ =			951,20	10,37	9.863,94
11	19/03/2022	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per Via del Laghetto - Parcheggio - Marina di Modica ml 185.60x20.50x0.25		951,20			
			SOMMANO m³ =			951,20	28,04	26.671,65
			<b>Incrocio Parcheggio Maganuco - CARIZZA Beach Club</b>					
12	19/03/2022	1.1.4.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione Incrocio Parcheggio Maganuco - Carizza Beach Club ml 50.00x40.00x0.25		500,00			
			SOMMANO m³ =			500,00	10,37	5.185,00
13	19/03/2022	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per Incrocio Parcheggio Maganuco - Carizza Beach Club ml 50.00x40.00x0.25		500,00			
			SOMMANO m³ =			500,00	28,04	14.020,00
			<b>SOMMANO</b>				euro	<b>80.374,71</b>
			A RIPORTARE					80.374,71

SETTORE X - 6ª SEZIONE MANUTENZIONI STRADALI				Pag. 4
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI EVENTI ATMOSFERICI OTTOBRE 2019				80.374,71
STRADA MODICA SAMPIERI - INCROCIO SERRAUCCELLI QUARTARELLA	1		24.634,12	
VIA DEL LAGHETTO - MARINA DI MODICA	2		36.535,59	
Incrocio Parcheggio Maganuco - CARIZZA Beach Club	3		19.205,00	
SOMMANO I LAVORI				€ 80.374,71
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,00% sui lavori) a detrarre			1.607,49	
			<u>1.607,49</u>	€ 1.607,49
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 78.767,22
Per ribasso d'asta del 18,00% su euro 78.767,22				€ 14.178,10
<b>importo complessivo dei lavori al netto</b>				€ 66.196,61
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Per Iva al 22% sui lavori			14.563,25	
Competenze Tecniche			<u>1.612,90</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				16.176,15
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>				€ 82.372,76

MODICA li, **22 MAR. 2022**

L'Impresa  
(Contea Scavi S.R.L.S.)

**CONTEA SCAVI S.R.L.S.**  
L'Amministratore Unico  
Spadaro Marco

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. Salvatore Spadola)

*SL SV*

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Sculo)

*[Signature]*