



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 777 del - 2 MAR. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica – CIG 7868684374 Ditta “Occhipinti Pietro” - P.Iva 00942140880 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 18/03/2019 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica”, per l’importo complessivo di €. 25.000,00 di cui €. 19.500,00 per lavori, comprensivi di €. 390,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 5.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.491 del 21/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 862 del 03/04/2019;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 08/05/2019 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “Occhipinti Pietro” con sede in Ragusa (RG) Via Pezza n.44 - P.Iva 00942140880, con il ribasso d’asta del 43,474% fino alla concorrenza dell’importo di €. 19.500,00;

che a seguito di pubblicazione del verbale di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1267 del 23/05/2019, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n.1830 del 24/07/2019 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la predetta determinazione n. 1830/2019 è stata impegnata la somma di €. 25.000,00 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.596/2019;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 02/08/2019 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta) e, pertanto, entro il 31/10/2019;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08/07/2020 RAP. 2417;

che in data 12/11/2021 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 19.389,72 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 02/07/2020;

che in data 10/11/2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 28.911,55;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 692 del 13/11/2021 e in linea amministrativa con determinazione n. 3658 del 25/11/2021;

preso atto che in data 18/01/2022 Rap. 2608 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 18/01/2022 per lavori eseguiti a tutto il 20/07/2020;

preso atto che l'Impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa (RG) Via Pezza n.44 - P.Iva 00942140880 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 28/02/2022 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 23.039,92 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.22.924,72, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.115,20, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 30773013 del 30/12/2021 con scadenza di validità al 29/04/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 28/02/2022 il

quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 28/02/2022 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica" – CIG 7868684374;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Occhipinti Pietro" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €.140,54 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.25,34 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con determina n.1830 del 24/07/2019 al capitolo 12010/30 impegno 596/2019 e con determina n.3658 del 25/11/2021 al capitolo 10370/08 impegno 3033/2021;


7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile PO del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni



LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG:** 7868684374.

IMPRESA: Occhipinti Pietro Via Pezza n.44 97100 Ragusa
 P.Iva 00942140880

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 20/07/2020

Contratto	In data 08/07/2020 Rap. 2417 Atto di Sottomissione in data 18/01/2022 Rap.2608		
A) Importo del progetto	€.	25.000,00	Data consegna 02/08/2019
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 43,474% fino	€.	19.500,00	Data inizio lavori 02/08/2019
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	3.539,92	Scad. tempo utile gg. 90
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	23.039,92	I lavori furono prorogati per
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	5.871,63	Per cui la scad. Tempo ut. è
Per IVA 22% sui lavori	€.	5.068,78	Ultimazione lavori 22/07/2020
Per Competenze Tecn.	€.	802,85	Giorni impiegati in meno
Per Imprevisti	€.//.....	Giorni impiegati in più
Per Oneri Conf e antic.	€.	
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	
Sorveglianza e Direzione	€.//.....	
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....	
Sommano	€.	<u>5.871,63</u>	




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	AP.24	Esecuzione di ricolmi di buche stradali da effettuarsi tramite fornitura, e stesa in opera a mano di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura (tappetino), pezzatura 0-10, una mano d'attacco con 1,00 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, con l'onere q.le	520,10	21,70	11.286,17
2	AP.25	Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con piastra vibrante, q.le	571,35	40,58	23.185,38
3	AP.02	Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	41,00	30,00	1.230,00
	AP.03	Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	76,00	27,04	2.055,04
5	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	18,00	51,50	927,00
6	AP.08	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Ora	27,00	54,03	1.458,81
A RIPORTARE					40.142,40


Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	40.142,40	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	802,85	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	39.339,55	
A dedurre il ribasso d'asta del 43,474% su €. 39.339,55	€.	17.102,48	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	22.237,07	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	802,85	
<i>Lavori a misura al netto</i>	€.		23.039,92
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		23.039,92
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
	n.1 del 12/11/2021 di €.	19.389,72	
	n.2 del 19/01/2022 di €.	3.535,00	
Sommano	€.	22.924,72	22.924,72
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		115,20

MODICA LI 24/02/2022


L'impresa
(Occupanti Fierro)



Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Benedetto Ostenta)




Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 30773013 del 30/12/2021 con scadenza di validità al 29/04/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)






COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG: 7868684374**

IMPRESA: Occhipinti Pietro Via Pezza n.44 97100 Ragusa (RG) P.Iva 00942140880;

CONTRATTO: n°2417 di Rap. del 08/07/2020 - Atto di Sottomissione in data 18/01/2022 Rap. 2608

IMPEGNO Determinazione n.1830 del Responsabile P.O. del X Settore del 24/07/2019 al capitolo 12010/30 imp 596/2019 e determina n. 3658 del 25/11/2021;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

a) Importo progetto originario	€.	25.000,00
b) Importo per perizia di Variante	€.	28.911,55
c) Maggiore importo impegnato	€.	3.911,55

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	(a + c)	€.	28.911,55
-------------------------------	-----------	-----------	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	22.924,72
Iva al 22%	€.	5.043,43
Sommano	€.	27.968,15

Saldo finale lavori:

	€.	115,20
Iva al 22%	€.	25,34
Sommano	€.	140,54

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	802,85
----------------	----	--------

Per anticipazioni a fattura conf. Disc. €.

Contributo a favore A.N.A.C. €. -----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	28.911,54
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate €. 28.911,55

Totale pagamenti effettuati €. 28.911,54

Somma residua disponibile	€.	0,01
----------------------------------	-----------	-------------

Modica li 28/01/2022
Il Direttore Dei Lavori
Geom. Benedetto Ostenta



Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica . **CIG.7868684374 ;**

IMPRESA: Occhipinti Pietro Via Pezza n.44 97100 Ragusa P.Iva 00942140880,-

CONTRATTO: in data 08 luglio 2020 Rap. 2417-

Atto di Sottomissione: in data 18 Gennaio 2022 Rap.2608 .-



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 28 (Ventotto) del mese di Febbraio sono intervenuti i signori: Occhipinti Pietro in qualità di legale rappresentante dell'Impresa omonima , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Benedetto Ostenta.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

successivo atto di sottomissione del 18/01/2022. Rap.2608 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	23.039,92
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 12-11-2021 di	€.	19.389,72
Certificato n°2 del 19/01/2022 di	€.	3.535,00
Sommano	€.	22.924,72
	€.	22.924,72
Resta il credito totale dell'impresa	€.	115,20
Per I.V.A. Al 22%	€.	25,34
Somma il credito totale dell'impresa	€.	140,54

(diconsi Euro centoquaranta/54) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 28/02/2022

L'Impresa
(Occhipinti Pietro)

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Benedetto Ostenta)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
3033/2021	24/11/2021	€ 140,54	10370/08

Modica, 01/03/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal - 7 MAR, 2022 al 22 MAR, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione