



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 778 del - 2 MAR. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco – CIG 86443485A2 Ditta “L.P.Costruzioni srl” - P.Iva 01180770883 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 03/02/2021 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco”, per l’importo complessivo di €. 99.700,00 di cui €. 78.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.560,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 21.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.614 del 05/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 510 del 18/02/2021;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 25/03/2021 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “L.P.Costruzioni srl” con sede in Modica (RG) Via Crocchie Cava Ispica n.2/bis - P.Iva 01180770883, con il ribasso d’asta del 7,003% fino alla concorrenza dell’importo di €. 78.000,00;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1035 del 06/04/2021, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n.1608 del 24/05/2021 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la predetta determinazione n. 1035/2021 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €.98.140,00 al capitolo 10370/08 impegno n.381/2021 ed in quanto ad €.1.560,00 quale incentivo ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 al capitolo 10370/08 impegno 784/2021;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 13/04/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) e, pertanto, entro il 09/10/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 15/07/2021 REP. 16054, registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n.2099 serie 1T;

che in data 22/07/2021 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 77.108,61 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2021;

che in data 29/09/2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 113.458,59 ;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 673 del 30/09/2021 e in linea amministrativa con determinazione n. 3644 del 25/11/2021;

preso atto che in data 06/12/2021 Rap. 2597 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 28/12/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2021;

preso atto che l'Impresa "L.P.Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) Crocchie Cava Ispica n.2/bis - P.Iva 01180770883 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 31/01/2022 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 113.458,59 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.112.891,30, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.567,29, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 31362227 del 08/02/2022 con scadenza di validità al 08/06/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 31/01/2022 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 31/01/2022 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco" – CIG 86443485A2;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "L.P.Costruzioni srl" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €692,09 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €124,80 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di impegnare la predetta somma di €.692,09 al capitolo 12010/30 del bilancio 2022 in corso di formazione;


8. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA



X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. CIG: 86443485A2.

IMPRESA: L.P. Costruzioni srl Crocevie Cava Ispica n.2/Bis 97015 Modica
 P.Iva 01180770883

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 30/06/2021

Contratto	In data 15/07/2021 Rep. 16054 Registrato a Modica il 19/07/2021 al n.2099 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 06/12/2021 Rap. 2597			
A) Importo del progetto	€.	99.700,00	Data consegna	13/04/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 7,003% fino	€.	78.000,00	Data inizio lavori	13/04/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	35.458,59	Scad. tempo utile	gg. 180
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	113.458,59	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	30.597,27	Per cui la scad. Tempo ut. è	09/10/2021
			Ultimazione lavori	30/06 /2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	24.960,89	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	2.436,38	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	3.200,00		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>30.597,27</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
11.4.3		Irrividimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm	m ²	10.520,133	2,68 28.193,96
26.1.6.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ..	m ² /cm	31.559,809	2,37 74.796,75
3AP.06		Nolo di escavatore di tipo gommato e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 Hp, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro	Ora	10,00	87,55 875,50
4AP.09		Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro	Ora	10,00	60,36 603,60
5AP.03		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minime per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere	Ora	10,00	27,04 270,40
66.1.5.1		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,	m ² /cm	4.689,255	1,71 8.018,63
76.1.5.2		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,	m ² /cm	3.641,500	1,76 6.409,04
81.2.5.2		trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a			
		A RIPORTARE			119.167,88

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte..			119.167,88
		m ³ x km	4.208,053	0,63	2.651,07
		A RIPORTARE			121.818,95



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	121.818,95	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	2.436,38	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	119.382,57	
A dedurre il ribasso d'asta del 7,003% su € 119.382,57	€.	8.360,36	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	111.022,21	111.022,21
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		2.436,38
Lavori a misura al netto	€.		113.458,59
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		113.458,59
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 22/07/2021 di €.		77.108,61	
n.2 del 29/12/2021 di €.		35.782,69	
Sommano	€.	€ 112.891,30	112.891,30
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		567,29

MODICA LI 10/01/2022

L'Impresa
 (I.P. Costruzioni s.r.l.)
 Sede: Contrada Crocevia Cava Ispica, 2/bis
 97015 MODICA (RG)
 C.F. e C.I.V.A. 01180770883
 e-mail: info@gruppoieunecostruzioni.com

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 28089937 del 08/10/2021 con scadenza di validità al 05/02/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. **CIG: 86443485A2**

IMPRESA: L.P. Costruzioni srl Crocevie Cava Ispica n.2/Bis 97015 Modica (RG) P.Iva 01180770883;

CONTRATTO: n°16054 di Rep. del 15/07/2021 registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n. 2099 serie 1T Atto di Sottomissione in data 06/12/2021 Rap.2597

IMPEGNO Determinazione n.1035 del Responsabile P.O. del X Settore del 06/04/2021 al capitolo 10370/08 imp 381/2021 e Determina 3644 Capitolo 12010/30 impegno 3030/2022;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.700,00
Importo per perizia di Variante	€.	144.055,86
Maggiore importo impegnato	€.	44.355,86

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	144.055,86
-------------------------------	-----------	-------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	112.891,30
Iva al 22%	€.	24.836,08
Sommano	€.	137.727,39

Saldo finale lavori:

	€.	567,29
Iva al 22%	€.	124,80
Sommano	€.	692,09

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	2.436,38
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	1.002,23
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	141.858,09
------------------------------------	-----------	-------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	144.055,86
Totale pagamenti effettuati	€.	141.858,08
Somma residua disponibile	€.	2.197,77

Modica li 10/01/2022

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scillo

(F)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco . CIG.86443485A2 ;

IMPRESA: L.P. Costruzioni srl Crocevie Cava Ispica n.2/Bis 97015 Modica P.Iva 01180770883.-

CONTRATTO: in data 15 luglio 2021 Rep. 16054 registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n.2099 Serie 1T-


Atto di Sottomissione: in data 06/12/2021 Rap.2597-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 31 (Trentuno) del mese di Gennaio 2022 sono intervenuti i signori: Leone Vincenzo in qualità di legale rappresentante dell'Impresa L.P. Costruzioni srl , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.113.458,59 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 30/06/2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 29/09/2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.28089937 del 08/10/2021 con scadenza di validità il 05/02/2022;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco CIG. 86443485A2, eseguiti dall'impresa "L.P. Costruzioni srl" con sede in Modica Crocevie Cava

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
439/2022	01/03/2022	€ 692,09	12010/30

Modica, 01/03/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 7 MAR, 2022 al 22 MAR, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione