



**Città di Modica**

*Giuseppe 429/2022*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 812 del - 3 MAR. 2022

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, per la impermeabilizzazione delle pareti e della base delle vasche di accumulo del serbatoio di C.da Addolorata. -

**CIG:** ZDB302BDBB

Approvazione spesa ad integrazione delle somme impegnate con la Determinazione n. 81 del 14.01.2021.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con verbale redatto in data 16.11.2020 il Responsabile P.O. del V Settore ha consegnato al Responsabile P.O. del X Settore il serbatoio idrico di C.da Addolorata, realizzato per migliorare l'approvvigionamento idrico di Modica Alta, oltre ad un serbatoio di accumulo sito in C.da Fasana, n. 3 pozzi denominati n. 3 di C.da Passo Gatta, n. 5 di C.da S. Silvestro, n. 4 di C.da Fasana e la tubazione di adduzione e distribuzione;

che per permettere la distribuzione idrica dal serbatoio di C.da Addolorata alle sole utenze di via Catagirasi, via Modica Giarratana e vie limitrofe, dato che solamente il pozzo denominato n. 5 allo stato è autorizzato per il sollevamento dell'acqua sia dall'ASP n. 7 che dal Genio Civile di Ragusa, sono stati eseguite dei lavori alla vecchia colonna idrica ed alla conclusione degli stessi in data 09.12.2020 si è iniziato alla distribuzione utilizzando solamente una vasca di accumulo di detto serbatoio;

che dai controlli giornalieri del personale di questo Settore è stata rilevata la presenza di acqua nell'intercapedine del serbatoio di C.da Addolorata proveniente dall'adiacente vasca utilizzata per l'accumulo ed in particolare si è constatato varie percolazioni dalle pareti di vani che costituiscono la vasca di accumulo;

che, pertanto, si ritiene di intervenire con urgenza, previa sospensione dell'accumulo di acqua all'interno delle vasche del serbatoio e di conseguenza alla distribuzione idrica alle utenze, con la stesura di materiale idoneo al contatto con l'acqua potabile per l'impermeabilizzazione della base e delle pareti ed evitare, quindi, sia l'indebolimento delle strutture facenti parte del serbatoio che lo sversamento di acqua nell'intercapedine;

che, pertanto, ricorrono gli estremi di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 di lavoro in somma urgenza e per l'esecuzione degli stessi è stata contattata l'impresa "Edilizia 2G s.r.l." con sede in Modica con sede a Modica nella Via Mercè n. 48 - Partita IVA 01406850881, di provata esperienza per lavori eseguiti per questo Ente nonché di essere in possesso dei requisiti di capacità professionale, di affidabilità e di economicità, la quale si è resa disponibile ad iniziare immediata i lavori;

che i lavori sono stati consegnati all'impresa "Edilizia 2G s.r.l." in data 05.01.2021, giusto verbale di pari data, nonché di essere consapevole che verrà applicato il ribasso del 20,00% ai prezzi applicati in corso della contabilizzazione dei lavori come previsto dall'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;

che con Determinazione n. 81 del 14.01.2021 è stata approvata la spesa di € 37.576,00 IVA compresa, capitolo 10370/6 impegno 43 del bilancio di esercizio 2021, e formalizzato l'affidamento dei lavori all'impresa "Edilizia 2G s.r.l." con sede in Modica con sede a Modica nella Via Mercè n. 48 - Partita IVA 01406850881;

visto durante l'esecuzione dei lavori sono state realizzate maggiori opere sia per la sostituzione di una saracinesca ed il risanamento di porzioni di pareti esterne del serbatoio poste all'interno dell'intercapedine che la pulizia e la stesura dell'intonaco cementizio e di due strati di cemento osmotico nella cisterna a servizio della scuola R. Poidomani;

visto il consuntivo dei lavori eseguiti del 22.06.2021 da cui si rileva che l'importo da liquidare è di € 37.006,82, al netto del ribasso del 20%, oltre IVA per € 8.141,50, quindi per complessivi € 45.148,32;

preso atto che le somme disponibili sono di € 37.576,00 IVA compresa impegnate con Determinazione n. 81 del 14.01.2021;

preso atto che si potrà procedere alla liquidazione all'impresa "Edilizia 2G s.r.l." solo delle somme impegnate con la determina n. 81 del 14.01.2021 mentre per la rimanente parte è necessario procedere ad ulteriore impegno;

ritenuto, pertanto, che per liquidare compiutamente quanto dovuto all'impresa "Edilizia 2G s.r.l." occorre provvedere all'approvazione di ulteriore spesa di € 7.572,32 IVA compresa;

vista la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs n. 50/2016;

#### **DETERMINA**

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si

intende qui integralmente richiamata;

- 2) Dare atto della Determinazione n. 81 del 14.01.2021 di approvazione spesa ed affidamento all'impresa "Edilizia 2G s.r.l." con sede in Modica con sede a Modica nella Via Mercè n. 48 - Partita IVA 01406850881;
- 3) Dare atto che con la sopra indicata Determinazione n. 81 del 14.01.2021 è stata impegnata la somma di € 37.576,00 IVA compresa al capitolo 10370/6, impegno 43, del bilancio di esercizio 2021;
- 4) Dare atto che la somma complessiva dei lavori è di € 45.148,32 IVA compresa come dal consuntivo dei lavori del 22.06.2021;
- 5) Dare atto che per liquidare compiutamente le somme spettanti all'impresa "Edilizia 2G s.r.l." occorre provvedere all'approvazione di ulteriore spesa di € 7.572,32 IVA compresa;
- 6) Impegnare la somma di € 7.572,32 IVA compresa al capitolo n° 5530/99 del bilancio comunale 2022 in corso di formazione;
- 7) Demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 8) Provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa con successivo atto;
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 10) Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
- 11) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile  
Geom. Giorgio Scillo



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
429/2022	28-02-2022	€ 7.572,32	5530/99	2022

Modica, 28-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 8 MAR. 2022 al 23 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione