



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 832 del 4 MAR. 2022

Città di Modica

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade urbane del territorio di Modica – Accordo Quadro”. Impresa: “Amato Mario” - CIG: 56949640F7-

Impegno 457/2022

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 26/03/2014 il progetto relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade urbane del territorio di Modica – Accordo Quadro”, per un importo complessivo di € 150.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.194 del 26/03/2014 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 906 del 02/04/2014;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 5 maggio 2014 e 6 giugno 2014 giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa “Amato Mario” proponendo il ribasso del 33,4579%;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.1699 del 23/06/2014, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 2403 del 15 settembre 2014 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con determinazione n. 906/2014 è stata impegnata la somma di € 150.000,00 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/30 del bilancio 2014;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 17/10/2014 REP. 15850;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 22/10/2014;

che in data 16/12/2014 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di € 77.290,98 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 03/12/2014;

che è stato emesso il 2° certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo Sal in data 10/04/2015 per un importo netto complessivo di € 28.269,25 oltre iva per lavori eseguiti a tutto il 26/03/2015;

preso atto che l'Impresa "Amato Mario" con sede a Chiaramonte Gulfi (RG) in Via Etnea n.33/d Frazione di Roccazzo – P.IVA 01020680888 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 18/04/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 106.090,68 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 105.560,23, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €. 530,45, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

visto il Durc on line avente prot. INPS n.28213482 del 17/10/2021 con scadenza di validità al 14/02/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 18/04/2019 e contestualmente essendo decorsi due anni dalla data di emissione e avendo lo stesso assunto carattere definitivo di approvare la liquidazione della rata di saldo;

vista la fattura elettronica n. 23/21 del 20/04/2021 dell'importo di € 647,15 di cui €. 530,45 per credito al netto ed € 116,70 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 21/04/2021 con prot. n. 18683, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.E.L.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato


DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 18/04/2019 e relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade urbane del territorio di Modica – Accordo Quadro”, CIG: 56949640F7;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, essendo trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa “Amato Mario” esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 647,15 Iva compresa al 22% da liquidarsi con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.116,70 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. “split payment”), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa “Amato Mario”, nell'ambito dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade urbane del territorio di Modica – Accordo Quadro”;;
7. Di dare atto che la fattura elettronica n. 23/21 del 20/04/2021 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i conseguenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
8. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 530,45 IVA esclusa, in favore dell'impresa “Amato Mario” mediante accredito sul conto corrente bancario, Banca Agricola Popolare di RG, Agenzia di Chiaramonte Gulfi, avente codice IBAN IT90A0503684440CC0071091531 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Amato Mario nato a Ragusa il 23/12/1965, C.F. MTAMRA65T27H163R in qualità di titolare dell'impresa omonima;
9. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta “Amato Mario”;
10. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/6 del bilancio 2022 in corso di formazione;
11. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. “Conflitto di interessi”, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
12. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

13. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

14. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scillo



Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB3901818 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23/21	Data: 20-04-2021	Valuta : EUR	Importo: 647.15
	Causale: RATA DI SALDO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE DEI TERRITORI DI MODICA. CONTRATTO DEL 17/10/2014 REP. 15850, DETERMINA DI IMPEGN Causale: O SPESA N. 906 DEL 02/04/2014 CAPITOLO 12010/30 IMPEGNO 1250 E 1284.			

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 23/21 Data fattura collegata: Codice identificativo Gara (CIG): 56949640F7
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RATA DI SALDO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE DEL TERRITORI DI MODICA. CONTRATTO DEL 17/10/2014 REP. 15850. DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 906 DEL 02/04/2014 CAPITOLO 12010/30 IMPEGNO 1250 E 1264.			530.45		530.45	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		530.45	116.70	-		\$ (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	647.15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 530.45		Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - AGENZIA DI CHIARAMONTE GULFI (RG) Codice IBAN: IT90A0503684440CC0071091531 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84440	

10260
21/06/2021

Prot. 1506/2021



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE

Manutenzioni


**LAVORI: Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune
Strade urbane del territorio di Modica CIG 56949640F7**

**IMPRESA: Amato Mario Via Etnea 33/d Roccazzo Frazione di
Chiaramonte Gulfi P.Iva 01020680888**

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 23/10/2015

Contratto	In data 17/10/2014 N. 15850 di Repertorio Registrato a Modica In data 17/11/2014 al 3758 Serie 1T Atto di Sottomissione in data Rap.			
A) Importo del progetto	€.	150.000,00	Data consegna	22/10/2014
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 33,4579%	€.	120.000,00	Data inizio lavori	24/11/2014
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.		Scad. tempo utile	23/10/2015
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	120.000,00	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	30.000,00	Per cui la scad. Tempo ut. è	
			Ultimazione lavori	23/10/2015
Per IVA 22% sui lavori	€.	26.400,00	Giorni impiegati in meno	
Per Oneri Conf. Discaric.	€.	1.200,00	Giorni impiegati in più	
Per Spese Tecniche	€.	2.400,00		
Per Fornit. Mater.	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.			
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....		
Sommano	€.	<u>30.000,00</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, ecc... 1) in ambito urbano	mq.	12.839,383	3,78 48.532,87
2	NP. 01 (1.4.5)	Trasporto di materie provenienti attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori, ecc...	mc.	3.851,815	1,01 3.890,34
3	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino), di pavimentazioni stradali in ambito urbano, ecc... 2) per strade in ambito urbano	cmq.	46.276,887	2,07 95.793,16
4	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, ecc... 1) per opere in fondazione con C 8/10	mc.	16,223	127,20 2.063,57
5	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, ecc...	kg.	290,325	2,04 592,263
6	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato, ecc...	mq.	6,270	19,70 123,52
7	AP.29	Fornitura e spargitura a mano di conglomerato bituminoso per strato di usura, ecc....	kg.	8.000,00	0,184 1.472,00
8	AP.37	Operaio qualificato	ora	6	28,33 169,98
9	AP.38	Operaio comune	ora	6	25,58 153,48
Sommano i lavori a misura A riportare				€	152.791,18
				€	152.791,18



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	152.791,18	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.	3.560,33	
A dedurre Costo manodopera incluso nei lavori	€.	9.650,96	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	139.579,89	
A dedurre il ribasso d'asta del 33,4579%	€.	46.700,50	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	92.879,39	92.879,39
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		3.560,33
Importo Costo manodopera incluso nei lavori	€.		9.650,96
Lavori a misura al netto	€.		106.090,68
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		106.090,68
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 16-12-2014 di €.		77.290,98	
n.2 del 10-04-2015 di €.		28.269,25	
Sommano	€.	€. 105.560,23	105.560,23
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		530,45

MODICA LI

04/04/2019

Il Impresa
(Amato Mario)



Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS 14092261 del 07/02/2019 con scadenza di validità al 07/06/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade urbane del Territorio di Modica. CIG: 56949640F7.-

IMPRESA: Amato Mario Via Etna n. 33/d Frazione di Roccazzo 97010 Chiaramonte Gulfi P.Iva 01020680888.-

CONTRATTO: n°15850 di rep. del 17/10/2014 Registrato a Modica il 17/11/2014 al n.3758 S. 1T

IMPEGNO Determinazione n.906 del Responsabile P.O. del XI Settore del 02 aprile 2014 al capitolo 12010/030 impegno 1250 e 1264 del bilancio 2014;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	150.030,00
Importo per perizia di Variante	€.	-----
Maggiore importo impegnato	€.	-----
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	150.030,00

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	105.560,23
Iva al 22%	€.	23.223,25
Sommano	€.	128.783,48

Saldo finale lavori:

	€.	530,45
Iva al 22%	€.	116,70
Sommano	€.	647,15

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	2.400,00
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	7.796,04
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	30,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	139.656,67
------------------------------------	-----------	-------------------


RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	150.030,00
Totale pagamenti effettuati	€.	139.656,67

Somma residua disponibile	€.	10.373,33
----------------------------------	-----------	------------------

Modica li 04/04/2019
Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore
geom. Giorgio Scollò



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA

X SETTORE
MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade urbane del Territorio di Modica
CIG: 56949640F7.

IMPRESA: Amato Mario Via Etnea n.33/d Frazione di Roccazzo 97010
Chiaramonte Gulfi P.Iva 00175500883.-

CONTRATTO: n° 15850 di Rep. del 17 ottobre 2014 registrato a Modica il
17/11/2014 al n.3758 Serie 1T

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 18 (dieciotto) del mese di APRILE 2019
sono intervenuti i signori: Amato Mario in qualità di titolare e legale
rappresentante dell'impresa Amato Mario, La Direzione dei Lavori, rappresentata
dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i
lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle
prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle
varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel
registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in
conformità alle prescrizioni contrattuali per quanto è stato possibile accertare da
numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo verbale di concordamento nuovi prezzi ;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.106.090,68 ed è minore all'importo delle somme complessivamente autorizzate di €. 120.000,00;

- che i lavori vennero ultimati in data 23/10/2015 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 02/11/2015 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.14092261 del 07/02/2019 con scadenza di validità il 07/06/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori con accordo quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade urbane del territorio di Modica, eseguiti dall'impresa "Amato Mario" con sede in Via Etnea n.33/d Frazione di Roccazzo 97010 Chiaramonte Gulfi in base al contratto d'appalto n°15850 di rep. del 17/10/2014 registrato a Modica il

17/11/2014 al n.3758 Serie IT, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 106.090,68

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 16/12/2014 di €. 77.290,98

Certificato n°2 del 10/04/2015 di €. 28.269,25

Sommano €. 105.560,23 €. 105.560,23

Resta il credito totale dell'impresa €. 530,45

Per I.V.A. Al 22% €. 116,70

Somma il credito totale dell'impresa €. 647,15

(diconsi Euro Seicentoquarantasette/15) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li

18/04/2016

L'impresa

(Amato Mario)

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
457/2022	02-03-2022	€ 648,15	10370/6

Modica, 02-03-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal - 8 MAR. 2022 al 23 MAR. 2022 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione