



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**Settore X**  
Manutenzioni

n. 875 del - 8 MAR. 2022

# Città di Modica

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. - Accordo Quadro – CIG 83504880B2 Ditta “Cicero Alessandro” - P.Iva 01442170880 - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

*Impegno di 85/2022*

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/04/2020 il progetto relativo a “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale” - Accordo Quadro, per l’importo complessivo di €. 99.500,00 di cui €. 78.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.560,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 21.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.542 del 30/04/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1507 del 16/06/2020;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 16 e 20 luglio 2020 giusti verbali di pari date è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “Cicero Alessandro” con sede in Modica (RG) Via Michelica Crocevie n.2/B - P.Iva 01442170880, con il ribasso d’asta del 30,0000% per l’importo complessivo di €. 78.000,00, di cui €.76.440,00 per lavori, al netto del ribasso offerto ed €. 1.560,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 1854 del 29/07/2020, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n. 2070 del 28/08/2020 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 2070/2020 è stata impegnata la somma di €. 99.500,00 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.1236/2020;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 15/09/2020 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) e, pertanto, entro il 12/01/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/10/2020 REP. 16036, registrato a Modica il 28 ottobre 2020 al n.2655 serie 1T;

che in data 22/12/2020 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 56.768,71 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 27/11/2020;

che in data 07/04/2021 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° Sal dell'importo di €. 20.728,06 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 21/12/2020;

che in data 19/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 118.212,44;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 634 del 21/04/2021 e in linea amministrativa con determinazione n. 1860 del 16/06/2021;

preso atto che in data 30/06/2021 Rap. 2540 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo Sal in data 05/07/2021 per lavori eseguiti a tutto il 15/02/2021;

preso atto che l'Impresa "Cicero Alessandro" con sede in Modica (RG) Via Michelica Crocevie n.2/B - P.Iva 01442170880 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 05/08/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 90.244,58 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 89.793,36, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.451,22, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 30013970 del 09/11/2021 con scadenza di validità al 09/03/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 05/08/2021 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 05/08/2021 e relativo a " Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale" - Accordo Quadro – CIG 83504880B2;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Cicero Alessandro " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 550,49 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.99,27 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata al capitolo 10370/6 del bilancio 2022 in corso di formazione;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del 7° Settore  
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA



X SETTORE  
 Manutenzioni

**LAVORI:** Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. **CIG:** 83504880B2.


**IMPRESA:** Cicero Alessandro Via Michelica Crocevie n. 2/B 97015 Modica  
 P.Iva 01442170880

**STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 15/02/2021**

<b>Contratto</b>	In data 14/10/2020 Rep. 16036 Registrato a Modica il 28/10/2020 al n.2655 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 30/06/2021 Rap. 2540			
A) Importo complessivo dell'affidamento	€.	118.212,44	Data consegna	15/09/2020
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 30,0000% fino	€.	78.000,00	Data inizio lavori	05/10/2020
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	13.652,50	Scad. tempo utile	12/01/2021
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	91.652,50	I lavori furono prorogati per	Giorni 40
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	26.559,94	Per cui la scad. Tempo ut. è	21/02/2021
			Ultimazione lavori	15/02/2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	20.163,55	Giorni impiegati in meno	6
Per Competenze Tecn.	€.	2.596,39	Giorni impiegati in più	.....
Per Imprevisti	€.	.....//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	3.800,00		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>26.559,94</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m <sup>2</sup> e per uno spessore medio di 20 mm m <sup>2</sup>	11.025,714	2,68	29.548,91
2	6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo .... m <sup>2</sup> /cm	36.282,097	2,19	79.457,79
3	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto ... m <sup>2</sup> /cm	1.680,17	1,71	2.873,09
4	1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m <sup>2</sup> e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi m <sup>2</sup>	429,998	3,35	1.440,49
5	AP.02	Impiego nei siti di intervento di <b>Operaio Qualificato</b> munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	64,00	30,00	1.920,00
6	AP.03	Impiego nei siti di intervento di <b>Operaio Comune</b> munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia			
<b>A RIPORTARE</b>					115.240,28

N. E. D. I. M. O.  
 C. I. O. T. E. C. N. I. C. O.



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			115.240,28
		non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere			
		Ora	64,00	27,04	1.730,56
7	AP.05	<b>Nolo di Pala meccanica gommata e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 Hp</b> , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro			
		Ora	24,00	78,07	1.873,68
8	AP.24	Esecuzione di ricolmi di buche stradali da effettuarsi tramite fornitura, e stesa in opera a mano di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura (tappetino), pezzatura 0-10, una mano d'attacco con 1,00 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, con l'onere della compattazione con piastra vibrante, nonchè di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.- q.le	22,90	21,70	496,93
9	NP.01	Taglio erba e decespugliamento delle aree ai margini della sede stradale, compreso di banchine, ed eseguito con mezzi meccanici idonei per tali lavorazioni e/o manuale, anche in presenza di barriere protettive e altre opere d'arte in genere. E' compreso la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e, l'allontanamento del materiale di risulta dalla sede stradale e la successiva rimozione del materiale sfalciato e dei rifiuti in genere presente nell'area oggetto del taglio erba, nonchè dei volumi di materiali presenti fino a rendere la superficie oggetto della pulizia complanare con la sede stradale esistente eseguita sia con mezzi meccanici o a mano, incluso il trasporto a qualsiasi distanza del materiale di risulta per .. ml	7.313,56	1,16	8.483,73
		A RIPORTARE			127.825,18

*Beu U*

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	127.825,18	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	2.556,51	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	125.268,67	
A dedurre il ribasso d'asta del 30,00% su €. 125.268,67	€.	37.580,60	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	87.688,07	87.688,07
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		2.556,51
Lavori a misura al netto	€.		90.244,58
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>90.244,58</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 22/12/2020 di €.		56.768,71	
n.2 del 07/04/2021 di €.		20.728,06	
n.3 del 06/07/2021 di €.		<u>12.296,59</u>	
<b>Sommano</b>	€.	<b>89.793,36</b>	<b>89.793,36</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>451,22</b>



MODICA Li 28/07/2021

L'Impresa  
(Cicero Alessandro)  
*[Signature]*

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)  
*[Signature]*

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)  
*[Signature]*

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS 26978563 del 08/07/2021 con scadenza di validità al 05/11/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)  
*[Signature]*





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## X SETTORE

### Manutenzioni Stradali

**LAVORI** : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale **CIG: 83504880B2**

**IMPRESA:** Cicero Alessandro Via Michelica Crocevie n. 2/B 97015 Modica (RG) P.Iva 01442170880;

**CONTRATTO:** n°16036 di Rep. del 14/10/2020 registrato a Modica il 28 ottobre 2020 al n. 2655 serie 1T Atto di Sottomissione in data 30/06//2021 Rap. 2540

**IMPEGNO** Determinazione n.2070 del Responsabile P.O. del X Settore del 28/08/2020 al capitolo 12010/30 imp 1236/2020, e capitolo 12010/30 impegno 1236/001/2020 e Determina 1860 del 16/06/2021 ;

## QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.500,00
Importo per perizia di Variante	€.	18.712,44
Maggiore importo impegnato	€.	-----

**TOTALE SOMMA IMPEGNATA** €. **118.212,44**

### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	89.793,36
Iva al 22%	€.	19.754,54
Sommano	€.	109.547,90

Saldo finale lavori:

	€.	451,22
Iva al 22%	€.	99,27
Sommano	€.	550,49

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	2.596,39
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

**TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI** €. **112.694,78**


### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate €. 118.212,44

Totale pagamenti effettuati €. 112.694,78

**Somma residua disponibile** €. **5.517,66**

Modica lì 05/08/2021  
Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Giorgio Barone




Il Responsabile P.O. X Settore  
Geom. Giorgio Scallo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA



X SETTORE MANUTENZIONI

**LAVORI:** Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale . **CIG.83504880B2 ;**

**IMPRESA:** Cicero Alessandro Via Michelica Crocevie n. 2/b 97015 Modica P.Iva 01442170880.-

**CONTRATTO:** in data 14 ottobre 2020 Rep. 16036 registrato a Modica il 28 ottobre 2020 al n.2655 Serie 1T-

**Atto di Sottomissione:** in data /2021 Rap. - 2540 DIC 30/06/2021

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 05 (cinque ) del mese di Agosto 2021 sono intervenuti i signori: Cicero Alessandro in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Cicero Alessandro , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da

numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 90.244,58 con una minore spesa di €. 1.407,92 rispetto alle somme complessivamente autorizzate per €. 91.652,50;

- che i lavori vennero ultimati in data 15 febbraio 2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 19 aprile 2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.26978563 del 08/07/2021 con scadenza di validità il 05/11/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;



- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale CIG. 83504880B2, eseguiti dall'impresa "Cicero Alessandro" con sede in Modica Via Michelica Crocevie n.



2/B, in base al contratto d'appalto n°16036 di Rep. del 14 ottobre 2020 registrato a Modica il 28/10/2020 al n. 2655 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 30/06/2021 Rap. 2540 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 90.244,58

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 22-12-2020 di €. 56.768,71

Certificato n°2 del 07-04-2021 di €. 20.728,06

Certificato n°3 del 06-07-2021 di €. 12.296,59

Sommano €. 89.793,36 €. 89.793,36

Resta il credito netto dell'impresa di €. 451,22

Per I.V.A. Al 22% €. 99,27

Somma il credito totale dell'impresa €. 550,49


diconsi Euro cinquecentocinquanta /49) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 05/08/2021


L'Impresa

(Cicero Alessandro)





Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



## SERVIZIO FINANZIARIO


### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
485/2022	08/03/2022	€ 550,49.	10370/6
MISSIONE : 9	PROG. : 4	TITOLO : 2	MACROALL. : 202

Modica, 08/03/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 MAR. 2022 al 25 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione