



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 902 del 9 MAR. 2022

Città di Modica

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco” CIG. 6715031ADF -
Impresa: “Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l.” – Modica
Impegno 488/2022

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 12/05/2016 il progetto relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco CIG. 6715031ADF - per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 78.540,00 per lavori, comprensivi di € 1.566,80 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a € 21.460,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.310 del 12/05/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1419 del 27/05/2016;

che a seguito di gara d’appalto, esperita in data 21 giugno 2016, giusto verbale di gara è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “ Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l.”- Via Nazionale n.210 Modica (RG) – P.Iva 01403750886 per l’importo complessivo di € 59.295,93 di cui € 57.729,13 per lavori al netto del ribasso d’asta del 25,001% ed € 1.566,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1920 del 28/07/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n.2341 del 14 settembre 2016 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 2341/2016 è stata impegnata la somma di € 90.990,44 iva compresa, imputandola al capitolo 12590/00 impegno n.1337/2016;

che è stato stipulato il contratto d’appalto in data 15/11/2016 REP. 15916;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 19/04/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30 (trenta), per l'importo contrattuale di €. 59.295,93 di cui €. 57.729,13 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 25,001% ed €. 1.566,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 29/03/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 50.613,02 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 19/05/2017;

che in data 24/07/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 90.990,44;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 443 del 26/07/2018 e in linea amministrativa con determinazione n.2087 del 13/08/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 03/10/2018 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2017;

che altresì il D.L. ha emesso in data 04/10/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 23.522,64 iva compresa al 22% ed il certificato per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Società Calcina s.r.l. C.da Risicone sn. – Avola in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi di €. 3.662,93, iva compresa al 22%;

preso atto che l'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l."- Via Nazionale n.210 Modica (RG) – P.Iva 01403750886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 28/05/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 70.245,10 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 69.893,87, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.351,23, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n.28492631 del 03/11/2021 con scadenza di validità al 03/03/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 28/05/2019 e contestualmente essendo decorsi due anni dalla data di emissione e avendo lo stesso assunto carattere definitivo di approvare la liquidazione della rata di saldo;

vista la fattura elettronica n.1/EP del 27/05/2021 dell'importo di € 428,50 di cui € 351,23 per credito al netto ed € 77,27 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 01/06/2021 con prot. n. 25937, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 28/05/2019 e relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco", CIG: 6715031ADF;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, essendo trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 428,50 Iva compresa al 22% da liquidarsi con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 77,27 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l", dei "Lavori di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco";

7. Di dare atto che la fattura elettronica n. 1/EP del 27/05/2021 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 351,23 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l" mediante accredito sul conto corrente bancario, avente codice IBAN IT39I0895284480000000220844 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Cappello Giorgio nato a Modica il 24/03/1969 C.F.: CPPGRG69C24F258N in qualità di Amministratore Unico dell'impresa e la Sig.ra Belluardo Ausilia nata a Modica il 13/05/1974 C.F. BLLSLA74E53F258J;

9. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l";

10. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata al capitolo 10370/6 del bilancio 2022 in corso di formazione;

11. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

12. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

13. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

14. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del Settore
Geom. Giorgio Scollo



Prot. n. 25937 del 01/06/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 546 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE

DESTINATARIO

ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL

Nominativo:
Partita IVA: **IT01403750886**
Codice fiscale: **01403750886**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA NAZIONALE
97015 Modica (RG)
IT

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: **IT00175500883**
Codice Fiscale: **00175500883**
P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI
97015 Modica (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **0116637** Capitale sociale: **100000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/EP	Data: 27-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 428.50
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15916
	Data contratto: 15-11-2016
	Codice Identificativo Gara (CIG): 6715031ADF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rata di saldo per i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco. Rif. : Contratto n. 15916 repertorio del 15.11.2016, registrato a Modica il 18.11.2016 al n. 2998 Serie 1T. Nome Ufficio : Settore X - Manutenzioni - CIG : 6715031ADF - CPV: 45233141-9 - Pagamento: determinazione Responsabile XI Settore n. 2341 del 14.09.2016 - Capitoli : n. 12590/30; bilancio 2016-Impegno n. 1337.			351.23		351.23	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		351.23	77.27			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						428.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 351.23	Scadenza: 27-05-2021	Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo S.C. Codice IBAN: IT391089628448000000220844 Codice ABI: 08962 Codice CAB: 84480	

10290
01/06/2021
[Signature]

Prot. 2122/2021



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni



**LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali
 Ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco. CIG 6715031ADF CPV
 45233141-9**

**IMPRESA: Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l. Via Nazionale n.
 210 97015 Modica P.Iva 01403750886**

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 31/05/2017

Contratto	In data 15/11/2016 N.15916 di Repertorio Registrato a Modica In data 18/11/2016 al . n 2998 Serie 1T. Atto di Sottomissione in data 01/10/2016 Rap. n. 1952			
A) Importo del progetto	€.	100.000,00	Data consegna	19/04/2017
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 25,001%	€.	59.295,93	Data inizio lavori	09/05/2017
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	10.949,18	Scad.tempo utile	19/05/2017
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	70.245,11	I lavori furono prorogati per	gg. 15
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	20.745,33	Per cui la scad. Tempo ut. è	02/06/2017
			Ultimazione lavori	31/05/2017
Per IVA 22% sui lavori	€.	15.453,92	Giorni impiegati in meno	02
Per Oneri Conf. Discaric.	€.	3.720,61	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.		
Per Spese Tecniche	€.	1.570,80		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>20.745,33</u>		

Ord.	Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	1.4.3	Irrividimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed	m ²	7.131,526	2,60	18.541,97
2	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per s	m ²	3.772,914	1,55	5.848,01
3	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m ²	7.278,815	1,90	13.829,75
4	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m ²	16.094,121	2,07	33.314,83
5	AP.01	Fornitura e spargitura a mano di conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità, con resistenza agli urti ecc.	Kg	11.199,000	0,214	2.396,59
6	NP.01	(1.4.1.1.E.P.R.S.2013) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso	m ²	334,015	3,78	1.262,58
7	NP.02	(1.4.2.1.E.P.R.S.2013) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori	m ²	1.668,835	0,95	1.585,39
8	NP.03	(1.4.5.E.P.R.S.2013) Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica	m ³	3.708,394	1,01	3.745,48
9	NP.04	Fornitura, trasporto e stesa in opera di conglomerato bituminoso ecologico a freddo sfuso, ottenuto dalla miscelazione, mediante specifica macchina mescolatrice, del materiale fresato riciclato	q.li	348,95	34,75	12.126,01
10	NP.05	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione delle reti di servizi con dimensioni della luce netta oltre i cm. 50x50 mediante;- svellimento di botola e telaio con tutte le	cad	3,00	130,68	392,04
A RIPORTARE						93.042,65

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	93.042,65	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.856,11	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	91.186,54	
A dedurre il ribasso d'asta del 25,001%	€.	22.797,55	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	68.388,99	68.388,99
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.856,11
Lavori a misura al netto	€.		70.245,10
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		70.245,10
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 29-03-2018 di €. 50.613,02			
n.2 del 04-10-2018 di €. <u>19.280,85</u>			
€. 69.893,87	€.		69.893,87
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		351,23

MODICA LI 27/05/2019
L'Impresa
(Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l.)
ING. CAPPELLO
Costruzioni Generali s.r.l.
L'Amministratore Unico



Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 15727796 del 25/03/2019 con scadenza di validità al 23/07/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco CIG: 6715031ADF

IMPRESA: Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Nazionale n.210 97015 Modica P.Iva 01403750886.-

CONTRATTO: n°15916 di rep. del 15/11/2016, Atto di Sottomissione in data 01/10/2018 Rap. 1952,

IMPEGNO Determinazione n.2341 del Responsabile P.O. del XI Settore del 14/09/2016 al capitolo 12590/00 imp. 1337/2016,

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	76.522,23
Importo per perizia di Variante	€.	14.468,21
Maggiore importo impegnato	€.	9.009,56

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	100.000,00
-------------------------------	-----------	-------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	69.893,87
Iva al 22%	€.	15.376,65
Sommano	€.	85.270,52

Saldo finale lavori:

	€.	351,23
Iva al 22%	€.	77,27
Sommano	€.	428,50

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.570,80
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	3.662,93
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	30,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	90.962,75
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	100.000,00
Totale pagamenti effettuati	€.	90.962,75

Somma residua disponibile	€.	9.037,25
----------------------------------	-----------	-----------------

Modica li 28/05/2018
 Il Direttore Dei Lavori
 Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore
 geom. Giorgio Scallo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco CIG. 6715031ADF.

IMPRESA: Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l. Via Nazionale 210 97015 Modica P.Iva 01403750886.-

CONTRATTO: n° 15916 di Rep. del 15/11/2016 registrato a Modica il 18/11/2016 al n.2998 Serie 1T

Atto di Sottomissione: in data 01/10/2018 Rap. 1952.-


CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di MAGGIO 2019 sono intervenuti i signori: Ing. Cappello Giorgio in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l.", La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri,



misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto d'appalto e quelli concordati con l'atto di sottomissione del 01/10/2018 Rap. 1952;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.70.245,10 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 31/05/2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 04/10/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.15727796 del 25-03-2019 con scadenza di validità il 23-07-2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco, eseguiti dall'impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Modica Via Nazionale n.210 in base al contratto d'appalto n°15916 di rep. del

15/11/2016 registrato a Modica il 18/11/2016 al n.2998 Serie 1T e a Isuccessivo
atto di sottomissione del 01 ottobre 2018 rap. 1952, sono stati regolarmente eseguiti
e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 70.245,10

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 29-03-2018 di €. 50.613,02

Certificato n°2 del 04-10-2018 di €. 19.280,85

Sommano €. 69.893,87 €. 69.893,87

Resta il credito totale dell'impresa €. 351,23

Per I.V.A. Al 22% €. 77,27

Somma il credito totale dell'impresa €. 428,50

(diconsi Euro Quattrocentoventotto/50) del quale, previa la necessaria approvazione
del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R.
207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente
certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione.-

Modica li 28/05/2018

L'Impresa


ING. CAPPELLO
(Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l.)
Costruzioni Generali s.r.l.
L'Amministratore Unico

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scioffe)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
488/2022	08-03-2022	€ 428,50	10370/6

Modica, 08-03-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 11 MAR. 2022 al 25 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione