



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1356 del - 7 APR, 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – CIG 8644264052 Ditta “S.L. Infrastrutture srl” - P.Iva 01451810889 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/11/2020 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica”, per l’importo complessivo di €. 99.700,00 di cui €. 78.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.560,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 21.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.603 del 21/01/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 505 del 18/02/2021;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 25/03/2021 giusto verbale di pari data, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “S.L. Infrastrutture srl” con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18 - P.Iva 01451810889 con il ribasso d’asta del 33,3300% fino alla concorrenza dell’importo di €. 78.000,00;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1015 del 01/04/2021, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che con la predetta determina n.1015/2021 è stata impegnata la somma di €.99.700,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €.98.140,00 al Capitolo 12010/30 impegno 344/2021 ed in quanto ad €.1.560,00 quale incentivo ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 al capitolo 12010/30 impegno 782/2021;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n.1648 del 26/05/2021 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 17/05/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) e, pertanto, entro il 12/11/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08/07/2021 REP. 16052, registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n.2096 serie 1T;

che in data 26/07/2021 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 73.653,85 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 16/07/2021;

che in data 18/01/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 143.042,64;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 719 del 28/01/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 534 del 16/02/2022;

preso atto che in data 21/02/2022 Rap. 2625 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 21/02/2022 per lavori eseguiti a tutto il 31/08/2021;

preso atto che l'Impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18 - P.Iva 01451810889 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 30/03/2022 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 113.266,81 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.112.700,48, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.566,33, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 29651895 del 01/02/2022 con scadenza di validità al 01/06/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 30/03/2022 il

quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 30/03/2022 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica" – CIG 8644264052;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "S.L. Infrastrutture srl " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €.690,92 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.124,59, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €.690,92 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 12010/30 impegno 344/2021 e al capitolo 10370/17 impegno 237/00/2022;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di €579,84 quale differenza fra la somma impegnata pari ad €143.042,64 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante da quadro contabile riepilogativo di €142.462,80 ed allegato al presente provvedimento;

8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €579,84 dal capitolo 12010/30 impegno 344/2021 e dal capitolo 10370/17 impegno 237/00/2022, quale somma nella disponibilità dell'Ente;


9. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

11. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

12. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scio





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG:** 8644264052.

IMPRESA: S.L. Infrastrutture srl Via Toscano n.18 97015 Modica
P.Iva 01451810889



STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 31/08/2021

Contratto	In data 08/07/2021 Rep. 16052 Registrato a Modica il 19/07/2021 al n.2096 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 21/02/2022 Rap.2625			
A) Importo del progetto	€.	99.700,00	Data consegna	17/05/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 33,3300% fino	€.	78.000,00	Data inizio lavori	01/06/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	35.266,81	Scad. tempo utile	gg. 180
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	113.266,81	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	29.775,83	Per cui la scad. Tempo ut. è	12/11/2021
			Ultimazione lavori	31/08/2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	24.918,70	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	3.364,20	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	1.492,93		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>29.775,83</u>		

U. S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
11.4.3		Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della	m ²	9.054,395	2,68 24.265,78
21.4.1.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta,	m ²	2.328,195	4,29 9.987,96
36.1.6.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),	m ² /cm	34.147,050	2,37 80.928,51
5AP.02		Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora ..	Ora	16,00	30,00 480,00
5AP.03		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo	Ora	24,00	27,04 648,96
6AP.04		Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante ...	Ora	8,00	51,50 412,00
71.2.5.2		trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di	m ³ x km	5.018,675	0,63 3.161,77
86.1.2.1		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed ..	m ³	356,085	28,04 9.984,62
96.3.7		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di	m ³ x km	2.813,072	0,53 1.490,93
106.1.5.1		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di	m ² /cm	10.896,600	1,71 18.633,19
11NP.02		Demolizione di pavimentazione stradale e/o di marciapiedi in mattonelle di asfalto dello spessore di cm.5 comunque realizzata, compreso l'onere per il taglio			
A RIPORTARE					149.993,72

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			149.993,72
		preventivo con idonea apparecchiatura atta ..			
		mq.	119,040	5,49	653,53
12	NP.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm. 30 in larghezza spessore di cm 5 e lunghezza variabile compresa fra i 35 e 60 cm. lavorata a puntillo fine nella facce a			
		mq	119,040	115,12	13.703,88
13	NP.03	Svellimento di orlatura esistente in pietrame calcareo o in cemento di qualsiasi forma e dimensione e della sezione massima di cm. 20*30, compreso l'onere della selezione ed accatastamento del materiale idoneo ad			
		ml.	17,000	10,04	170,68
14	NP.04	Ricollocazione di orlatura in pietrame e/o cemento retta o curva, proveniente dallo svellimento, in opera con malta cementizia, compreso la preparazione del sottofondo e con l'onere dell'eventuale rilavorazione, il trasporto ...			
		ml.	17,000	18,78	319,26
15	NP.05	Svellimento di pavimentazione in basole in pietra di calcare forte di qualsiasi forma consistenza e dimensione, compreso il sottostante massetto per almeno cm. 10, compreso le cautele necessarie a salvaguardia di reti ..			
		mq.	11,900	14,55	173,15
16	NP.06	Ricollocazione di basole in pietra di calcare forte di qualsiasi forma dimensionoi e consistenza, provenienti dallo svellimento, in opera con malta cementizia compreso e compensato nel prezzo la preparazione del sottofondo ..			
		mq.	11,900	26,14	311,07
17	6.2.8.1	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo			
		m	7,000	86,57	605,99
18	NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di elemento dissuasore a colonnina realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a trattamento di zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, composto da un fusto diritto .			
		Cad.	10,000	227,86	2.278,60
		A RIPORTARE			168.209,88

M U N
O F F E

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	168.209,88	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.364,20	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	164.845,68	
A dedurre il ribasso d'asta del 33,33% su €. 164.845,68	€.	54.943,07	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	109.902,61	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.364,20	
Lavori a misura al netto	€.		113.266,81
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		113.266,81
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 26/07/2021 di €.		73.653,85	
n.2 del 21/02/2022 di €.		39.046,63	
Sommano	€.	112.700,48	
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		566,33

MODICA LI 10 MAR. 2022

L'Impresa
(S.L. Infrastrutture srl)

S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.

Administratore Unico

Francisco Leone

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 29651895 del 01/02/2022 con scadenza di validità al 01/06/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG:** 8644264052

IMPRESA: S.L. Infrastrutture srl Via Toscano n.18 97015 Modica (RG) P.Iva 01451810889;
CONTRATTO: n°16052 di Rep. del 08/07/2021 registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n. 2096 serie 1T Atto di Sottomissione in data 21/02/2022 Rap. 2625

IMPEGNO Determinazione n.1015 del Responsabile P.O. del X Settore del 01/04/2021 al capitolo 12010/30 imp 344/2021 ;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.700,00
Importo per perizia di Variante	€.	143.042,64
Maggiore importo impegnato	€.	43.342,64

TOTALE SOMMA IMPEGNATA €. **143.042,64**

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	112.700,48
Iva al 22%	€.	24.794,10
Sommano	€.	137.494,58

Saldo finale lavori:

	€.	566,33
Iva al 22%	€.	124,59
Sommano	€.	690,92

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	3.364,20
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	913,10
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI €. **142.462,80**


RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	143.042,64
Totale pagamenti effettuati	€.	142.462,80

Somma residua disponibile €. **579,84**

Modica li **30 MAR. 2022**

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scillo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica . **CIG.8644264052 ;**

IMPRESA: S.L. Infrastrutture srl Via Toscano n.18 97015 Modica
P.Iva 01451810889.-

CONTRATTO: in data 08 luglio 2021 Rep. 16052 registrato a Modica il 19
luglio 2021 al n.2096 Serie IT-


Atto di Sottomissione: in data 21 Febbraio 2022 Rap.2625 .-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 30 (Trenta) del mese di Marzo 2022 sono intervenuti i signori: Leone Francesco in qualità di legale rappresentante dell'Impresa S.L. Infrastrutture srl , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.113.266,81 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 31/08/2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 18/01/2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.29651895 del 01/02/2022 con scadenza di validità il **01/06/2022**;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica **CIG. 8644264052**, eseguiti dall'impresa **“S.L. Infrastrutture srl”** con sede in Modica Via Toscano n.18, in



base al contratto d'appalto n°16052 di Rep. del 08 luglio 2021 registrato a Modica il 19/07/2021 al n. 2096 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 21/02/2022 Rap.2625 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 113.266,81

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 26-07-2021 di €. 73.653,85

Certificato n°2 del 21/02/2022 di €. 39.046,63

Sommano €. 112.700,48 €. 112.700,48

Resta il credito totale dell'impresa €. 566,33

Per I.V.A. Al 22% €. 124,59

Somma il credito totale dell'impresa €. 690,92

(diconsi Euro seicentonovanta/92) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.- Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li **30 MAR 2022**

L'impresa

(S.r.l. **INFRASTRUTTURE** s.r.l.)

Administratore Unico

Giorgio Barone

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
237/2022	15-02-2022	€ 690,92	10370/17

Modica, 06-04-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 11 APR. 2022 al 26 APR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione