



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1467 del 14 APR. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. – CIG 864438542B Ditta “Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas” - P.Iva 01241400884 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 01/02/2021 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale”, per l’importo complessivo di €. 99.700,00 di cui €. 78.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.560,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 21.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.611 del 04/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1007 del 01/04/2021;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 29/04/2021 giusto verbale di pari data, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas” con sede in Modica (RG) Via Vanella 156 n.18 - P.Iva 01241400884 con il ribasso d’asta del 24,9990% fino alla concorrenza dell’importo di €. 78.000,00;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1541 del 19/05/2021, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che con la predetta determina n.1541/2021 è stata impegnata la somma di €.99.700,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €.98.140,00 al Capitolo 10370/08 impegno 773/2021 ed in quanto ad €.1.560,00 quale incentivo ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 al capitolo 10370/08 impegno 1165/2021;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n.2264 del 26/07/2021 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 31/05/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) e, pertanto, entro il 31/08/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 15/10/2021 REP. 16063, registrato a Modica il 22 ottobre 2021 al n.3116 serie 1T;

che in data 22/10/2021 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 72.354,82 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 16/07/2021;

che in data 20/12/2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 145.506,34;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 700 del 22/12/2021 e in linea amministrativa con determinazione n. 508 del 15/02/2022;

preso atto che in data 21/02/2022 Rap. 2624 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 21/02/2022 per lavori eseguiti a tutto il 31/08/2021;

preso atto che l'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" con sede in Modica (RG) Via Vanella 156 n.18 - P.Iva 01241400884 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 31/03/2022 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 114.853,69 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.114.279,42, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.574,27, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 29595263 del 27/01/2022 con scadenza di validità al 27/05/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 31/03/2022 il

quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 31/03/2022 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" – CIG 864438542B;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" "esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €.700,60 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.126,33, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €.700,60 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/08 impegno 773/2021 e al capitolo 10370/06 impegno 218/2022;


7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale.
CIG: 864438542B.

IMPRESA: Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas Vanella 156 n.18
97015 Modica P.Iva 01241400884

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 31/08/2021

Contratto	In data 15/10/2021 Rep. 16063 Registrato a Modica il 22/10/2021 al n.3116 Serie IT Atto di Sottomissione in data 21/02/2022 Rap.2624			
A) Importo del progetto	€.	99.700,00	Data consegna	31/05/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 24,9990% fino	€.	78.000,00	Data inizio lavori	31/05/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	36.853,69	Scad. tempo utile	gg. 180
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	114.853,69	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	30.652,65	Per cui la scad. Tempo ut. è	26/11/2021
			Ultimazione lavori	31/08/2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	25.267,81	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	3.042,44	Giorni impiegati in più	
Per Imprevisti	€.	//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	2.342,40		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.			
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....		
Sommano	€.	<u>30.652,65</u>		



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
11.4.3		Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della	m ²	14.161,086	2,68	37.951,71
21.2.5.1		trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di	m ³ x km	5.664,434	0,53	3.002,15
36.1.6.1		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),	m ² /cm	42.483,254	2,19	93.038,33
43.1.1.7		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti ...	m ³	39,750	141,21	5.613,10
5NP.01		Formazione di muri a secco in pietrame di calcare duro compresa la rimozione e nuova messa in opera di quelli crollati o pericolanti necessari per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili, ad una o due teste, retti,	mc	43,92	161,45	7.090,88
6NP.02		Fornitura trasporto e posa in opere di tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibro compresso a sezione circolare per acque bianche del diametro interno di mm. 200 e giunto ad incastro in opera compreso ..	ml.	18,00	21,53	387,54
7NP.03		Fornitura trasporto e posa in opere di tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibro compresso a sezione circolare per acque bianche del diametro interno di mm. 300 e giunto ad incastro in opera compreso ..	ml.	39,40	25,83	1.017,70
8NP.04		Fornitura, trasporto e posa in opera di canale di drenaggio per la raccolta e convogliamento di acqua di superficie prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di cm. 30*50*200 e dimensioni	mt.	4,00	358,82	1.435,28
9NP.05		Fornitura e posa di STACCIONATA con pali di castagno o di altre essenze forti , del diametro non inferiore mm. 50 a discrezione della direzione lavori, costituita da un diritto ogni m 1,20, circa infisso nel terreno per una	ml.	22,00	27,94	614,68
106.4.5.2		Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata .	kg	43,000	4,27	183,61
11NP.06		Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni nette interne non inferiore a cm. 40*40 spessore pareti non inferiori a cm. 5				
		A RIPORTARE				150.334,98

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			150.334,98
		con foro per incanalamento acque piovane, in			
		Cad.	1,00	80,09	80,09
123.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad adherenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm. di caratteristiche conformi alle norme			
		kg	19,553	2,50	48,88
1315.4.14.8		Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con			
		m	1,000	21,47	21,47
14NP.07		Taglio erba e decespugliamento della canaletta a sezione ristretta di drenaggio ai margini della sede stradale, ed eseguito con mezzi meccanici idonei per tali lavorazioni e/o manuale, anche in presenza di barriere protettive e			
		ml.	370,00	3,31	1.224,70
15AP.04		Nolo di Bob Cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante ...			
		Ora	8,00	51,50	412,00
		A RIPOREARE			152.122,12

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	152.122,12	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.042,44	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	149.079,68	
A dedurre il ribasso d'asta del 24,999% su € 149.079,68	€.	37.268,43	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	111.811,25	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.042,44	
Lavori a misura al netto	€.		114.853,69
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		114.853,69
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 22/10/2021 di €.	72.354,82		
n.2 del 21/02/2022 di €.	41.924,60		
	€ 114.279,42	€.	114.279,42
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		574,27

MODICA LI 10 MAR. 2022

L'Impresa

(Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas)

GIELLE COSTRUZIONI

di Lucifora Giuseppe s.a.s.

Via Vanella 156 n. 18

97015 Modica (RG)

Cef.: 333 6537610

P. IVA: 01241400884

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS 29595263 del 27/01/2022 con scadenza di validità al 27/05/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. **CIG:** 864438542B

IMPRESA: Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas Vanella 156 n.18 97015 Modica (RG) P.Iva 01241400884;

CONTRATTO: n°16063 di Rep. del 15/10/2021 registrato a Modica il 22 ottobre 2021 al n. 3116 serie 1T Atto di Sottomissione in data 21/02/2022 Rap. 2624

IMPEGNO Determinazione n.1541 del Responsabile P.O. del X Settore del 19/05/2021 al capitolo 10370/08 imp 773/2021 ;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€. 99.700,00
Importo per perizia di Variante	€. 145.506,34
Maggiore importo impegnato	€. 45.806,34

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€. 145.506,34
-------------------------------	----------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€. 114.279,42
Iva al 22%	€. 25.141,47
Sommano	€. 139.420,89

Saldo finale lavori:

	€. 574,27
Iva al 22%	€. 126,33
Sommano	€. 700,60

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€. 3.042,44
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€. 2.342,40
Contributo a favore A.N.A.C.	€. -----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€. 145.506,33
------------------------------------	----------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€. 145.506,34
Totale pagamenti effettuati	€. 145.506,33

Somma residua disponibile	€. 0,01
----------------------------------	----------------

Modica li 31 MAR. 2022

Il Direttore Dei Lavori

Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore

Geom. Giorgio Scillo

Servizi Tecnici Manutentivi - Sede operativa in Via Resistenza Partigiana n.38, Tel./Fax 0932 764638

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale . **CIG.864438542B ;**

IMPRESA: Giele Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas Vanella 156 n.18
97015 Modica P.Iva 01241400884.-

CONTRATTO: in data 15 ottobre 2021 Rep. 16063 registrato a Modica il 22 ottobre 2021 al n.3116 Serie IT-


Atto di Sottomissione: in data 21 Febbraio 2022 Rap.2624 .-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 31 (Trentuno) del mese di Marzo 2022 sono intervenuti i signori: Lucifora Giuseppe in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Giele Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di € 114.853,69 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 31/08/2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 20/12/2021 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.29595263 del 27/01/2022 con scadenza di validità il 27/05/2022;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale CIG. 864438542B, eseguiti dall'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" con sede in Modica Vanella n.18,

in base al contratto d'appalto n°16063 di Rep. del 15 ottobre 2021 registrato a Modica il 22/10/2021 al n. 3116 Serie IT e al successivo atto di sottomissione del 21/02/2022 Rap.2624 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 114.853,69

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 22-10-2021 di €. 72.354,82

Certificato n°2 del 21/02/2022 di €. 41.924,60

Sommano €. 114.279,42 €. 114.279,42

Resta il credito totale dell'impresa €. 574,27

Per I.V.A. Al 22% €. 126,33

Somma il credito totale dell'impresa €. 700,60

(diconsi Euro settecento/60) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.- Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 31 MAR. 2022

GIELLE COSTRUZIONI
di Lucifora Giuseppe s.a.s.
(Gielle Costruzioni Lucifora Giuseppe sas)
Via Menella 156 Modica (RG)
97015 Modica (RG)
Cell.: 333 5537810
P.IVA: 01241400884

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scillo)




SERVIZIO FINANZIARIO**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
238 / 2022	11-02-2022	€ 400,60	10370/06

Modica, 06-04-2022


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 20 APR. 2022 al 5 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione